

Decreto n. 386 del 29/06/2023

OGGETTO: Approvazione dello Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione Centrale Operativa Territoriale (COT) di Breno - DGR n.XI/6426/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni".

CUP: C77H22000510006

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.153/2023: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2023" viene riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2023;

- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR n.XI/6426/2022 del 23.5.2022: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni" la Giunta Regionale suddivideva le quote di finanziamento a carico di PNRR ed in particolare, € 17.480.575,00 per "COMPONENT 1 - MISSIONE 6 - C1 1.2.2 "Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali";

- con decreto DGW n.11697/2022 la Regione Lombardia, così come previsto dalla DGR n.XI/6426/2022, assegnava e impegnava la somma complessiva di € 17.480.575,00;

- con decreto n.679/2022, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 e del decreto DGW n.11697/2022, relativamente all'individuazione e al finanziamento della Centrale Operativa Territoriale di Breno;

- con il medesimo decreto si affidavano, mediante adesione alla convenzione ARIA_2021_902 "Servizi di progettazione", gli incarichi di progettazione della medesima Centrale Operativa Territoriale;

- con Ordinativo di Fornitura n.157887387 veniva affidato alla società A&I Progettazione Integrata SCARL, l'incarico di progettazione esecutiva;

- con decreto n.131/2023 per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, venivano approvati gli atti di gara relativamente ai lavori per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Breno, predisposta dalla A&I Progettazione Integrata SCARL;

- con decreto n.158/2023 per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, veniva affidata l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Breno, alla Bignotti e Moscardi snc di Moscardi Aldo e Bignotti Michela con sede in Piancogno (Bs);

- con il medesimo decreto veniva nominato Direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione il collaboratore tecnico del STP Ing. Michela Pedrocchi;

- con decreto n.360 del 16.6.2023 per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, veniva approvata la perizia di assestamento finale per la "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Breno", ai sensi dell'art.106 co.1 lett.c del D.Lgs n.50/2016, da cui non deriva alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto contrattualizzato;

VISTI gli atti di contabilità inerenti lo Stato finale dei lavori in oggetto prodotti dal Direttore dei Lavori Ing. Michela Pedrocchi:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.2 pagine);

- Registro di contabilità n.1 (composto da n.2 pagine);



- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.1 (composto da n.2 pagine);
- Stato Finale dei Lavori, dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è di € 53.580,00, IVA esclusa (composto da n.3 pagine);
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
 - PRESO ATTO dell'approvazione dei medesimi atti da parte del RUP;
 - PRESO ATTO che il costo totale dell'intervento in oggetto è pari ad € 53.580,00, di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00, oltre ad IVA al 10% per € 5.358,00 per un totale complessivo di € 58.938,00;
 - VISTA la normativa vigente, in particolare il D.Lgs n.50/2016;
 - EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2023 mediante finanziamento con DGR n.XI/6426/2022 Decreto n.11697 del 4.8.2022 Allegato A-Component 1-Investimento 1.2.2-Missione 6" Centrale Operativa Territoriale (COT)" Breno;
 - ACQUISITI:
 - la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
 - il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
 - l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2023;
 - ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1 - di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, degli atti di contabilità inerenti lo Stato Finale dei Lavori per la "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Breno", prodotti dal Direttore dei Lavori, Ing. Michela Pedrocchi, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
 - Libretto delle misure n.1 (composto da n.2 pagine);
 - Registro di contabilità n.1 (composto da n.2 pagine);
 - Sommario Registro di Contabilità al SAL n.1 (composto da n.2 pagine);
 - Stato Finale dei Lavori, dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è di € 53.580,00, IVA esclusa (composto da n.3 pagine);
 - Relazione sul conto finale;
- 2 - di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 58.938,00 (di cui € 5.358,00 per IVA 10%);
- 4 - di liquidare alla Bignotti e Moscardi snc di Moscardi Aldo e Bignotti Michela l'importo di € 58.938,00 IVA compresa, a saldo dei lavori effettuati;
- 5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;
- 6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

online - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI BRENO - DGR XI/6426/2022 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC - APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI".
CUP: C77H22000510006**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 22/06/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 22/06/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 58.938,00 (di cui € 5.358,00 IVA al 10%), annotata nel Bilancio 2023, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2023	Lavori di realizzazione COT Breno	0208000490 FORN.C/ANT.-COT BRENO-DGR XI/6426/22 2003000045 PNRR-DGR XI/6426/22- COT CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	1080815 COT Breno	DGR XI/6426/2022	D6426COT	€ 0,00	€ 58.938,00	€ 58.938,00	Il costo rientra nel budget di spesa assunto con decreto n. 158/2023
		TOTALE				€ 0,00	€ 58.938,00	€ 58.938,00	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 26.6.2023

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

RELAZIONE SUL CONTO FINALE



21.6.2023

**PNRR 2021-2026 MISSIONE M6 – COMP. C1 – INV. 1.2.2
LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLA COT DI BRENO (BS)
Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU**

CUP C77H22000510006

CIG 96781863BE

www.asst-valcamonica.it - tel 0364369514 – fax 0364369512

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

IL PROGETTO

Le opere previste dal presente appalto riguardano l'intervento di ristrutturazione di parte del piano quarto dell'edificio di via Nissolina n. 2 dell'ASST di Valcamonica al fine di accogliere le funzioni previste dalla COT (Centrale Operativa Territoriale).

Il quadro economico di progetto fissava l'importo dell'intervento di € 100.000,00 così suddivisi:

- per lavori a base d'asta (esclusi oneri sicurezza) € 51.580,40
- oneri per la sicurezza € 2.000,00
- per somme a disposizione dell'amministrazione € 46.419,60
- TOTALE € 100.000,00

LA GARA DI APPALTO

Con decreto n.131/2023, a seguito della gara di appalto indetta mediante procedura SinTel 165776116, ai sensi dell'art.51 co.1 lettera a) del DL n.77/2021 e smi, veniva affidato l'appalto all'impresa Bignotti e Moscardi snc di Moscardi Aldo e Bignotti Michela con sede in Piancogno (Bs), con un prezzo offerto pari a € 53.580,00, oneri della sicurezza compresi.

SUBAPPALTI

Con decreto n.202/2023, la ditta Bignotti e Moscardi snc di Moscardi Aldo e Bignotti Michela, in merito alle opere del presente appalto, è stata autorizzata ad affidare in subappalto alla ditta:

a) Furloni Costruzioni srl con sede in via Ruc n.1 a Esine (Bs), la realizzazione delle opere edili categoria SOA OG1, per un importo di € 22.003,21, comprensivi di oneri della sicurezza per € 1.000,00, IVA esclusa;

b) Tecnoclima di Scalvinoni Luca e Fabio snc con sede in via Manzoni n. 71 a Esine (Bs), la realizzazione degli impianti termici e di condizionamento categoria SOA OS28, per un importo di € 6.453,98, comprensivi di oneri della sicurezza per € 300,00, IVA esclusa.

CAUZIONE

L'impresa Bignotti e Moscardi snc aggiudicataria dell'appalto, ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di € 5.355,86 mediante garanzia fideiussoria n.254647523 rilasciata il 13.3.2023 da Allianz.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 18.3.2023 con un tempo contrattualmente definito di giorni 75.

PROROGHE

Durante l'esecuzione non sono state richieste proroghe sul termine dei lavori.

SOSPENSIONI DEI LAVORI

Durante l'esecuzione è stata richiesta una sospensione lavori dal 30 maggio 2023 al 20 giugno 2023 necessaria per la redazione e l'approvazione della perizia di assestamento dei lavori in oggetto.

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione delle opere non sono stati emessi stati di avanzamento lavori.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 21.6.2023, in ottemperanza al tempo contrattualmente definito in 75 giorni nel contratto d'appalto, comprensiva delle proroghe e delle sospensioni.

SPESA FINALE AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa finale per i lavori, comprensiva degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso d'asta e dell'IVA risulta essere € 53.580,00.

RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve.

CONTO FINALE DEI LAVORI

In data 21.6.2023 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto a corpo è di € 53.580,00 pari al credito spettante all'impresa vista l'assenza di acconti già corrisposti. Il credito è stato accettato dall'Impresa senza riserve.

CESSIONI DEI CREDITI

Alla data del 21.6.2023 non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

Esine, 21.6.2023

**Il Direttore dei Lavori
(Ing. Michela Pedrocchi)**

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



21.6.2023

**PNRR 2021-2026 MISSIONE M6 – COMP. C1 – INV. 1.2.2
LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLA COT DI BRENO (BS)
Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU**

CUP C77H22000510006

CIG 96781863BE

www.asst-valcamonica.it - tel 0364369514 – fax 0364369512

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DATI GENERALI

Regione	Lombardia
Provincia	Brescia
Comune	Breno
Stazione Appaltante	ASST della Valcamonica
Lavori	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA COT DI BRENO (BS)
Impresa	Bignotti e Moscardi snc di Moscardi Aldo e Bignotti Michela
Aggiudicazione	Decreto n.131/2023
Importo contrattuale	€ 58.938,00 (di cui € 5.358,00 per IVA 10%)
Codice Unico Progetto	C77H22000510006
Codice Identificativo Gara	96781863BE
Finanziamento	Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU DGR n.XI/6426/2022 del 23.5.2022 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni" la Giunta Regionale suddivideva le quote di finanziamento a carico di PNRR ed in particolare, € 17.480.575,00 per "COMPONENT 1 - MISSIONE 6 - C1 1.2.2 "Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali"

PROGETTO ORIGINARIO

Le opere previste dal presente appalto riguardano l'intervento di ristrutturazione di parte del piano quarto dell'edificio di via Nissolina n. 2 dell'ASST di Valcamonica al fine di accogliere le funzioni previste dalla COT (Centrale Operativa Territoriale).

Il quadro economico di progetto fissava l'importo dell'intervento di € 100.000,00 così suddivisi:

Voce	A - Lavori / Opere	
1	Lavori architettonici	€ 22 003,21
2	Lavori impianti elettrici	€ 23 123,21
3	Lavori impianti meccanici	€ 6 453,98
4	Oneri per la sicurezza	€ 2 000,00
	A - Totale lavori e oneri sicurezza (da 1 a 4)	€ 53 580,40
	B - Somme a disposizione:	
5	Progettazione esecutiva	€ 6 147,23
6	D.L., contabilità, coordinamento sicurezza	€ 3 000,00
7	Contributo 4% su spese tecniche	€ 365,89
8	Iva progettazione (22%)	€ 2 092,89
9	compenso incentivante art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016	€ 1 500,00
10	Iva 10% su lavori	€ 5 358,04
11	Spese per collaudi, accatastamento	€ 2 000,00
12	Arredi e attrezzature	€ 19 973,23
13	Iva arredi e attrezzature (22%)	€ 4 394,11
14	Imprevisti e accordi bonari	€ 1 588,21
	B - Totale somme a disposizione (da 5 a 14)	€ 46 419,60
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 100 000,00

FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata con DGR n.XI/6426/2022 del 23.5.2022 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni" la Giunta Regionale suddivideva le quote di finanziamento a carico di PNRR ed in particolare, € 17.480.575,00 per "COMPONENT 1 - MISSIONE 6 - C1 1.2.2 "Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali".

Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

LA GARA DI APPALTO

Con decreto n.131/2023, a seguito della gara di appalto indetta mediante procedura SinTel 165776116, ai sensi dell'art.51 co.1 lettera a) del DL n.77/2021 e smi, veniva affidato l'appalto all'impresa Bignotti e Moscardi snc di Moscardi Aldo e Bignotti Michela con sede in Piancogno (Bs), con un prezzo offerto pari a € 53.580,00, oneri della sicurezza compresi.

SUBAPPALTI

Con decreto n.202/2023, la ditta Bignotti e Moscardi snc di Moscardi Aldo e Bignotti Michela, in merito alle opere del presente appalto, è stata autorizzata ad affidare in subappalto alla ditta:

a) Furloni Costruzioni srl con sede in via Ruc n.1 a Esine (Bs), la realizzazione delle opere edili categoria SOA OG1, per un importo di € 22.003,21, comprensivi di oneri della sicurezza per € 1.000,00, IVA esclusa;

b) Tecnoclima di Scalvinoni Luca e Fabio snc con sede in via Manzoni n. 71 a Esine (Bs), la realizzazione degli impianti termici e di condizionamento categoria SOA OS28, per un importo di € 6.453,98, comprensivi di oneri della sicurezza per € 300,00, IVA esclusa.

CAUZIONE

L'Impresa Bignotti e Moscardi snc aggiudicataria dell'appalto, ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di € 5.355,86 mediante garanzia fideiussoria n.254647523 rilasciata il 13.3.2023 da Allianz.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 18.3.2023 con un tempo contrattualmente definito di giorni 75.

PROROGHE

Durante l'esecuzione non sono state richieste proroghe sul termine dei lavori.

SOSPENSIONI DEI LAVORI

Durante l'esecuzione è stata richiesta una sospensione lavori dal 30 maggio 2023 al 20 giugno 2023 necessaria per la redazione e l'approvazione della perizia di assestamento dei lavori, approvata con decreto n. 360 del 16/06/2023, che non ha comportato una variazione dell'importo di contratto.

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione delle opere non sono stati emessi stati di avanzamento lavori.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 21.6.2023, in ottemperanza al tempo contrattualmente definito in 75 giorni nel contratto d'appalto, comprensiva delle proroghe e delle sospensioni.

SPESA FINALE AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa finale per i lavori, comprensiva degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso d'asta e dell'IVA risulta essere € 53.580,00.

RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve.

CONTO FINALE DEI LAVORI

In data 21.6.2023 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto a corpo è di € 53.580,00 pari al credito spettante all'impresa vista l'assenza di acconti già corrisposti. Il credito è stato accettato dall'Impresa senza riserve.

QUADRO ECONOMICO A FINE LAVORI

Voce	A - Lavori / Opere	
1	Lavori architettonici	€ 29 658,63
2	Lavori impianti elettrici	€ 21 235,48
3	Lavori impianti meccanici	€ 685,89
4	Oneri per la sicurezza	€ 2 000,00
	A - Totale lavori e oneri sicurezza (da 1 a 4)	€ 53 580,00
	B - Somme a disposizione:	
5	Progettazione esecutiva	€ 6 147,23
6	D.L., contabilità, coordinamento sicurezza	€ 3 000,00
7	Contributo 4% su spese tecniche	€ 365,89
8	Iva progettazione (22%)	€ 2 092,89
9	compenso incentivante art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016	€ 1 500,00
10	Iva 10% su lavori	€ 5 358,00
11	Spese per collaudi, accatastamento	€ 2 000,00
12	Arredi e attrezzature	€ 19 973,23
13	Iva arredi e attrezzature (22%)	€ 4 394,11
14	Imprevisti e accordi bonari	€ 1 588,65
	B - Totale somme a disposizione (da 5 a 14)	€ 46 420,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 100 000,00

ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

CESSIONI DEI CREDITI

Alla data del 21.6.2023 non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

Esine, 21.6.2023

L'impresa
Sig. Moscardi Aldo
rappresentante dell'impresa
BIGNOTTI & MOSCARDI snc.

Il direttore dei lavori
Ing. Michela Pedrocchi

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Francesco Minolfi

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PNRR 2021-2026 MISSIONE M6 – COMP. C1 – INV. 1.2.2
LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLA COT DI BRENO (BS)
Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: BIGNOTTI & MOSCARDI snc.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Minolfi

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PNRR 2021-2026 MISSIONE M6 – COMP. C1 – INV. 1.2.2
LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLA COT DI BRENO (BS)
Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: BIGNOTTI & MOSCARDI snc.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Minolfi

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PNRR 2021-2026 MISSIONE M6 – COMP. C1 – INV. 1.2.2
LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLA COT DI BRENO (BS)
Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: BIGNOTTI & MOSCARDI snc.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Michela Pedrocchi

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 21/06/2023

OGGETTO: PNRR 2021-2026 MISSIONE M6 – COMP. C1 – INV. 1.2.2
LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLA COT DI BRENO (BS)
Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: BIGNOTTI & MOSCARDI snc.

Contratto in data 05/04/2023 rep. n. 7/23 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 53 580.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	51 580.40
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	18/03/2023	Importo per la Sicurezza:	2 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	75	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	31/05/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

