



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492
Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982
www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 035/BG07 del 28 aprile 2023

Oggetto: **Lavori di "Realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo presso il Centro Eventi Adamello" - CUP H61B21004390006 - CIG 93806705C5. Approvazione 1° Stato di avanzamento dei lavori.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 20/08/2021 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico ad assessore - vicesindaco, la responsabilità del servizio lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

Visto:

- il bilancio di previsione 2023/2025, approvato dal Consiglio comunale in data 19/04/2023, deliberazione n. 05, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi dell'Area Tecnica (reg. n. 115 del 21/08/2021);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

Atteso che i contenuti del bilancio di previsione come sopra approvato hanno natura di indirizzo all'operato della Giunta comunale e dei Responsabili di servizi;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale intende procedere all'esecuzione delle opere riguardanti la realizzazione di impianto fotovoltaico con accumulo presso il centro eventi Adamello;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 08/07/2022 è stato approvato il progetto dei suddetti lavori, per un importo complessivo pari ad € 199.333,58 di cui € 163.440,72 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 35.892,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la copertura finanziaria delle opere in oggetto è prevista al capitolo 06012.02.0002 del bilancio di previsione 2022/2024;
- in seguito a determinazione n. 170/BG07 del 06 dicembre 2022, con contratto n. 575 di Rep. in data 27.01.2023, registrato telematicamente a Brescia in data 27.01.2023 al n. 3481 - Serie 1T, in esito della gara tenutasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 97 comma 8 dello stesso decreto legislativo, i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'impresa Nuova Sicam Srl con sede a Samassi (SU) in Via G.M Angioy, 11,- C.F e P.IVA. 03916350923, per un importo di contratto di complessivi € **139.381,28** oltre I.V.A. di legge con aliquota al 10%;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2023, con la quale è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Novelli Flavio, che prevede l'introduzione di nuove lavorazioni e l'incremento degli oneri della sicurezza;

Dato atto che a seguito dell'approvazione della perizia il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Lavori da Contratto	€ 136.176,56	
Maggiori lavori da perizia	€ 22.436,04	
Oneri per la sicurezza	€ 3.204,62	
Maggiori Oneri per la sicurezza da perizia	€ 528,00	
Totale Lavori/forniture	€ 162.345,32	€ 162.345,32
IVA sui lavori 10%	€ 16.234,53	
Spese tecniche (escluse IVA e CNPAIA)	€ 16.023,60	
IVA 22% spese tecniche	€ 3.525,19	
Avanzo ribasso d'asta	€ 1.204,94	
TOTALE Somme a disposizione	€ 36.988,26	€ 36.988,26
TOTALE INTERVENTO		€ 199.333,58

Preso atto che il sopraccitato contratto prevede, in attuazione dell'art. 7.14 "Pagamenti in Acconto" del Capitolato Speciale d'appalto, che su richiesta dell'appaltatore potrà essere riconosciuto un unico stato di avanzamento lavori ad € 80.000,00;

Visto il Primo stato d'avanzamento dei lavori in data 26.04.2023 (per lavori a tutto il 26.04.2023), redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Flavio Novelli con studio professionale in Via Roccole n. 107 a Darfo Boario Terme (BS), ammontante a € 77.981,66, oltre ad € 3.204,72 per oneri della sicurezza, per un totale di netti € 81.186,38;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 009/BG07 del 07.03.2023 con la quale è stata autorizzata l'erogazione alla ditta Nuova Sicam Srl con sede a Samassi (SU) in Via G.M Angioy, 11,- C.F. e P.IVA 03916350923, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad € 27.876,27 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 30.663,89, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamato altresì l'articolo 7.14 del Capitolato speciale d'appalto, che testualmente recita: "... L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente";

Visto quindi il relativo certificato di pagamento n. 1 in data 26.04.2023 dal quale risulta potersi pagare alla ditta Nuova Sicam Srl con sede a Samassi (SU) in Via G.M Angioy, 11,- C.F. e P.IVA 03916350923, la somma di € 66.840,00 al netto delle ritenute d'obbligo, del recupero dell'anticipazione e dell'IVA;

Dato Atto che è stato acquisito il DURC on line attestante la regolarità contributiva della ditta appaltatrice NUOVA SICAM SRL (documento protocollo INPS_35566917 valido dal 14.04.2023 al 12.08.2023);

Visto il codice CUP **H61B21004390006** assegnato al progetto dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ed il codice CIG **93806705C5**;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Richiamati il D.Lgs. n. 118/2011, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 ed il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA



- 1. di approvare**, come depositato in atti, il 1° stato d'avanzamento dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico con accumulo presso il centro eventi Adamello *cod. CUP H61B21004390006*, in data 26.04.2023 (per lavori a tutto il 26.04.2023), redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Flavio Novelli con studio professionale in Via Roccole n. 107 a Darfo Boario Terme (BS), ed ammontante a netti € 81.186,38;
- 2. di liquidare** e pagare alla ditta Nuova Sicam Srl con sede a Samassi (SU) in Via G.M Angioy, 11,- C.F e P.IVA 03916350923, la somma di € 73.524,00 (di cui € 66.840,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 6.684,00 per IVA 10%), a saldo del certificato di pagamento n° 1;
- 3. di imputare** la spesa di € 73.524,00 al capitolo 06012.02.0002 del bilancio di previsione 2023, la quale risulta impegnata con atto di determinazione n. 170/BG07 del 06 dicembre 2022; più precisamente, la suddetta spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, è imputata come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	06012.02.0002	€ 73.524,00

- 4. di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, darà esecutività al presente atto determinativo;
- 5. di trasmettere** copia della presente determinazione alla ditta aggiudicataria per dovuta conoscenza, al sindaco e al segretario comunale;
- 6. di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
- 7. di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Vezza d'Oglio, 28 aprile 2023

Il Responsabile del servizio
(geom. Guerino Benaglio)



PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Vezza d'Oglio, 28 aprile 2023

Il Segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)




Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

<i>n. impegno</i>	<i>Importo</i>	<i>Capitolo</i>
15786	58.638,84	06012.02.0002
15787	14.885,16	06012.02.0002

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:



FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Vezza d'Oglio, lì 28 aprile 2023

Il Responsabile del servizio finanziario
(Gregorini dott. Fabio)

Referto di pubblicazione

N° 174
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 09 MAG. 2023 al

24 MAG. 2023
Dalla residenza comunale, lì 09 MAG. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)