



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 31 DEL 17/04/2023**

Oggetto :

APPALTO LAVORI DI: "OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA". CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8 – ACCERTAMENTO CONTRIBUTI MINISTERO E LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE PER MAGGIORE IMPORTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, EMESSI AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 RISPETTO ALL'IMPORTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DETERMINATI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2022/2024 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Pasinetti Luca nominato con decreto del Responsabile del Servizio Prot. n. 5433 del 16/11/2020 a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato interessato da forti temporali, trombe d'aria con importanti fenomeni di smottamento dei versanti e sradicamento del patrimonio boschivo;
- lungo la strada comunale Savio-Fabrezza si sono verificati numerosi schianti di piante con relativi smottamenti;
- detti eventi sono stati segnalati alla struttura Regionale di Protezione Civile mediante scheda Rasda n° 21194 del 30/10/2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 pubblicata sulla G.U. del 15/11/2018 (Serie Generale n. 266) è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Regione Lombardia relativamente agli eventi del periodo 27-30 ottobre 2018;
- Vista la successiva Ordinanza del C.D.P.C. n. 588 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", ha nominato quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati il Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;
- Viste le successive modifiche introdotte dalle Ordinanze n. 559/2018, 601/2019 e 696/2020;

VISTO CHE:

- con nota prot. Z1.2021.0004916 del 24/02/2021 (nostro prot. 936 del 25/02/2021) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – del Piano degli interventi anno 2021 relativamente all'intervento n. LN145-2021-558/2018-BS-041 - Ripristino/messa in sicurezza versante, ripristino carreggiata, posa

barriere/reti paramassi strada Savioire-Fabrezza danneggiata dagli eventi dal 27 al 30 ottobre 2018 – Tempesta VAIA. CUP J17H20001680001 – Località: Strada Savioire-Fabrezza – Scheda Rasda: 21194 del 30/10/2018 - per un importo complessivo di € 500.000,00;

- l’inserimento dell’opera, all’interno della programmazione degli interventi post emergenza, prevede l’applicazione del OCDPC n. 588 del 15/11/2018 e s.m.i. finalizzato al superamento

VISTO l’atto di Determinazione n. 49 del 04/06/2021 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente la predisposizione dello studio geologico di dettaglio relativamente all’opera pubblica “OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 - RIPRISTINO/MESSA IN SICUREZZA VERSANTE, RIPRISTINO CARREGGIATA, POSA BARRIERE/RETI PARAMASSI STRADA SAVIOIRE-FABREZZA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2018 – TEMPESTA VAIA. CUP J17H20001680001 – LOCALITÀ: STRADA SAVIOIRE-FABREZZA –SCHEDA RASDA: 21194 DEL 30/10/2018”, al Geologo Sterli Mario di Edolo (BS);

VISTO l’atto di Determinazione n. 50 del 04/06/2021 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente la progettazione dell’opera pubblica “OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 - RIPRISTINO/MESSA IN SICUREZZA VERSANTE, RIPRISTINO CARREGGIATA, POSA BARRIERE/RETI PARAMASSI STRADA SAVIOIRE-FABREZZA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2018 – TEMPESTA VAIA. CUP J17H20001680001 – LOCALITÀ: STRADA SAVIOIRE-FABREZZA –SCHEDA RASDA: 21194 DEL 30/10/2018”, all’ Ingegnere Landrini Girolamo di Breno (BS);

CONSIDERATO che il progettista incaricato Ing. Girolamo Landrini ha presentato in data 23/06/2021 il progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto, acclarato al protocollo comunale n. 3170;

CONSIDERATO che il Geologo Incaricato Sterli Mario ha presentato in data 19/07/2021 la relazione geologica relativa al progetto in oggetto, acclarata al protocollo comunale n. 3673;

CONSIDERTATO che il Comune di Savioire dell’Adamello con nota in data 19.07.2021 prot. 3678 ha convocato, ai sensi della legge 241/1990 e L. 340/2000 e s.m.i., la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona per l’approvazione di tale progetto;

VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona, prot. 3959 del 05/08/2021, con la quale è stato dato il parere favorevole con prescrizioni da gli enti invitati ad esprimersi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , in rapporto alla specifica tipologia dell’intervento e all’urgenza di dare attuazione all’intervento, si è ritenuto di omettere i precedenti livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

VISTA la validazione del progetto esecutivo effettuata in data 05.08.2021;

VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Savioire dell’Adamello n. 63 del 05/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” e relativo regolamento.

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Savio dell’Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 84 del 05/08/2021, ha indetto la gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

PRESO ATTO che:

- in data 06/09/2021 con comunicazione giunta al protocollo del Comune n. 4467, la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 1330 del 06/09/2021 di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione, oltre alla documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1330/2021 del 06/09/2021 sopracitata si propone l’aggiudicazione dei lavori di “OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA”. CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8, all’operatore economico concorrente SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), che ha offerto un ribasso del 8,00% per un importo pari ad € 333.040,00 al netto dell’IVA di legge (di cui € 111.000,00 quali costi della manodopera ed € 1.800,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 338.040,00 oltre all’IVA di legge;

VISTA la determinazione n. 94 del 07/09/2021 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto a prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1330 del 06/09/2021 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione per l’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”, dei lavori di “OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA”. CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8 e ad aggiudicare i lavori, per quanto in premessa, in via definitiva, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione, alla ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), che ha offerto un ribasso del 8,00% per un importo pari ad € 333.040,00 al netto dell’IVA di legge (di cui € 111.000,00 quali costi della manodopera ed €

1.800,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 338.040,00 oltre all'IVA di legge;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 21/09/2021, Rep. N. 6, registrato il 14/10/2021 al numero 54053 Serie 1T ;

VISTO il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 28/10/2021;

VISTA la determinazione n. 34 del 12/04/2022 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 35 comma 18 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo di € 67.608,00 oltre all'IVA di legge al 22%;

VISTA la determinazione n. 137 del 22/11/2022 relativa all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n°1 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 29.08.2022 e quantificati in netti € 87.185,78 oltre Iva di legge;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n°1, approvato con determinazione n° 137 del 22/11/2022, è stato pagato alla ditta appaltatrice sopra citata la contabilità delle opere eseguite, al netto delle ritenute e del recupero dell'anticipazione, quantificata in netti € 69.312,69 oltre Iva di legge al 22% ammontante a lordi € 84.561,48;

VISTA la determinazione n. 138 del 22/11/2022 relativa all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 2 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 29.08.2022 e quantificati in netti € 194.136,69 oltre Iva di legge;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n°2, approvato con determinazione n° 138 del 22/11/2022, è stato pagato alla ditta appaltatrice sopra citata la contabilità delle opere eseguite, al netto delle ritenute, del recupero dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti, quantificata in netti € 85.025,98 oltre Iva di legge al 22% ammontante a lordi € 103.731,70;

VISTA la determinazione n. 168 del 23/12/2022 relativa all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 3 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 21.11.2022 e quantificati in netti € 284.036,81 oltre Iva di legge;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n°3, approvato con determinazione n° 168 del 23/12/2022, è stato pagato alla ditta appaltatrice sopra citata la contabilità delle opere eseguite, al netto delle ritenute, del recupero dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti, quantificata in netti € 71.470,59 oltre Iva di legge al 22% ammontante a lordi € 87.194,12;

VISTA la determinazione n. 173 del 28/12/2022 di rettifica della propria precedente Determinazione n. 168 del 23/12/2022 nella quale veniva dato atto che relativamente all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 3 l'ammontare corretto complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 21.11.2022 è pari a netti € 282.483,11 oltre Iva di legge;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n°3 corretto, approvato con determinazione n° 173 del 28/12/2022, è stato pagato alla ditta appaltatrice sopra citata la contabilità delle opere eseguite, al netto delle ritenute, del recupero dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti, quantificata in netti € 70.235,40 oltre Iva di legge al 22% ammontante a lordi € 85.687,19;

VISTO il decreto del 17.05.2022 n° 50 “Decreto Aiuti” recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

RICHIAMATI gli artt. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, e 27, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”. In particolare, quanto all’art. 26, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, viene introdotto, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022;

DATO ATTO che l’art. 26, comma 1 del DL 50/2022, prevede la possibilità di rimodulare i quadri economici al fine di poter recuperare le somme necessarie per far fronte all’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzando le somme disponibili nel seguente modo:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

VISTA la nota di Regione Lombardia pervenuta a protocollo comunale n. 4952 in data 16.08.2022, con la quale la stessa riconosce anche per l’intervento in oggetto, finanziato a valere sui fondi di cui all’Ordinanza del Presidente del Dipartimento di Protezione Civile n. 558/2018 e s.m.i., la possibilità di utilizzo del ribasso d’asta derivante dalla procedura d’appalto dei lavori, nonché sino al 50% delle risorse accantonate per imprevisti e le altre somme a disposizione non altrimenti destinate;

DATO ATTO che l’ultimo quadro economico dell’opera, che viene riportato qui nel seguito, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara risulta essere il seguente e nello stesso, per l’intervento in oggetto, sono previste somme a disposizione alle voci **B10** (Somme derivanti dal ribasso d’asta (lavori e spese tecniche) **per** l’importo di € 35.394,64;

RITENUTO di poter utilizzare la somma di € 289,12, di cui alla voce B9 (50% imprevisti) del QE approvato per implementare le somme a disposizione di cui alle voci B10 come in precedenza indicato;

A) IMPORTO DEI LAVORI		Progetto	Aggiudicazione
1	Importo lavori	€ 362.000,00	€ 333.040,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Totale lavori a base d’asta	€ 367.000,00	€ 338.040,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE			
1	Spese tecniche progettazione – DL – contabilità – sicurezza	€ 31.750,00	€ 31.700,00

2	Cassa previdenziale spese tecniche	€ 1.270,00	€ 1.268,00
3	Iva spese tecniche	€ 7.264,40	€ 7.252,96
4	Relazione geologica comprensiva di cassa previdenziale e Iva	€ 2.364,36	€ 2.364,36
5	IVA sui lavori (22%)	€ 80.740,00	€ 74.368,80
6	Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 7.340,00	€ 7.340,00
7	Contributo di gara ANAC	€ 225,00	€ 225,00
8	Spese di gara CUC	€ 1.468,00	€ 1.468,00
9	Imprevisti	€ 578,24	€ 578,24
10	Economie derivanti dal ribasso d'asta (lavori, spese tecniche, iva)		€ 35.394,64
	Sommano	€ 133.000,00	€ 161.960,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00	€ 500.000,00

DATO ATTO, pertanto, che la somma reperibile dal QE dell'opera, in attuazione dei disposti dell'art. 26 comma 1 del DL 50/2022, convertito con Legge 91/2022, per far fronte alla revisione prezzi, ammonta complessivamente a € 35.683,76 (€ 29.248,98 + iva 22%);

RISCONTRATO CHE in base al Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato agli atti al prot. n. 7329 del 21/12/2022 risulta che:

- l'importo determinato per differenza applicando il prezzario Regionale 2021 approvato con DGR n. XI/4009 del 14/12/2020 e il prezzario Regionale 2022 approvato con DGR n XI/6764 del 25/07/2022 (per le voci non presenti nel prezzario si è provveduto tramite analisi dei prezzi), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, risulta pari, a € 29.852,96 IVA esclusa (€ 36.420,61 IVA inclusa);
- l'importo pertanto determinato in base ai disposti dell'art. 26, comma 1, del DL 50/2022, che viene riconosciuto *“dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento”* è pari a € 26.867,66 IVA esclusa (€ 32.778,55 IVA inclusa);

RISCONTRATO CHE in base al Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 2 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato agli atti al prot. n. 7329 del 21/12/2022 risulta che:

- l'importo determinato per differenza applicando il prezzario Regionale 2021 approvato con DGR n. XI/4009 del 14/12/2020 e il prezzario Regionale 2022 approvato con DGR n XI/6764 del 25/07/2022 (per le voci non presenti nel prezzario si è provveduto tramite analisi dei prezzi), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, risulta pari, a € 44.667,24 IVA esclusa (€ 54.494,03 IVA inclusa);

- l'importo pertanto determinato in base ai disposti dell'art. 26, comma 1, del DL 50/2022, che viene riconosciuto *“dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento”* è pari a € 40.200,52 IVA esclusa (€ 49.044,63 IVA inclusa);

RISCONTRATO CHE in base in base al Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 3 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato agli atti al prot. n. 7329 del 21/12/2022 risulta che:

- l'importo determinato per differenza applicando il prezzario Regionale 2021 approvato con DGR n. XI/4009 del 14/12/2020 e il prezzario Regionale 2022 approvato con DGR n XI/6764 del 25/07/2022 (per le voci non presenti nel prezzario si è provveduto tramite analisi dei prezzi), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, risulta pari, a € 30.837,59 IVA esclusa (€ 37.621,86 IVA inclusa);
- l'importo pertanto determinato in base ai disposti dell'art. 26, comma 1, del DL 50/2022, che viene riconosciuto *“dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento”* è pari a € 27.753,83 IVA esclusa (€ 33.859,67 IVA inclusa);

RISCONTRATO pertanto che la somma da riconoscere alla ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164) come in precedenza individuata, calcolata al 90% dell'importo derivante dai prospetti di calcolo emessi dalla Direzione Lavori come in precedenza indicati, è pari a:

SAL 1 € 26.867,66 IVA esclusa (€ 32.778,55 IVA inclusa);

SAL 2 € 40.200,52 IVA esclusa (€ 49.044,63 IVA inclusa);

SAL 3 € 27.753,83 IVA esclusa (€ 33.859,67 IVA inclusa);

TOTALE COMPLESSIVO: € 94.822,01 Iva esclusa

RILEVATO per quanto sopra indicato che l'importo da impegnare, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico è da effettuare *“utilizzando nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento”* e il ribasso d'asta come indicato al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/2022 ed è pertanto pari alla somma disponibile pari a € 35.683,76 (€ 29.248,98 + iva 22%), per coprire parte di quanto dovuto all'impresa;

VISTO il proprio precedente atto di Determinazione n. 6 del 23/01/2023 con il quale si è provveduto all'approvazione dei prospetti di calcolo del maggiore importo degli stati di avanzamento dei lavori n. 1, 2 e 3, emessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinati alle condizioni contrattuali sopra richiamati; veniva assunto l'impegno di spesa della somma di € 35.683,76 quale quota a carico del quadro economico dell'opera a favore della ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), quale importo dovuto e disponibile nel Quadro economico dell'opera, in base all'art. 26 del D.L 50/2022 convertito con legge 91 del 15/07/2022 e venivano approvati e liquidati il Certificato di pagamento straordinario n.1 relativo al primo SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 come in precedenza indicato per un importo di € 26.867,66 IVA esclusa (€ 32.778,55 IVA inclusa) e il Certificato di pagamento straordinario n.2 relativo ad un acconto sul secondo SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 come in precedenza indicato per un importo di € 2.381,32 IVA esclusa (€ 2.905,21 IVA inclusa);

VISTO che per le somme rimanenti si dava atto che si sarebbe provveduto, successivamente all'ottenimento della somma richiesta al "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere", alla liquidazione in favore della società SUARDI S.p.a., come in precedenza individuata, con successivo atto in adempimento ai prodromici atti di accertamento e di impegno;

VISTA la richiesta di accesso al Fondo previsto dal comma 4, lettera a), dell'art. 26 del DL 50/2022 inviata il 23/01/2023;

VISTO il Decreto del 02/03/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale sono state approvate le istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 01/08/2022 al 31/12/2022 per i rispettivi importi:

201 – COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO € 5.910,89

202 – COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO € 46.663,31

203 – COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO € 33.859,67

Per un importo complessivo di € 86.433,87 relativo ai tre Sal, avendo riconosciuto anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell'adeguamento del prezzo;

RITENUTO pertanto di provvedere con l'accertamento della relativa entrata e con il relativo impegno di spesa nei confronti della ditta SUARDI S.p.a. dando atto che il relativo pagamento ai sensi dell'art. 26 del DL.50/2022 e s.m.i. verrà effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse da parte del Ministero;

VISTO il trasferimento da parte del Ministero della somma di € 46.663,31 in data 07/04/2023;

VISTO il trasferimento da parte del Ministero della somma di € 33.859,67 in data 14/04/2023;

VISTO il Certificato di pagamento straordinario n.3 relativo al saldo sul secondo SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 come in precedenza indicato per un importo di € 37.819,20 IVA esclusa (€ 46.139,42 IVA inclusa) e ravvisata la necessità di dover provvedere all'approvazione ed alla liquidazione dello stesso, avendo disponibilità a seguito del trasferimento delle relative somme da parte del Ministero come sopra indicato;

VISTO il Certificato di pagamento straordinario n.4 relativo al terzo SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 come in precedenza indicato per un importo di € 27.753,83 IVA esclusa (€ 33.859,67 IVA inclusa) e ravvisata la necessità di dover provvedere all'approvazione ed alla liquidazione dello stesso, avendo disponibilità a seguito del trasferimento delle relative somme da parte del Ministero come sopra indicato;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), come da Durc On Line Numero protocollo INPS_34833366 del 23/02/2023 con validità fino al 23/06/2023;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere al pagamento dopo aver effettuato le verifiche e gli accertamenti che la vigente normativa in materia impone;

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell'Ente;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accertare l'entrata di € 86.433,87 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come da Decreto del 02/03/2023, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con legge n. 91 del 15/07/2022, sul capitolo di bilancio al codice 40200.01.2700 del bilancio 2023-2025, anno 2023, dando atto che il pagamento nei confronti della ditta verrà effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse da parte del Ministero;
3. di impegnare, in favore della ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), come in narrativa identificata, la somma di € 46.139,42 relativamente al saldo del SAL n.2 in precedenza citato, a seguito del relativo trasferimento da parte del Ministero, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con legge n. 91 del 15/07/2022, sul capitolo di bilancio al codice 09012.02.0400 del bilancio 2023-2025, anno 2023;
4. di impegnare, in favore della ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), come in narrativa identificata, la somma di € 33.859,67 relativamente al SAL n.3 in precedenza citato, a seguito del relativo trasferimento da parte del Ministero, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con legge n. 91 del 15/07/2022, sul capitolo di bilancio al codice 09012.02.0400 del bilancio 2023-2025, anno 2023;
5. di approvare, il "Certificato di pagamento straordinario n. 3" relativo al saldo del SAL n. 2, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti indicati in precedenza ed in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022, relativo al saldo sul secondo SAL, per la somma complessiva di € 37.819,20 IVA esclusa (€ 46.139,42 IVA inclusa);
6. di approvare, il "Certificato di pagamento straordinario n. 4" relativo al SAL n. 3, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti indicati in precedenza ed in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022, relativo al saldo sul secondo SAL, per la somma complessiva di € 27.753,83 IVA esclusa (€ 33.859,67 IVA inclusa);
7. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line;
8. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
9. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente alla D.L. e alla ditta.

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10271	2023	09012.02.0400	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA SAVIORE - FABREZZA - PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - OCDPC 558/2018	79.999,09

ACCERTAMENTO D'ENTRATA

RISORSA	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
5573	2023	40200.01.2700	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022 ART. 26	86.433,87

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17/04/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27/04/2023 al 12/05/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Savioire dell'Adamello 27/04/2023

Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini