

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 323 del 25/03/2025

OGGETTO: Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n.2 relativamente ai lavori di “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo” - DGR n.XI/3479/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n.XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR n.XI/3331/2020”.

CUP: C24E20002830002

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.783/2024: “Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2025” veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2025;
 - con decreti ASST n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
 - la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
 - con DGR XI/3479/2020 veniva approvato il “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla DGR XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”, che nell'allegato 1 ambito B individuava per l'ASST della Valcamonica un finanziamento pari ad € 2.000.000,00 per l’“Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione” per Ospedale di Edolo;
 - con decreto n.142/2021 a seguito delle risultanze della procedura SinTel n. 131430951, veniva affidato, in via provvisoria, alla società Progettisti Associati TECNARC srl, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo”;
 - con decreto n.263/2021 si procedeva all'affidamento definitivo dell'incarico di cui al decreto n.142/2021;
 - con decreto n.453/2023 venivano approvati gli elaborati progettuali relativi all'intervento “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo” e indetta gara d'appalto;
 - con decreto n.544/2023 venivano aggiudicati in via provvisoria alla Mida Impianti srl i lavori di “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo” e con decreto n. 574/2023 venivano aggiudicati i lavori in via definitiva per un importo complessivo pari a € 1.511.818,97, di cui € 39.464,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 10%;
 - in data 27.9.2023 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto tra codesta ASST e l'impresa aggiudicataria;
 - la società Progettisti Associati TECNARC srl comunicava al RUP la nomina del Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. Roberto Taddia;
 - con nota registrata al prot.ASST al n.23097/23 il Direttore dei Lavori Ing. Roberto Taddia trasmetteva il verbale di consegna dei lavori del 28.9.2023;
 - con decreto n.36/2024 si procedeva alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs n.36/2023 alla MIDA Impianti srl;
 - con determinazione n.960/2024 si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 e si procedeva alla liquidazione delle relative spettanze;
- VISTI** gli atti di contabilità inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 11.2.2025, prodotti dal Direttore Lavori Ing. Roberto Taddia, trasmessi con nota registrata al prot.ASST al n.8521/25 così composti:
- Libretto opere a corpo n.2;
 - Libretto delle misure SAL n.2;
 - Registro di contabilità SAL n.2;
 - Sommario registro di contabilità SAL n.2;



- Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 11.2.2025, dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, compresa quota parte degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso d'asta, è pari a € 570.204,88 IVA esclusa;

- Certificato di pagamento n.2 redatto in data 21.3.2025 dal quale risulta che si può procedere al pagamento del SAL n.2 al netto di: ritenuta per contribuzione previdenziale e assistenziale, quota di recupero dell'anticipazione e certificati di pagamento precedenti, ovvero che si può procedere al pagamento della somma pari a € 205.000,00 IVA 10% esclusa;

PRESO ATTO che i documenti trasmessi con nota registrata al prot.ASST al n.8521/25 sono stati sottoscritti dal legale rappresentante della MIDA Impianti srl senza riserva e pertanto sono integralmente accettati dall'impresa;

EVIDENZIATO che l'onorario della società Progettisti Associati TECNARC srl corrispondente allo SAL n.2 è pari a € 7.800,00 oltre contributo CNPAIALP 4% e IVA 22%;

VISTA la normativa vigente in particolare il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 36/2023;

EVIDENZIATO che i lavori e i servizi di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2025 mediante finanziamento con DGR n.XI/3479/2020 All.1 e DGW n.10852 del 17.9.2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di approvare gli atti di contabilità inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 dei lavori di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo", eseguiti alla data del 11.2.2025, prodotti dal Direttore Lavori, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto opere a corpo n.2;

- Libretto delle misure SAL n.2;

- Registro di contabilità SAL n.2;

- Sommario registro di contabilità SAL n.2;

- Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 11.2.2025, dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, compresa quota parte degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso d'asta, è pari a € 570.204,88 IVA esclusa;

- Certificato di pagamento n.2 redatto in data 21.3.2025 dal quale risulta che si può procedere al pagamento del SAL n.2 al netto di: ritenuta per contribuzione previdenziale e assistenziale, quota di recupero dell'anticipazione e certificati di pagamento precedenti, ovvero che si può procedere al pagamento della somma pari a € 205.000,00 IVA 10% esclusa;

2 - di liquidare alla MIDA Impianti srl l'importo di € 225.500,00, comprensivo di € 20.500,00 per IVA 10%, corrispondente al SAL n.2 dei lavori di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo";



3 - di liquidare alla società Progettisti Associati TECNARC srl, in riferimento all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo" le competenze spettanti relative allo Stato di Avanzamento Lavori n.2, pari ad € 7.800,00 oltre a contributo CN-PAIALP al 4% pari a € 312,00 e IVA al 22% pari a € 1.784,64, per un importo complessivo di € 9.896,84;

4 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 235.396,64 (di cui € 312,00 per CNPAIA al 4%, € 20.500,00 per IVA al 10% e € 1.784,64 per IVA al 22%);

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI EDOLO” - DGR
N.XI/3479/2020 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI
IN SANITÀ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE N.XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI -
MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR N.XI/3331/2020”.
CUP: C24E20002830002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 24/03/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RUGGERI LUDOVICA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 235.396,64 (di cui € 312,00 per CNPAIA al 4%, € 20.500,00 per IVA al 10% e € 1.784,64 per IVA al 22%), annotata nel Bilancio dell'esercizio 2025, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

| Anno PI | BENE | Conto patrimoniale | Centro di costo | Finanziamento | Codifica contributo | Bilancio Sanitario (IVA inclusa) | Bilancio Territoriale (IVA inclusa) | Totale (IVA inclusa) | Annotazioni |
|---------|---|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 2025 | Lavori di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo" – SAL 2 | 0208000420 FORN.C/ANTICIPI-IMP.CLIMATIZZ.P.O.EDOLO DGR X/3479/2020 2002000133 CONTRIBUTO DGW XI/3479/2020 ALL 1 PROGR_REG_STRAOR_INV | 3130102 C.C. Struttura Edolo | DGR XI/3479/2020 All.1 | DGR_3479 | € 225.500,00 | € 0,00 | € 225.500,00 | Rientra nel budget di spesa assunto con decreto n.574/2023 |
| 2025 | DL e CSE SAL 2, lavori di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo" | 0208000420 FORN.C/ANTICIPI-IMP.CLIMATIZZ.P.O.EDOLO DGR X/3479/2020 2002000133 CONTRIBUTO DGW XI/3479/2020 ALL 1 PROGR_REG_STRAOR_INV | 3130102 C.C. Struttura Edolo | DGR XI/3479/2020 All.1 | DGR_3479 | € 9.896,84 | € 0,00 | € 9.896,84 | Rientra nel budget di spesa assunto con decreto n.263/2021 |
| | | TOTALE | | | | € 235.396,64 | € 0,00 | € 235.396,64 | |

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 25.3.2025

**IL DIRETTORE DELLA SC "BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ"**
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**ASST VALLECAMONICA
VIA NISSOLINA 2 BRENO 25043 (BS)**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Valcamonica

**Lavori di: RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI EDOLO, PROVINCIA BS.**

**Impresa: MIDA IMPIANTI SRL, SEDE LEGALE: SONDRIO Prov. SO CAP 23100
Via NAZARIO SAURO N.49**

CIG: 9985955EBE

CUP: C24E20002830002

LIBRETTO OPERE A CORPO

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori



| Prg. | Articolo | Designazione dei Lavori | Des. U.M. | Quantità | Importi | | Quantità Libretto n°2 | Libretto n°2 % avanzamento | Importo Avanzamento n°2 |
|---|------------------|--|-----------|----------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | Unitario | Totale | | | |
| OP - OPERE EDILI | | | | | | 109,088,07 | | 16,3066% | 17.788,58 |
| IO - INTERA OPERA | | | | | | | | | |
| C13 - ONERI VARI, AS-BUILT, CERT. VVF E COLLAUDI | | | | | | | | | |
| 630 | AP.a.13.001 | ONERI DI CERTIFICAZIONE AS-BUILT E COLLAUDI: | a corpo | 1,00 | 7.999,23 | 7.999,23 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| PS - PIANO SEMINTERRATO | | | | | | | | | |
| C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | | | | | | | | | |
| 1 | 1C.01.100.0010.a | - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta | m² | 48,56 | 10,44 | 506,97 | 4,86 | 10,0000% | 50,70 |
| 20 | 1C.01.030.0010.b | - da 0,501 a 5,01 m³ | m³ | 1,97 | 94,89 | 186,93 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 30 | 1C.01.120.0020.a | - in piastrelle di ceramica, gres, marmo | m | 28,90 | 1,67 | 48,26 | 2,89 | 10,0000% | 4,83 |
| 40 | 1C.01.120.0010.a | - in piastrelle di ceramica, gres e simili. | m² | 13,70 | 9,52 | 130,42 | 1,37 | 10,0000% | 13,04 |
| 50 | 1C.01.150.0010.b | - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto a | m² | 31,72 | 14,18 | 449,79 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 170 | 1C.01.030.0020.c | - da 0,051 a 0,500 m³ | m³ | 1,48 | 204,46 | 302,60 | 0,15 | 10,0000% | 30,26 |
| 210 | 1C.01.150.0030.b | - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero | m² | 0,98 | 7,77 | 7,61 | 0,10 | 10,0000% | 0,76 |
| 470 | 1C.01.100.0020.a | - spessore fino a 4 cm. | m² | 48,56 | 7,81 | 379,25 | 4,86 | 10,0000% | 37,93 |
| 480 | 1C.01.100.0020.b | - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm | m² x cm | 194,24 | 1,63 | 316,61 | 19,42 | 10,0000% | 31,66 |
| 530 | 1C.01.090.0020.b | - in cattivo stato di conservazione | m² | 176,59 | 10,20 | 1.801,22 | 17,66 | 10,0000% | 180,12 |
| 840 | 1C.06.750.0080.a | - spessore finito da 13 a 20 cm | m² | 5,25 | 201,04 | 1.055,46 | 0,53 | 10,0000% | 105,55 |
| C03 - ONERI DI DISCARICA | | | | | | | | | |
| 610 | 1C.27.050.0100.e | - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 17 | 100 kg | 392,78 | 8,32 | 3.267,93 | 39,28 | 10,0000% | 326,79 |
| C04 - MURATURE E INTONACI | | | | | | | | | |
| 60 | 1C.06.350.0100.d | - spessore 10 cm; REI 180' | m² | 42,38 | 42,38 | 1.796,06 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 130 | 1C.06.350.0050.a | - spessore 20 cm - REI 180' | m² | 6,51 | 70,97 | 462,01 | 0,65 | 10,0000% | 46,20 |
| 230 | 1C.06.720.0030 | Muratura a cucì-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tra | m³ | 0,64 | 804,36 | 514,79 | 0,06 | 10,0000% | 51,48 |
| 570 | 1C.07.220.0030 | Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con | m² | 222,15 | 23,05 | 5.120,56 | 22,22 | 10,0000% | 512,06 |
| 850 | 1C.04.300.0050 | Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. | m | 2,50 | 82,64 | 206,60 | 0,25 | 10,0000% | 20,66 |
| 870 | 1C.06.350.0050.c | - spessore 30 cm - REI 180' | m² | 16,45 | 98,91 | 1.627,07 | 1,65 | 10,0000% | 162,71 |
| C07 - ISOLAMENTI ACUSTICI E SOTTOFONDI | | | | | | | | | |
| 490 | 1C.08.050.0020 | Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefir | m² | 48,56 | 16,07 | 780,36 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 500 | 1C.08.050.0060 | Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spes | m² x cm | 145,68 | 2,77 | 403,53 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| C08 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI | | | | | | | | | |
| 510 | 1C.18.020.0020.b | - massetto spessore 8 cm di calcestruzzo C20/25 su struttura | m² | 48,56 | 26,88 | 1.305,29 | 4,86 | 10,0000% | 130,53 |
| 580 | 1C.18.600.0030.b | - 10 x 10 cm, piano | m | 28,90 | 4,13 | 119,36 | 2,89 | 10,0000% | 11,94 |
| C09 - PREPARAZIONI E PITTURAZIONI | | | | | | | | | |
| 140 | 1C.07.230.0020 | Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in | m² | 324,71 | 10,31 | 3.347,76 | 292,24 | 90,0000% | 3.012,98 |
| 150 | 1C.24.100.0020.a | - primer in dispersione acquosa | m² | 324,71 | 2,35 | 763,07 | 292,24 | 90,0000% | 686,76 |
| 160 | 1C.24.120.0020.d | - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (m | m² | 324,71 | 5,01 | 1.626,80 | 292,24 | 90,0000% | 1.464,12 |
| 180 | 1C.07.710.0010 | Irruvidimento di supporti lisci o poco assorbenti con primer ac | m² | 324,71 | 3,23 | 1.048,81 | 324,71 | 100,0000% | 1.048,81 |
| C10 - SERRAMENTI INTERNI | | | | | | | | | |
| 70 | 1C.09.250.0020.c | - passaggio netto cm 90x200-210 circa | Cadauno | 1,00 | 544,12 | 544,12 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 860 | 1C.09.250.0030.f | - a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione | m² | 3,36 | 346,13 | 1.163,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| C11 - SERRAMENTI ESTERNI | | | | | | | | | |
| 80 | 1C.09.250.0020.d | - passaggio netto cm 120x200-210 circa | Cadauno | 1,00 | 586,51 | 586,51 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1 | 1C.09.250.0030.f | - a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione | m² | 3,68 | 346,13 | 1.273,76 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 220 | 1C.22.080.0070.b | - in ferro zincato | kg | 6,01 | 6,16 | 37,02 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 880 | 1C.22.250.0010.b | - ad uno o più battenti | m² | 3,00 | 291,79 | 875,37 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 890 | 1C.22.250.0250.a | - per serramenti in genere | m | 3,00 | 16,38 | 49,14 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 900 | 1C.23.155.0020.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 3,00 | 128,07 | 384,21 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 910 | 1C.23.155.0020.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 3,00 | 146,83 | 440,49 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 920 | 1C.23.190.0020 | Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione | m² | 3,00 | 8,57 | 25,71 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 930 | 1C.23.190.0010.a | - vetrata doppia | m² | 3,00 | 35,85 | 107,55 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 940 | 1C.09.400.0110 | | Cadauno | 2,00 | 860,52 | 1.721,04 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| C12 - CONTROPLACATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI | | | | | | | | | |
| 100 | 1C.09.070.0010.a | - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm | m² | 130,71 | 40,14 | 5.246,70 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 520 | 1C.09.020.0010.a | - manuale | m² | 102,56 | 25,44 | 2.609,13 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| PR - PIANO RIALZATO | | | | | | | | | |
| C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | | | | | | | | | |
| 240 | 1C.01.050.0010.a | - con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura | m² | 27,00 | 18,50 | 499,50 | 27,00 | 100,0000% | 499,50 |
| 290 | 1C.01.150.0010.b | - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto a | m² | 2,74 | 14,18 | 38,85 | 2,74 | 100,0000% | 38,85 |
| 300 | 1C.01.150.0100 | Rimozione di lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm di spess | m² | 6,00 | 13,35 | 80,10 | 6,00 | 100,0000% | 80,10 |
| 340 | 1C.01.180.0040 | Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cem | m | 12,00 | 42,79 | 513,48 | 12,00 | 100,0000% | 513,48 |
| 950 | AP.a.02.001 | Rimozione volume metallico sopra copertura sottocentrale friga | a corpo | 1,00 | 736,36 | 736,36 | 1,00 | 100,0000% | 736,36 |
| C03 - ONERI DI DISCARICA | | | | | | | | | |
| 620 | 1C.27.050.0100.e | - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 17 | 100 kg | 270,39 | 8,32 | 2.249,64 | 270,39 | 100,0000% | 2.249,64 |
| C20 - COPERTURA | | | | | | | | | |
| 250 | 1C.11.010.0030.b | - travi squadrate in abete uso Trieste, al m² di superficie di pi | m² | 27,00 | 41,97 | 1.133,19 | 27,00 | 100,0000% | 1.133,19 |
| 260 | 1C.11.010.0040.c | - leggero in fibre o lamiera | m² | 27,00 | 28,45 | 768,15 | 27,00 | 100,0000% | 768,15 |
| 270 | 1C.11.140.0030.d | - spessore 7/10 mm, preverniciate | m² | 27,00 | 34,54 | 932,58 | 27,00 | 100,0000% | 932,58 |
| C11 - SERRAMENTI ESTERNI | | | | | | | | | |
| 330 | 1C.22.250.0010.e | - ad anta ribalta | m² | 0,91 | 347,82 | 316,52 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 360 | 1C.22.250.0010.h | - telaio fisso | m² | 1,83 | 175,02 | 320,29 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 370 | 1C.23.190.0010.b | - vetrata tripla | m² | 2,74 | 54,21 | 148,54 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 380 | MC.23.155.0020.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 2,74 | 126,50 | 346,61 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 390 | MC.23.155.0020.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 5,48 | 107,75 | 590,47 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 400 | 1C.23.190.0020 | Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione | m² | 5,48 | 8,57 | 46,96 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 410 | 1C.22.250.0250.a | - per serramenti in genere | m | 11,52 | 16,38 | 188,70 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 540 | 1C.22.250.0130.c | - verniciatura colori speciali | m² | 2,74 | 25,23 | 69,13 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 590 | AP.a.11.001 | Eventuali spacchi per passaggio tubi da predisporre in serram | h | 6,00 | 53,13 | 318,78 | 6,00 | 100,0000% | 318,78 |
| C06 - CONTROSOFFITTI E VELETTE | | | | | | | | | |
| 460 | 1C.20.150.0010.a | - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, | m² | 294,07 | 43,07 | 12.665,59 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| P1 - PIANO PRIMO | | | | | | | | | |
| C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|----------|------------|-------------------|--------|---------------------|------------------|
| 700 | 1C.01.110.0030.a | - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto | m ² | 87,84 | 7,17 | 629,81 | 87,84 | 100,0000% | 629,81 |
| 710 | 1C.01.110.0100.a | - spessore fino a 8 cm | m ² | 87,84 | 7,65 | 671,98 | 87,84 | 100,0000% | 671,98 |
| C03 - ONERI DI DISCARICA | | | | | | | | | |
| 730 | 1C.27.050.0100.e | - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 17) | 100 kg | 154,60 | 8,32 | 1.286,27 | 154,60 | 100,0000% | 1.286,27 |
| C05 - IMPERMEABILIZZAZIONI | | | | | | | | | |
| 720 | 1C.13.400.0170 | Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in ger | m ² | 87,84 | 73,47 | 6.453,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| C07 - ISOLAMENTI ACUSTICI E SOTTOFONDI | | | | | | | | | |
| 960 | AP.a.07.004 | Fornitura e posa Set di pannelli tipo SAP 50 o similari sp. 50 m | m ² | 96,00 | 178,83 | 17.167,68 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 970 | AP.a.07.005 | Porta fonoassorbente per barriera acustica in pannelli in accia | Cadauno | 1,00 | 3.798,56 | 3.798,56 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| P3 - PIANO TERZO | | | | | | | | | |
| C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | | | | | | | | | |
| 660 | 1C.01.030.0040.b | - da 0,501 a 5,01 m ³ | m ³ | 2,57 | 225,67 | 579,97 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| C03 - ONERI DI DISCARICA | | | | | | | | | |
| 670 | 1C.27.050.0100.e | - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 17) | 100 kg | 41,12 | 8,32 | 342,12 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| C05 - IMPERMEABILIZZAZIONI | | | | | | | | | |
| 650 | 1C.13.400.0170 | Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in ger | m ² | 75,63 | 73,47 | 5.556,54 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| OS - OPERE STRUTTURALI | | | | | | | | | |
| | | | | | | 76.040,02 | | 0,3247% | 246,94 |
| UTA P1 | | | | | | | | | |
| | 1C.22.020.0010.c | Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature pe | kg | 6.554,47 | 4,69 | 30.740,46 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| | 1C.22.020.0010.d | Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature pe | kg | 2.121,98 | 4,86 | 10.312,82 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| | 1C.22.100.0010.a | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo | kg | 8.676,45 | 1,91 | 16.572,02 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| | 1C.22.060.0010.b | Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli | kg | 1.600,00 | 7,07 | 11.312,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| | 1C.04.750.0040.b | Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglome | m ³ | 0,29 | 243,96 | 70,75 | 0,29 | 100,0000% | 70,75 |
| | 1C.04.400.0010.a | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m d | m ² | 2,88 | 18,72 | 53,91 | 2,88 | 100,0000% | 53,91 |
| | 1C.04.450.0010.a | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, risponde | kg | 26,76 | 2,24 | 59,94 | 26,76 | 100,0000% | 59,94 |
| | 1C.01.040.0120.a | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea at | m | 0,90 | 34,46 | 31,01 | 0,90 | 100,0000% | 31,01 |
| | 1C.06.580.0010.f | Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B | m | 0,90 | 34,80 | 31,32 | 0,90 | 100,0000% | 31,32 |
| UTA Copertura | | | | | | | | | |
| | 1C.22.020.0010.c | Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature pe | kg | 1.358,71 | 4,69 | 6.372,35 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| Assistenze e noleggi | | | | | | | | | |
| | NC.10.050.0020.b | Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubr | ora | 8,00 | 60,43 | 483,44 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| TOTALE AVANZAMENTO EDILE E STRUTTURE A CORPO | | | | | | 185.128,09 | | 9,742182259% | 18.035,52 |
| IE - IMPIANTI ELETTRICI | | | | | | 480.682,93 | | 18,9048% | 90.872,29 |
| AE - AREE ESTERNE | | | | | | | | | |
| E02 - QUADRI ELETTRICI E ALIMENTAZIONE | | | | | | | | | |
| 200 | 1E.02.040.0075.d | - 35 mm ² | m | 60,00 | 7,77 | 466,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 210 | 1E.02.040.0075.f | - 70 mm ² | m | 180,00 | 13,61 | 2.449,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| IO - INTERA OPERA | | | | | | | | | |
| E01 - CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT | | | | | | | | | |
| 5 | 1E.02.044.0130.a | - 1x50 mm ² | m | 60,00 | 15,68 | 940,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 10 | 1E.02.044.0130.c | - 1x95 mm ² | m | 45,00 | 19,01 | 855,45 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15 | 1E.02.044.0170.c | - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-300 mm | Cadauno | 15,00 | 134,56 | 2.018,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 20 | AP.e.04.001 | Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione QE-MT | Cadauno | 1,00 | 53.037,42 | 53.037,42 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 25 | 1E.04.010.0010.d | - 630 KVA | Cadauno | 2,00 | 15.213,84 | 30.427,68 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 30 | 1E.04.010.0020.a | - da 315 kVA a 1250 kVA | Cadauno | 2,00 | 3.160,03 | 6.320,06 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 10 | 1E.04.020.0020.d | - 2000 VA, 1200 W, autonomia 6 min. | Cadauno | 1,00 | 732,70 | 732,70 | 1,00 | 100,0000% | 732,70 |
| 40 | 1E.04.020.0020.e | - espansione autonomia 20 min. per 2000 VA | Cadauno | 1,00 | 451,02 | 451,02 | 1,00 | 100,0000% | 451,02 |
| 45 | AP.e.05.001 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di bass | Cadauno | 1,00 | 153.961,05 | 153.961,05 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 50 | 1E.02.050.0040.c | - 1000 A | m | 30,00 | 214,90 | 6.447,00 | 30,00 | 100,0000% | 6.447,00 |
| 55 | 1E.02.050.0210.c | - 1000 A | Cadauno | 4,00 | 383,43 | 1.533,72 | 4,00 | 100,0000% | 1.533,72 |
| 100 | 1E.04.040.0010.f | - 25 kvar | Cadauno | 2,00 | 1.012,51 | 2.025,02 | 2,00 | 100,0000% | 2.025,02 |
| 65 | 1E.04.040.0050.d | - 175 kvar | Cadauno | 2,00 | 3.032,88 | 6.065,76 | 2,00 | 100,0000% | 6.065,76 |
| 70 | AP.e.07.002 | Fornitura e posa in opera di sistema di interconnessioni ausilia | a corpo | 1,00 | 1.748,27 | 1.748,27 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 75 | AP.e.07.001 | Fornitura e posa in opera di accessori antinfortunistici ed attra | a corpo | 1,00 | 879,95 | 879,95 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 80 | AP.e.07.004 | Fornitura e posa in opera di maglia di terra di cabina cabina d | a corpo | 1,00 | 896,67 | 896,67 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 85 | AP.e.07.003 | Fornitura e posa in opera di sistema schermante tipo G-iron A | a corpo | 1,00 | 14.639,64 | 14.639,64 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 90 | AP.e.05.002 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione C | Cadauno | 1,00 | 2.140,83 | 2.140,83 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 95 | 1E.02.042.0320.a | - 2x1,5 mm ² | m | 50,00 | 3,76 | 188,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 100 | 1E.03.060.0055 | Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su b | Cadauno | 2,00 | 152,65 | 305,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 105 | 1E.02.040.0105.o | - 5x6 mm ² | m | 10,00 | 7,99 | 79,90 | 10,00 | 100,0000% | 79,90 |
| 110 | 1E.02.040.0075.g | - 95 mm ² | m | 20,00 | 16,98 | 339,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 115 | 1E.02.040.0075.i | - 150 mm ² | m | 60,00 | 26,55 | 1.593,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| E08 - ASSISTENZE MURARIE | | | | | | | | | |
| 1300 | 1C.28.200.0010.c | - tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per i | % | 6.960,86 | 2,00 | 13.921,72 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| P1 - PIANO PRIMO | | | | | | | | | |
| E02 - QUADRI ELETTRICI E ALIMENTAZIONE | | | | | | | | | |
| 220 | AP.e.05.004 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione C | Cadauno | 1,00 | 4.642,74 | 4.642,74 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 225 | 1E.02.040.0105.s | - 5x35 mm ² | m | 100,00 | 34,43 | 3.443,00 | 100,00 | 100,0000% | 3.443,00 |
| 230 | AP.e.05.009 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione C | Cadauno | 2,00 | 753,31 | 1.506,62 | 2,00 | 100,0000% | 1.506,62 |
| 235 | 1E.02.040.0105.n | - 5x4 mm ² | m | 10,00 | 6,16 | 61,60 | 10,00 | 100,0000% | 61,60 |
| E03 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA | | | | | | | | | |
| 400 | 1E.02.030.0110.b | - larghezza 200 mm | m | 40,00 | 18,44 | 737,60 | 36,00 | 90,0000% | 663,84 |
| 405 | 1E.02.030.0050.c | - 80 mm | m | 40,00 | 6,92 | 276,80 | 36,00 | 90,0000% | 249,12 |
| 410 | 1E.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 10,00 | 8,10 | 81,00 | 9,00 | 90,0000% | 72,90 |
| 415 | 1C.09.040.0030.c | - 20 cm, con elementi da 170x200x35 | m ² | 0,20 | 1.410,96 | 282,19 | 0,18 | 90,0000% | 253,97 |
| 420 | AP.e.02.001 | Oneri di extracosto per staffaggi antisismici per il sostegno e fa | a corpo | 0,20 | 2.634,59 | 526,92 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 425 | 1E.02.040.0095.b | - 3x2,5 mm ² | m | 150,00 | 3,52 | 528,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 430 | 1E.02.040.0105.m | - 5x2,5 mm ² | m | 90,00 | 4,70 | 423,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 435 | 1E.02.040.0105.o | - 5x6 mm ² | m | 30,00 | 7,99 | 239,70 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 440 | 1E.02.040.0105.s | - 5x35 mm ² | m | 40,00 | 34,43 | 1.377,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| E04 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 700 | 1E.02.060.0025.a | - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipo | Cadauno | 1,00 | 65,79 | 65,79 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 705 | 1E.02.060.0025.f | - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo | Cadauno | 1,00 | 61,59 | 61,59 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 710 | 1E.02.060.0025.g | - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione | Cadauno | 3,00 | 30,88 | 92,64 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 715 | 1E.06.060.0140.e | - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 130 | Cadauno | 4,00 | 170,30 | 681,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 720 | AP.e.13.003 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete | Cadauno | 1,00 | 219,64 | 219,64 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E05 - IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI | | | | | | | | | | |
| 800 | 1E.02.060.0085.c | - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comp | Cadauno | 23,00 | 51,50 | 1.184,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 805 | 1E.13.020.0010.a | - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/in | Cadauno | 4,00 | 100,78 | 403,12 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 810 | 1E.13.020.0010.b | - sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizza | Cadauno | 2,00 | 144,71 | 289,42 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 815 | 1E.13.020.0040.a | - base standard | Cadauno | 6,00 | 25,95 | 155,70 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 820 | 1E.13.040.0160.t | - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipag | Cadauno | 4,00 | 21,62 | 86,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 825 | 1E.13.020.0030.a | - camera di analisi completa | Cadauno | 4,00 | 229,80 | 919,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 830 | 1E.13.020.0030.b | - tubo di estensione 1,5 mt. | Cadauno | 4,00 | 87,11 | 348,44 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 835 | 1E.13.020.0050.a | - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, prov | Cadauno | 1,00 | 122,34 | 122,34 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 840 | 1E.13.040.0160.q | - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta lumir | Cadauno | 1,00 | 165,19 | 165,19 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 845 | 1E.13.020.0060.g | - modulo 2 ingressi + 2 uscite | Cadauno | 4,00 | 198,79 | 795,16 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 850 | 1E.13.020.0070.k | - modulo d'isolamento | Cadauno | 4,00 | 81,80 | 327,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 855 | 1E.13.020.0070.m | - accessorio per montaggio su guida DIN | Cadauno | 4,00 | 15,40 | 61,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 860 | 1E.02.010.0020.e | - diam. 40mm | m | 50,00 | 13,75 | 687,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 865 | 1E.02.020.0020.b | - 120x80x50 mm | Cadauno | 5,00 | 13,60 | 68,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 870 | 1E.13.060.0010.b | - 2x1 mmq | m | 150,00 | 2,78 | 417,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E06 - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
| 1100 | 1E.02.060.0055.a | - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino | Cadauno | 37,00 | 101,31 | 3.748,47 | 33,30 | 90,0000% | 3.373,62 | |
| 1105 | 1E.02.060.0055.b | - alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neut | Cadauno | 3,00 | 127,99 | 383,97 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| P2 - PIANO SECONDO | | | | | | | | | | |
| E02 - QUADRI ELETTRICI E ALIMENTAZIONE | | | | | | | | | | |
| 240 | AP.e.05.009 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione C | Cadauno | 2,00 | 753,31 | 1.506,62 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 245 | 1E.02.040.0105.n | - 5x4 mm ² | m | 10,00 | 6,16 | 61,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E03 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA | | | | | | | | | | |
| 445 | 1E.02.040.0095.b | - 3x2,5 mm ² | m | 180,00 | 3,52 | 633,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E06 - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
| 1110 | 1E.02.060.0055.a | - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino | Cadauno | 29,00 | 101,31 | 2.937,99 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| P3 - PIANO TERZO | | | | | | | | | | |
| E02 - QUADRI ELETTRICI E ALIMENTAZIONE | | | | | | | | | | |
| 250 | AP.e.05.005 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione C | Cadauno | 1,00 | 6.574,29 | 6.574,29 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 255 | 1E.02.040.0075.d | - 35 mm ² | m | 180,00 | 7,77 | 1.398,60 | 180,00 | 100,0000% | 1.398,60 | |
| 260 | 1E.02.040.0075.f | - 70 mm ² | m | 270,00 | 13,61 | 3.674,70 | 270,00 | 100,0000% | 3.674,70 | |
| 265 | AP.e.05.006 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione C | Cadauno | 1,00 | 2.455,01 | 2.455,01 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 270 | 1E.02.040.0105.s | - 5x35 mm ² | m | 80,00 | 34,43 | 2.754,40 | 80,00 | 100,0000% | 2.754,40 | |
| E03 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA | | | | | | | | | | |
| 450 | 1E.02.030.0110.b | - larghezza 200 mm | m | 50,00 | 18,44 | 922,00 | 50,00 | 100,0000% | 922,00 | |
| 455 | 1E.02.030.0050.c | - 80 mm | m | 50,00 | 6,92 | 346,00 | 50,00 | 100,0000% | 346,00 | |
| 460 | 1E.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 10,00 | 8,10 | 81,00 | 10,00 | 100,0000% | 81,00 | |
| 465 | 1E.02.040.0095.b | - 3x2,5 mm ² | m | 50,00 | 3,52 | 176,00 | 45,00 | 90,0000% | 158,40 | |
| 470 | 1E.02.040.0105.m | - 5x2,5 mm ² | m | 30,00 | 4,70 | 141,00 | 27,00 | 90,0000% | 126,90 | |
| 475 | 1E.02.040.0105.n | - 5x4 mm ² | m | 50,00 | 6,16 | 308,00 | 45,00 | 90,0000% | 277,20 | |
| 1 | 1E.02.040.0105.o | - 5x6 mm ² | m | 30,00 | 7,99 | 239,70 | 27,00 | 90,0000% | 215,73 | |
| 485 | 1E.02.040.0105.s | - 5x35 mm ² | m | 60,00 | 34,43 | 2.065,80 | 54,00 | 90,0000% | 1.859,22 | |
| 490 | 1E.02.040.0105.t | - 5x50 mm ² | m | 30,00 | 48,98 | 1.469,40 | 27,00 | 90,0000% | 1.322,46 | |
| 491 | 1E.02.040.0075.i | - 150 mm ² | m | 1.300,00 | 26,55 | 34.515,00 | 1.170,00 | 90,0000% | 31.063,50 | |
| E04 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA | | | | | | | | | | |
| 725 | 1E.02.060.0025.a | - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipo | Cadauno | 1,00 | 65,79 | 65,79 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 730 | 1E.02.060.0025.f | - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo | Cadauno | 2,00 | 61,59 | 123,18 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 735 | 1E.02.060.0025.g | - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione | Cadauno | 2,00 | 30,88 | 61,76 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 740 | 1E.06.060.0140.e | - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 130 | Cadauno | 3,00 | 170,30 | 510,90 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 745 | AP.e.13.003 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete | Cadauno | 2,00 | 219,64 | 439,28 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E05 - IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI | | | | | | | | | | |
| 875 | 1E.02.060.0085.c | - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comp | Cadauno | 18,00 | 51,50 | 927,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 880 | 1E.13.020.0010.a | - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/in | Cadauno | 2,00 | 100,78 | 201,56 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 885 | 1E.13.020.0010.b | - sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizza | Cadauno | 2,00 | 144,71 | 289,42 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 890 | 1E.13.020.0040.a | - base standard | Cadauno | 4,00 | 25,95 | 103,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 895 | 1E.13.040.0160.t | - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipag | Cadauno | 2,00 | 21,62 | 43,24 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 900 | 1E.13.020.0030.a | - camera di analisi completa | Cadauno | 2,00 | 229,80 | 459,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 905 | 1E.13.020.0030.b | - tubo di estensione 1,5 mt. | Cadauno | 2,00 | 87,11 | 174,22 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 910 | 1E.13.020.0050.a | - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, prov | Cadauno | 1,00 | 122,34 | 122,34 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 915 | 1E.13.040.0160.q | - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta lumir | Cadauno | 1,00 | 165,19 | 165,19 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 920 | 1E.13.020.0060.g | - modulo 2 ingressi + 2 uscite | Cadauno | 2,00 | 198,79 | 397,58 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 925 | 1E.13.020.0070.k | - modulo d'isolamento | Cadauno | 2,00 | 81,80 | 163,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 930 | 1E.13.020.0070.m | - accessorio per montaggio su guida DIN | Cadauno | 2,00 | 15,40 | 30,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 935 | 1E.02.010.0020.e | - diam. 40mm | m | 100,00 | 13,75 | 1.375,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 940 | 1E.02.020.0020.b | - 120x80x50 mm | Cadauno | 8,00 | 13,60 | 108,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 945 | 1E.13.060.0010.b | - 2x1 mmq | m | 100,00 | 2,78 | 278,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E06 - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
| 1115 | 1E.02.060.0055.b | - alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neut | Cadauno | 5,00 | 127,99 | 639,95 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E07 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI E SMANTELLAMENTI | | | | | | | | | | |
| 1200 | 1E.02.070.0010 | Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Comp | Cadauno | 30,00 | 10,03 | 300,90 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1205 | 1E.02.070.0020 | Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi fo | Cadauno | 5,00 | 5,75 | 28,75 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1210 | 1E.02.070.0040 | Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi da | m | 20,00 | 3,61 | 72,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1215 | 1E.02.070.0050.a | - da Quadro Generale a Quadro secondario | m | 40,00 | 1,03 | 41,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1220 | 1E.02.070.0060 | Rimozione di quadro elettrico in BT | Cadauno | 1,00 | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| PR - PIANO RIALZATO | | | | | | | | | | |
| E02 - QUADRI ELETTRICI E ALIMENTAZIONE | | | | | | | | | | |
| 275 | AP.e.05.009 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione C | Cadauno | 3,00 | 753,31 | 2.259,93 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 280 | 1E.02.040.0105.n | - 5x4 mm ² | m | 15,00 | 6,16 | 92,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E03 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA | | | | | | | | | | |
| 495 | 1E.02.030.0110.b | - larghezza 200 mm | m | 100,00 | 18,44 | 1.844,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 500 | 1E.02.030.0050.c | - 80 mm | m | 100,00 | 6,92 | 692,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------|----------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|--|
| 505 | 1E.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 20,00 | 8,10 | 162,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 510 | 1C.09.040.0030.c | - 20 cm, con elementi da 170x200x35 | m ² | 0,20 | 1.410,96 | 282,19 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 515 | AP.e.02.001 | Oneri di extracosto per staffaggi antisismici per il sostegno e fa | a corpo | 0,20 | 2.634,59 | 526,92 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 520 | 1E.02.040.0095.b | - 3x2,5 mm ² | m | 800,00 | 3,52 | 2.816,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 525 | 1E.02.040.0095.c | - 3x4 mm ² | m | 50,00 | 4,55 | 227,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E04 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA | | | | | | | | | | |
| 750 | 1E.02.060.0025.d | - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compres | Cadauno | 8,00 | 79,01 | 632,08 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 755 | 1E.02.060.0025.f | - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo | Cadauno | 20,00 | 61,59 | 1.231,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 760 | 1E.02.060.0025.g | - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione | Cadauno | 23,00 | 30,88 | 710,24 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 765 | AP.e.13.001 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incass | Cadauno | 31,00 | 94,38 | 2.925,78 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 770 | AP.e.13.002 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante puntiform | Cadauno | 20,00 | 161,03 | 3.220,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E05 - IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI | | | | | | | | | | |
| 950 | 1E.13.010.0060.g | - scheda aggiuntiva da 2 loops | Cadauno | 2,00 | 929,93 | 1.859,86 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 955 | 1E.13.010.0060.h | - kit di programmazione e configurazione mediante up-downlo | Cadauno | 1,00 | 406,88 | 406,88 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 960 | 1E.02.060.0085.c | - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comp | Cadauno | 57,00 | 51,50 | 2.935,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 965 | 1E.13.020.0010.a | - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/in | Cadauno | 28,00 | 100,78 | 2.821,84 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 970 | 1E.13.020.0040.a | - base standard | Cadauno | 28,00 | 25,95 | 726,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 975 | 1E.13.040.0160.t | - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipag | Cadauno | 14,00 | 21,62 | 302,68 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 980 | 1E.13.020.0060.g | - modulo 2 ingressi + 2 uscite | Cadauno | 3,00 | 198,79 | 596,37 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 985 | 1E.13.020.0070.k | - modulo d'isolamento | Cadauno | 3,00 | 81,80 | 245,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 990 | 1E.13.020.0070.m | - accessorio per montaggio su guida DIN | Cadauno | 3,00 | 15,40 | 46,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 995 | 1E.02.010.0020.e | - diam. 40mm | m | 450,00 | 13,75 | 6.187,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1000 | 1E.02.020.0020.b | - 120x80x50 mm | Cadauno | 32,00 | 13,60 | 435,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1005 | 1E.13.060.0010.b | - 2x1 mmq | m | 900,00 | 2,78 | 2.502,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1010 | 1E.13.060.0180.b | - alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica bat | Cadauno | 1,00 | 591,66 | 591,66 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1015 | 1E.13.060.0180.c | - batteria 12 V - 2Ah. | Cadauno | 2,00 | 31,23 | 62,46 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E06 - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
| 1120 | 1E.02.060.0055.a | - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino | Cadauno | 32,00 | 101,31 | 3.241,92 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E07 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI E SMANTELLAMENTI | | | | | | | | | | |
| 1225 | AP.e.29.002 | Opere provvisoriale per adeguamento degli impianti elettrici e | a corpo | 0,60 | 3.122,18 | 1.873,31 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| PS - PIANO SEMINTERRATO | | | | | | | | | | |
| E02 - QUADRI ELETTRICI E ALIMENTAZIONE | | | | | | | | | | |
| 285 | AP.e.05.007 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione C | Cadauno | 1,00 | 6.483,40 | 6.483,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 290 | 1E.02.040.0105.q | - 5x16 mm ² | m | 70,00 | 18,19 | 1.273,30 | 70,00 | 100,0000% | 1.273,30 | |
| 295 | AP.e.05.008 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione C | Cadauno | 1,00 | 962,04 | 962,04 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 300 | 1E.02.040.0105.o | - 5x6 mm ² | m | 10,00 | 7,99 | 79,90 | 10,00 | 100,0000% | 79,90 | |
| 305 | 1E.02.040.0075.f | - 70 mm ² | m | 160,00 | 13,61 | 2.177,60 | 160,00 | 100,0000% | 2.177,60 | |
| 310 | 1E.02.040.0075.h | - 120 mm ² | m | 240,00 | 21,44 | 5.145,60 | 240,00 | 100,0000% | 5.145,60 | |
| E03 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA | | | | | | | | | | |
| 530 | 1E.02.030.0110.b | - larghezza 200 mm | m | 80,00 | 18,44 | 1.475,20 | 80,00 | 100,0000% | 1.475,20 | |
| 535 | 1E.02.030.0110.c | - larghezza 300 mm | m | 250,00 | 21,33 | 5.332,50 | 250,00 | 100,0000% | 5.332,50 | |
| 550 | 1E.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 20,00 | 8,10 | 162,00 | 20,00 | 100,0000% | 162,00 | |
| 555 | 1E.02.030.0140.f | - 300 mm | m | 70,00 | 9,71 | 679,70 | 70,00 | 100,0000% | 679,70 | |
| 565 | 1C.09.040.0030.c | - 20 cm, con elementi da 170x200x35 | m ² | 0,50 | 1.410,96 | 705,48 | 0,50 | 100,0000% | 705,48 | |
| 570 | AP.e.02.001 | Oneri di extracosto per staffaggi antisismici per il sostegno e fa | a corpo | 0,60 | 2.634,59 | 1.580,75 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 580 | 1E.02.040.0095.b | - 3x2,5 mm ² | m | 300,00 | 3,52 | 1.056,00 | 270,00 | 90,0000% | 950,40 | |
| 585 | 1E.02.040.0095.c | - 3x4 mm ² | m | 40,00 | 4,55 | 182,00 | 36,00 | 90,0000% | 163,80 | |
| 590 | 1E.02.040.0105.m | - 5x2,5 mm ² | m | 250,00 | 4,70 | 1.175,00 | 225,00 | 90,0000% | 1.057,50 | |
| 595 | 1E.02.040.0105.n | - 5x4 mm ² | m | 40,00 | 6,16 | 246,40 | 36,00 | 90,0000% | 221,76 | |
| 600 | 1E.02.040.0105.o | - 5x6 mm ² | m | 40,00 | 7,99 | 319,60 | 36,00 | 90,0000% | 287,64 | |
| E04 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA | | | | | | | | | | |
| 775 | 1E.02.060.0025.a | - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipo | Cadauno | 3,00 | 65,79 | 197,37 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 780 | 1E.02.060.0025.f | - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo | Cadauno | 5,00 | 61,59 | 307,95 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 785 | 1E.02.060.0025.g | - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione | Cadauno | 7,00 | 30,88 | 216,16 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 790 | 1E.06.060.0140.e | - balimpada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 130 | Cadauno | 10,00 | 170,30 | 1.703,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 795 | AP.e.13.003 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete | Cadauno | 5,00 | 219,64 | 1.098,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E05 - IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI | | | | | | | | | | |
| 1020 | 1E.02.060.0085.c | - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comp | Cadauno | 10,00 | 51,50 | 515,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1025 | 1E.13.020.0010.b | - sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizza | Cadauno | 5,00 | 144,71 | 723,55 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1030 | 1E.13.020.0040.a | - base standard | Cadauno | 5,00 | 25,95 | 129,75 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1035 | 1E.13.020.0050.a | - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, prov | Cadauno | 2,00 | 122,34 | 244,68 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1040 | 1E.13.040.0160.q | - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta lumir | Cadauno | 10,00 | 165,19 | 330,38 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1045 | 1E.13.020.0060.g | - modulo 2 ingressi + 2 uscite | Cadauno | 1,00 | 198,79 | 198,79 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1050 | 1E.13.020.0070.k | - modulo d'isolamento | Cadauno | 1,00 | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1055 | 1E.13.020.0070.m | - accessorio per montaggio su guida DIN | Cadauno | 1,00 | 15,40 | 15,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1060 | 1E.02.010.0020.e | - diam. 40mm | m | 60,00 | 13,75 | 825,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1065 | 1E.02.020.0020.b | - 120x80x50 mm | Cadauno | 5,00 | 13,60 | 68,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1070 | 1E.13.060.0010.b | - 2x1 mmq | m | 150,00 | 2,78 | 417,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1075 | 1E.13.060.0180.b | - alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica bat | Cadauno | 1,00 | 591,66 | 591,66 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 1080 | 1E.13.060.0180.c | - batteria 12 V - 2Ah. | Cadauno | 2,00 | 31,23 | 62,46 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| E06 - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
| 1125 | 1E.02.060.0055.b | - alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neut | Cadauno | 17,00 | 127,99 | 2.175,83 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| IM - IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 970.120,01 | | 16,9324% | 164.264,39 | |
| IO - INTERA OPERA | | | | | | | | | | |
| M05 - DISTRIBUZIONE FLUIDI CONDIZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
| 9000 | 1M.14.010.0010.a | - DN15 x 2,3 mm | m | 15,00 | 9,64 | 144,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 9005 | 1M.14.010.0020.f | - DN80 x 3,2 mm | m | 25,00 | 40,33 | 1.008,25 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 9010 | 1M.14.010.0020.g | - DN100 x 3,6 mm | m | 25,00 | 65,71 | 1.642,75 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 9015 | 1C.24.350.0010.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 15,00 | 1,46 | 21,90 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 9020 | 1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 25,00 | 2,92 | 73,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 9025 | 1C.24.350.0010.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 25,00 | 3,52 | 88,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 9030 | 1C.24.350.0020.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 15,00 | 1,10 | 16,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 9035 | 1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 25,00 | 2,18 | 54,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 9040 | 1C.24.350.0020.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 25,00 | 2,68 | 67,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |



| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|----------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 9045 | 1M.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m ² | 13,00 | 26,50 | 344,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 9050 | 1M.16.080.0030.a | - sp. 20 mm | m ² | 3,00 | 18,92 | 56,76 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 9055 | 1M.16.080.0030.d | - sp. 50 mm | m ² | 17,00 | 26,51 | 450,67 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 9060 | 1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m ² | 33,00 | 29,18 | 962,94 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M06 - IMPIANTO VENTILCONVETTORI | | | | | | | | | |
| 14000 | 1M.14.010.0020.d | - DN50 x 2,9 mm | m | 10,00 | 27,49 | 274,90 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 14005 | 1M.14.010.0020.e | - DN65 x 2,9 mm | m | 10,00 | 31,35 | 313,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 14010 | 1M.14.010.0020.f | - DN80 x 3,2 mm | m | 10,00 | 40,33 | 403,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 14015 | 1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 30,00 | 2,92 | 87,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 14020 | 1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 30,00 | 2,18 | 65,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 14025 | 1M.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m ² | 12,00 | 26,50 | 318,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 14030 | 1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m ² | 12,00 | 29,18 | 350,16 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 14035 | 1M.13.010.0010.a | - DN15 | Cadauno | 2,00 | 9,09 | 18,18 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M07 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| 17000 | 1M.09.120.0010.b | - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare | kg | 2.550,00 | 4,44 | 11.322,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 17005 | 1M.16.030.0010.a | - sp. 25 mm | m ² | 130,00 | 13,31 | 1.730,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 17010 | 1M.16.030.0010.b | - sp. 30 mm | m ² | 140,00 | 13,54 | 1.895,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 17015 | 1M.16.030.0040.a | - lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm | m ² | 270,00 | 33,36 | 9.007,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M08 - REGOLAZIONE AUTOMATICA | | | | | | | | | |
| 21000 | 1M.17.070.0020.d | - multiregolatore digitale a microprocessore per regolazione spunto reg. | | 198,00 | 193,49 | 38.311,02 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 21005 | 1M.17.080.0010.a | - fino a 500 punti di regolazione | punto reg. | 285,00 | 149,79 | 42.690,15 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 21010 | 1M.17.080.0020.a | - personal computer, completo di: scheda audio, scheda video | Cadauno | 1,00 | 1.656,14 | 1.656,14 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 21015 | 1M.17.080.0020.b | - monitor 15" a cristalli liquidi | Cadauno | 1,00 | 699,78 | 699,78 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 21020 | 1M.17.080.0020.c | - stampante b/n e colori a getto di inchiostro, multifunzione (s | Cadauno | 1,00 | 426,54 | 426,54 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 21025 | 1M.17.080.0020.d | - tastiera e mouse ergonomici wireless | Cadauno | 1,00 | 289,91 | 289,91 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M09 - SMANTELLAMENTI | | | | | | | | | |
| 22000 | 1C.27.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Non vengono rimborsati oneri di smaltimento | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 22005 | AP.m.18.001 | ONERI PER RIMOZIONE DEI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI a corpo | | 1,00 | 22.049,52 | 22.049,52 | 0,25 | 25,0000% | 5.512,38 |
| M10 - ASSISTENZE MURARIE | | | | | | | | | |
| 23000 | 1C.28.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Le assistenze e pose in opera murarie, le pose | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 23005 | 1C.28.100.0010.b | - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro | % | 1.278,14 | 19,00 | 24.284,66 | 319,54 | 25,0000% | 6.071,17 |
| P1 - PIANO PRIMO | | | | | | | | | |
| M04 - CENTRALE CONDIZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| 4000 | AP.m.05.002 | Fornitura e posa in opera di UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA, | Cadauno | 1,00 | 59.382,64 | 59.382,64 | 0,50 | 50,0000% | 29.691,32 |
| 4010 | 1M.09.030.0010.c | - fino a 50 °C - oltre 278 fino a 556 l/s [1000 - 2000 m ³ /h] | Cadauno | 1,00 | 276,85 | 276,85 | 0,50 | 50,0000% | 138,43 |
| 4015 | 1M.09.030.0010.e | - fino a 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m ³ /h] | Cadauno | 1,00 | 456,18 | 456,18 | 0,50 | 50,0000% | 228,09 |
| 4020 | 1M.09.010.0070.b | - oltre 0,04 m ² fino a 0,08 m ² | m ² | 0,06 | 1.541,72 | 92,50 | 0,03 | 50,0000% | 46,25 |
| 4025 | 1M.09.010.0070.f | - oltre 0,27 m ² fino a 0,40 m ² | m ² | 0,32 | 499,36 | 159,80 | 0,16 | 50,0000% | 79,90 |
| 4030 | 1M.09.080.0010.j | - acciaio - oltre 0,50 m ² fino a 0,80 m ² | m ² | 1,35 | 255,28 | 344,63 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 4035 | 1M.09.120.0010.b | - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare | kg | 1.050,00 | 4,44 | 4.662,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 4040 | 1M.16.030.0010.b | - sp. 30 mm | m ² | 100,00 | 13,54 | 1.354,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 4045 | 1M.16.030.0040.a | - lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm | m ² | 100,00 | 33,36 | 3.336,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M05 - DISTRIBUZIONE FLUIDI CONDIZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| 7000 | 1M.04.030.0050.a | - fino a 10 m ³ /h - fino a 50 kPa | Cadauno | 1,00 | 607,95 | 607,95 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7005 | 1E.04.050.0040.a | - 0,55 kW | Cadauno | 1,00 | 844,49 | 844,49 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7010 | 1M.04.020.0010.e | - 18 l | Cadauno | 1,00 | 193,20 | 193,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7015 | 1M.14.010.0010.a | - DN15 x 2,3 mm | m | 5,00 | 9,64 | 48,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7020 | 1M.14.010.0020.a | - DN25 x 2,3 mm | m | 10,00 | 13,52 | 135,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7025 | 1M.14.010.0020.d | - DN50 x 2,9 mm | m | 50,00 | 27,49 | 1.374,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7030 | 1M.14.010.0020.e | - DN65 x 2,9 mm | m | 40,00 | 31,35 | 1.254,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7035 | 1C.24.350.0010.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 5,00 | 1,46 | 7,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7040 | 1C.24.350.0010.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 10,00 | 1,94 | 19,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7045 | 1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 80,00 | 2,92 | 233,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7050 | 1C.24.350.0020.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 5,00 | 1,10 | 5,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7055 | 1C.24.350.0020.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 10,00 | 1,51 | 15,10 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7060 | 1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 80,00 | 2,18 | 174,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7065 | 1M.16.080.0010.b | - sp. 30 mm | m ² | 2,00 | 24,86 | 49,72 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7070 | 1M.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m ² | 18,00 | 26,50 | 477,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7075 | 1M.16.080.0030.a | - sp. 20 mm | m ² | 2,00 | 18,92 | 37,84 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7080 | 1M.16.080.0030.c | - sp. 40 mm | m ² | 18,00 | 23,39 | 421,02 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7085 | 1M.16.090.0010.a | - gusci o lamine in pvc | m ² | 40,00 | 8,17 | 326,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7090 | 1M.13.010.0010.a | - DN15 | Cadauno | 1,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7095 | 1M.13.010.0010.c | - DN25 | Cadauno | 2,00 | 16,80 | 33,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7100 | 1M.13.010.0010.d | - DN32 | Cadauno | 3,00 | 20,39 | 61,17 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7105 | 1M.13.010.0010.e | - DN40 | Cadauno | 1,00 | 23,54 | 23,54 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7110 | 1M.13.020.0010.d | - DN50 | Cadauno | 2,00 | 62,24 | 124,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7115 | 1M.13.020.0010.e | - DN65 | Cadauno | 2,00 | 81,47 | 162,94 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7120 | 1M.13.050.0010.d | - DN32 | Cadauno | 1,00 | 21,25 | 21,25 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7125 | 1M.04.060.0020.b | - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indicatore | Cadauno | 1,00 | 31,54 | 31,54 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7130 | 1M.04.060.0010.c | - da tubazione a colonna diritto, completo di custodia e pozzetto | Cadauno | 8,00 | 24,23 | 193,84 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7135 | 1M.13.110.0020.a | - DN20 | Cadauno | 8,00 | 16,79 | 134,32 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 7140 | 1M.03.060.0010.a | - rigenerazione a tempo - 3 m ³ /h - 230 m ³ x ³ fr | Cadauno | 1,00 | 1.825,67 | 1.825,67 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M06 - IMPIANTO VENTILCONVETTORI | | | | | | | | | |
| 12000 | AP.m.04.001 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 10,00 | 1.099,41 | 10.994,10 | 9,50 | 95,0000% | 10.444,40 |
| 12005 | AP.m.04.002 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 4,00 | 1.121,12 | 4.484,48 | 3,80 | 95,0000% | 4.260,26 |
| 12010 | AP.m.04.003 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 23,00 | 1.156,64 | 26.602,72 | 21,85 | 95,0000% | 25.272,58 |
| 12015 | 1M.14.010.0010.b | - DN20 x 2,3 mm | m | 10,00 | 10,62 | 106,20 | 10,00 | 100,0000% | 106,20 |
| 12020 | 1M.14.010.0020.a | - DN25 x 2,3 mm | m | 35,00 | 13,52 | 473,20 | 35,00 | 100,0000% | 473,20 |
| 12025 | 1M.14.010.0020.b | - DN32 x 2,6 mm | m | 20,00 | 17,44 | 348,80 | 20,00 | 100,0000% | 348,80 |
| 12030 | 1M.14.010.0020.c | - DN40 x 2,6 mm | m | 55,00 | 19,83 | 1.090,65 | 55,00 | 100,0000% | 1.090,65 |
| 12035 | 1M.14.010.0020.d | - DN50 x 2,9 mm | m | 30,00 | 27,49 | 824,70 | 30,00 | 100,0000% | 824,70 |
| 12040 | 1C.24.350.0010.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 10,00 | 1,46 | 14,60 | 10,00 | 100,0000% | 14,60 |
| 12045 | 1C.24.350.0010.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 110,00 | 1,94 | 213,40 | 110,00 | 100,0000% | 213,40 |
| 12050 | 1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 30,00 | 2,92 | 87,60 | 30,00 | 100,0000% | 87,60 |



| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---------|----------|------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 12055 | 1C.24.350.0020.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 10,00 | 1,10 | 11,00 | 10,00 | 100,0000% | 11,00 |
| 12060 | 1C.24.350.0020.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 110,00 | 1,51 | 166,10 | 110,00 | 100,0000% | 166,10 |
| 12065 | 1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 30,00 | 2,18 | 65,40 | 30,00 | 100,0000% | 65,40 |
| 12070 | 1M.16.070.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 10,00 | 9,09 | 90,90 | 10,00 | 100,0000% | 90,90 |
| 12075 | 1M.16.070.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 35,00 | 9,46 | 331,10 | 35,00 | 100,0000% | 331,10 |
| 12080 | 1M.16.070.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 20,00 | 10,80 | 216,00 | 20,00 | 100,0000% | 216,00 |
| 12085 | 1M.16.070.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 55,00 | 11,29 | 620,95 | 55,00 | 100,0000% | 620,95 |
| 12090 | 1M.16.070.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 30,00 | 15,40 | 462,00 | 30,00 | 100,0000% | 462,00 |
| 12095 | 1M.14.060.0050.b | - De20 x 2,8 mm | m | 37,00 | 6,75 | 249,75 | 37,00 | 100,0000% | 249,75 |
| 12100 | 1M.13.010.0010.a | - DN15 | Cadauno | 74,00 | 9,09 | 672,66 | 74,00 | 100,0000% | 672,66 |
| 12105 | 1M.13.020.0010.d | - DN50 | Cadauno | 2,00 | 62,24 | 124,48 | 2,00 | 100,0000% | 124,48 |
| 12110 | 1M.13.110.0020.a | - DN20 | Cadauno | 2,00 | 16,79 | 33,58 | 2,00 | 100,0000% | 33,58 |
| 12115 | 1C.12.010.0010.a | - De 32 - s = 1,2 | m | 111,00 | 8,25 | 915,75 | 111,00 | 100,0000% | 915,75 |
| 12120 | 1C.12.010.0010.c | - De 50 - s = 1,2 | m | 50,00 | 9,26 | 463,00 | 50,00 | 100,0000% | 463,00 |
| 12125 | 1C.09.060.0020.a | - Ø 50 | Cadauno | 2,00 | 49,51 | 99,02 | 2,00 | 100,0000% | 99,02 |
| M08 - REGOLAZIONE AUTOMATICA | | | | | | | | | |
| 19000 | 1M.17.050.0010.a | - tipo on-off per serrande - fino a 0,8 m² | Cadauno | 2,00 | 107,26 | 214,52 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 19005 | 1M.17.060.0030.c | - pressostato differenziale per aria | Cadauno | 7,00 | 51,25 | 358,75 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 19010 | 1M.17.060.0010.l | - termostato da canale antigelo a riarmo manuale con supporto | Cadauno | 1,00 | 96,33 | 96,33 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 19015 | 1M.17.060.0010.p | - sonda temperatura da canale con supporto | Cadauno | 2,00 | 79,93 | 159,86 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 19020 | 1M.17.030.0010.b | - attacchi filettati - DN20 | Cadauno | 1,00 | 525,48 | 525,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 19025 | 1M.17.030.0010.e | - attacchi filettati - DN40 | Cadauno | 1,00 | 629,20 | 629,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 19030 | 1M.17.030.0010.f | - attacchi filettati - DN50 | Cadauno | 1,00 | 726,67 | 726,67 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 19035 | 1M.17.070.0020.a | - per ventilconvettore a 2 batterie con sonda temperatura da | Cadauno | 87,00 | 303,58 | 26.411,46 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| P2 - PIANO SECONDO | | | | | | | | | |
| M06 - IMPIANTO VENTILCONVETTORI | | | | | | | | | |
| 13000 | AP.m.04.001 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 6,00 | 1.099,41 | 6.596,46 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13005 | AP.m.04.002 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 1,00 | 1.121,12 | 1.121,12 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13010 | AP.m.04.003 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 19,00 | 1.156,64 | 21.976,16 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13015 | AP.m.04.004 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 2,00 | 1.180,52 | 2.361,04 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13020 | 1M.14.010.0010.b | - DN20 x 2,3 mm | m | 25,00 | 10,62 | 265,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13025 | 1M.14.010.0020.a | - DN25 x 2,3 mm | m | 30,00 | 13,52 | 405,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13030 | 1M.14.010.0020.b | - DN32 x 2,6 mm | m | 10,00 | 17,44 | 174,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13035 | 1M.14.010.0020.c | - DN40 x 2,6 mm | m | 25,00 | 19,83 | 495,75 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13040 | 1M.14.010.0020.d | - DN50 x 2,9 mm | m | 50,00 | 27,49 | 1.374,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13045 | 1C.24.350.0010.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 25,00 | 1,46 | 36,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13050 | 1C.24.350.0010.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 65,00 | 1,94 | 126,10 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13055 | 1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 50,00 | 2,92 | 146,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13060 | 1C.24.350.0020.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 25,00 | 1,10 | 27,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13065 | 1C.24.350.0020.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 65,00 | 1,51 | 98,15 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13070 | 1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 50,00 | 2,18 | 109,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13075 | 1M.16.070.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 25,00 | 9,09 | 227,25 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13080 | 1M.16.070.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 30,00 | 9,46 | 283,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13085 | 1M.16.070.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 10,00 | 10,80 | 108,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13090 | 1M.16.070.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 25,00 | 11,29 | 282,25 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13095 | 1M.16.070.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 50,00 | 15,40 | 770,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13100 | 1M.14.060.0050.b | - De20 x 2,8 mm | m | 28,00 | 6,75 | 189,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13105 | 1M.13.010.0010.a | - DN15 | Cadauno | 56,00 | 9,09 | 509,04 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13110 | 1M.13.020.0010.d | - DN50 | Cadauno | 2,00 | 62,24 | 124,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13115 | 1M.13.110.0020.a | - DN20 | Cadauno | 2,00 | 16,79 | 33,58 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13120 | 1C.12.010.0010.a | - De 32 - s = 1,2 | m | 84,00 | 8,25 | 693,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13125 | 1C.12.010.0010.c | - De 50 - s = 1,2 | m | 40,00 | 9,26 | 370,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 13130 | 1C.09.060.0020.a | - Ø 50 | Cadauno | 2,00 | 49,51 | 99,02 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| P3 - PIANO TERZO | | | | | | | | | |
| M01 - CENTRALE FRIGORIFERA | | | | | | | | | |
| 5 | 1M.02.010.0080.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | Cadauno | 1,00 | 140.977,39 | 140.977,39 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6 | 1M.02.010.0090.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | Cadauno | 1,00 | 20.993,57 | 20.993,57 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 10 | 1M.14.010.0020.j | - DN200 x 6,3 mm | m | 110,00 | 168,93 | 18.582,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15 | 1M.14.010.0020.k | - DN250 x 6,3 mm | m | 24,00 | 210,77 | 5.058,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 20 | 1C.24.350.0010.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 134,00 | 3,52 | 471,68 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 25 | 1C.24.350.0020.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 134,00 | 2,68 | 359,12 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 30 | 1M.16.080.0030.e | - sp. 60 mm | m² | 118,00 | 30,53 | 3.602,54 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 35 | 1M.16.080.0030.e | - sp. 60 mm | m² | 26,00 | 30,53 | 793,78 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 40 | 1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m² | 144,00 | 29,18 | 4.201,92 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 45 | 1M.16.100.0010.c | - valvole oltre DN200 | Cadauno | 3,00 | 138,66 | 415,98 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 50 | 1M.13.010.0010.c | - DN25 | Cadauno | 2,00 | 16,80 | 33,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 55 | 1M.13.020.0010.l | - DN200 | Cadauno | 2,00 | 197,02 | 394,04 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 60 | 1M.13.130.0010.n | - DN200 | Cadauno | 1,00 | 447,44 | 447,44 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 65 | 1M.13.140.0020.m | - DN200 | Cadauno | 2,00 | 295,31 | 590,62 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 70 | 1M.04.060.0020.b | - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice | Cadauno | 2,00 | 31,54 | 63,08 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 75 | 1M.04.060.0010.c | - da tubazione a colonna diritto, completo di custodia e pozzetto | Cadauno | 2,00 | 24,23 | 48,46 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M04 - CENTRALE CONDIZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| 5000 | AP.m.05.003 | Fornitura e posa in opera di UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA, | Cadauno | 1,00 | 56.947,39 | 56.947,39 | 0,50 | 50,0000% | 28.473,70 |
| 5005 | AP.m.05.004 | Fornitura e posa in opera di UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA, | Cadauno | 1,00 | 61.681,72 | 61.681,72 | 0,50 | 50,0000% | 30.840,86 |
| 5015 | 1M.09.010.0010.f | - oltre 0,27 m² fino a 0,40 m² | m² | 0,60 | 995,31 | 597,19 | 0,30 | 50,0000% | 298,59 |
| 5020 | 1M.09.010.0050 | Completamento: servocomando con ritorno a molla per serran | Cadauno | 2,00 | 395,62 | 791,24 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 5025 | 1M.09.010.0060 | Completamento: microinterruttore di fine corsa per serranda t | Cadauno | 2,00 | 31,34 | 62,68 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 5030 | 1M.09.030.0010.e | - fino a 50 °C - oltre 1111 fino a 2222 l/s [4000 - 8000 m³/h] | Cadauno | 2,00 | 456,18 | 912,36 | 1,00 | 50,0000% | 456,18 |
| 5035 | 1M.09.010.0070.e | - oltre 0,18 m² fino a 0,27 m² | m² | 0,48 | 657,83 | 315,76 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 5040 | 1M.09.010.0070.f | - oltre 0,27 m² fino a 0,40 m² | m² | 0,90 | 499,36 | 449,42 | 0,45 | 50,0000% | 224,71 |
| 5045 | 1M.09.080.0010.k | - acciaio - oltre 0,80 m² fino a 1,20 m² | m² | 3,36 | 238,87 | 802,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 5050 | 1M.09.120.0010.b | - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettang | kg | 3.100,00 | 4,44 | 13.764,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 5055 | 1M.16.030.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 290,00 | 13,54 | 3.926,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 5060 | 1M.16.030.0040.a | - lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm | m² | 290,00 | 33,36 | 9.674,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---------|-------|-----------|-----------|------|----------|----------|--|
| 5500 | 1M.05.060.0090.d | - oltre 1388 fino a 1944 l/s [5000 - 7000 m³/h] - 43 kg/h | Cadauno | 2,00 | 6.564,54 | 13.129,08 | 1,00 | 50,0000% | 6.564,54 | |
| M05 - DISTRIBUZIONE FLUIDI CONDIZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
| 8000 | 1M.04.030.0050.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa | Cadauno | 2,00 | 607,95 | 1.215,90 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8005 | 1E.04.050.0040.a | - 0,55 kW | Cadauno | 2,00 | 844,49 | 1.688,98 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8010 | 1M.04.020.0010.e | - 18 l | Cadauno | 2,00 | 193,20 | 386,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8015 | 1M.14.010.0010.a | - DN15 x 2,3 mm | m | 20,00 | 9,64 | 192,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8020 | 1M.14.010.0020.a | - DN25 x 2,3 mm | m | 10,00 | 13,52 | 135,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8025 | 1M.14.010.0020.b | - DN32 x 2,6 mm | m | 20,00 | 17,44 | 348,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8030 | 1M.14.010.0020.d | - DN50 x 2,9 mm | m | 10,00 | 27,49 | 274,90 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8035 | 1M.14.010.0020.e | - DN65 x 2,9 mm | m | 20,00 | 31,35 | 627,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8040 | 1M.14.010.0020.f | - DN80 x 3,2 mm | m | 55,00 | 40,33 | 2.218,15 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8045 | 1M.14.010.0020.g | - DN100 x 3,6 mm | m | 45,00 | 65,71 | 2.956,95 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8050 | 1C.24.350.0010.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 20,00 | 1,46 | 29,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8055 | 1C.24.350.0010.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 30,00 | 1,94 | 58,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8060 | 1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 65,00 | 2,92 | 189,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8065 | 1C.24.350.0010.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 45,00 | 3,52 | 158,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8070 | 1C.24.350.0020.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 20,00 | 1,10 | 22,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8075 | 1C.24.350.0020.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 30,00 | 1,51 | 45,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8080 | 1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 65,00 | 2,18 | 141,70 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8085 | 1C.24.350.0020.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 45,00 | 2,68 | 120,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8090 | 1M.16.080.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 11,00 | 24,86 | 273,46 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8095 | 1M.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m² | 34,00 | 26,50 | 901,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8100 | 1M.16.080.0030.a | - sp. 20 mm | m² | 4,00 | 18,92 | 75,68 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8105 | 1M.16.080.0030.c | - sp. 40 mm | m² | 11,00 | 23,39 | 257,29 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8110 | 1M.16.080.0030.d | - sp. 50 mm | m² | 30,00 | 26,51 | 795,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8115 | 1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m² | 90,00 | 29,18 | 2.626,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8120 | 1M.13.010.0010.a | - DN15 | Cadauno | 1,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8125 | 1M.13.010.0010.d | - DN32 | Cadauno | 2,00 | 20,39 | 40,78 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8130 | 1M.13.010.0010.e | - DN40 | Cadauno | 4,00 | 23,54 | 94,16 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8135 | 1M.13.020.0010.d | - DN50 | Cadauno | 5,00 | 62,24 | 311,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8140 | 1M.13.020.0010.e | - DN65 | Cadauno | 4,00 | 81,47 | 325,88 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8145 | 1M.13.020.0010.f | - DN80 | Cadauno | 2,00 | 85,42 | 170,84 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8150 | 1M.13.050.0010.e | - DN40 | Cadauno | 1,00 | 23,21 | 23,21 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8155 | 1M.13.050.0020.b | - DN50 | Cadauno | 1,00 | 77,07 | 77,07 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8160 | 1M.04.060.0020.b | - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice | Cadauno | 2,00 | 31,54 | 63,08 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8165 | 1M.04.060.0010.c | - da tubazione a colonna diritto, completo di custodia e pozzetto | Cadauno | 14,00 | 24,23 | 339,22 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8170 | 1M.13.110.0020.a | - DN20 | Cadauno | 8,00 | 16,79 | 134,32 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8175 | 1M.03.060.0010.a | - rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr | Cadauno | 1,00 | 1.825,67 | 1.825,67 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8600 | 1M.14.010.0010.a | - DN15 x 2,3 mm | m | 40,00 | 9,64 | 385,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8605 | 1C.24.350.0010.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 30,00 | 1,46 | 43,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8610 | 1C.24.350.0020.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 30,00 | 1,10 | 33,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8615 | 1M.16.080.0030.a | - sp. 20 mm | m² | 9,00 | 18,92 | 170,28 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8620 | 1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m² | 9,00 | 29,18 | 262,62 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8625 | 1M.13.010.0010.a | - DN15 | Cadauno | 2,00 | 9,09 | 18,18 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8630 | 1M.13.010.0010.c | - DN25 | Cadauno | 1,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8635 | 1M.13.010.0010.d | - DN32 | Cadauno | 1,00 | 20,39 | 20,39 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8640 | 1M.04.060.0020.b | - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice | Cadauno | 2,00 | 31,54 | 63,08 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 8645 | 1M.03.060.0010.a | - rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr | Cadauno | 1,00 | 1.825,67 | 1.825,67 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| M07 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
| 16000 | AP.m.07.001 | Fornitura e posa in opera di UNITA' DI RICIRCOLO LOCALE PER | Cadauno | 1,00 | 24.504,60 | 24.504,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| M08 - REGOLAZIONE AUTOMATICA | | | | | | | | | | |
| 20000 | 1M.17.050.0010.a | - tipo on-off per serrande - fino a 0,8 m² | Cadauno | 4,00 | 107,26 | 429,04 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20005 | 1M.17.060.0030.c | - pressostato differenziale per aria | Cadauno | 14,00 | 51,25 | 717,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20010 | 1M.17.060.0010.l | - termostato da canale antigelo a riarmo manuale con supporto | Cadauno | 2,00 | 96,33 | 192,66 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20015 | 1M.17.060.0010.p | - sonda temperatura da canale con supporto | Cadauno | 5,00 | 79,93 | 399,65 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20020 | 1M.17.030.0010.b | - attacchi filettati - DN20 | Cadauno | 1,00 | 525,48 | 525,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20025 | 1M.17.030.0010.c | - attacchi filettati - DN25 | Cadauno | 2,00 | 547,92 | 1.095,84 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20030 | 1M.17.030.0010.e | - attacchi filettati - DN40 | Cadauno | 1,00 | 629,20 | 629,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20035 | 1M.17.030.0010.f | - attacchi filettati - DN50 | Cadauno | 2,00 | 726,67 | 1.453,34 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20040 | 1M.17.030.0010.g | - attacchi filettati - DN65 | Cadauno | 1,00 | 1.254,23 | 1.254,23 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20500 | 1M.17.050.0010.a | - tipo on-off per serrande - fino a 0,8 m² | Cadauno | 4,00 | 107,26 | 429,04 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20505 | 1M.17.060.0030.c | - pressostato differenziale per aria | Cadauno | 10,00 | 51,25 | 512,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20510 | 1M.17.060.0010.l | - termostato da canale antigelo a riarmo manuale con supporto | Cadauno | 2,00 | 96,33 | 192,66 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20515 | 1M.17.060.0010.p | - sonda temperatura da canale con supporto | Cadauno | 8,00 | 79,93 | 639,44 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20520 | 1M.17.060.0020.d | - sonda umidità da canale | Cadauno | 2,00 | 183,77 | 367,54 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20525 | 1M.17.030.0010.b | - attacchi filettati - DN20 | Cadauno | 6,00 | 525,48 | 3.152,88 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20530 | 1M.17.030.0010.c | - attacchi filettati - DN25 | Cadauno | 1,00 | 547,92 | 547,92 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20535 | 1M.17.030.0010.d | - attacchi filettati - DN32 | Cadauno | 3,00 | 582,07 | 1.746,21 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 20540 | 1M.17.030.0010.e | - attacchi filettati - DN40 | Cadauno | 2,00 | 629,20 | 1.258,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| PR - PIANO RIALZATO | | | | | | | | | | |
| M06 - IMPIANTO VENTILCONVETTORI | | | | | | | | | | |
| 11000 | 1M.10.010.0100.a | - fino a 2800 W | Cadauno | 9,00 | 1.270,17 | 11.431,53 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11005 | AP.m.04.001 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 2,00 | 1.099,41 | 2.198,82 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11010 | AP.m.04.002 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 4,00 | 1.121,12 | 4.484,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11015 | AP.m.04.003 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 4,00 | 1.156,64 | 4.626,56 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11020 | AP.m.04.004 | Fornitura e posa in opera di VENTILCONVETTORE A PARETE | Cadauno | 17,00 | 1.180,52 | 20.068,84 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11025 | 1M.14.010.0020.a | - DN25 x 2,3 mm | m | 20,00 | 13,52 | 270,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11026 | 1M.14.010.0020.b | - DN32 x 2,6 mm | m | 15,00 | 17,44 | 261,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11030 | 1M.14.010.0020.c | - DN40 x 2,6 mm | m | 30,00 | 19,83 | 594,90 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11035 | 1M.14.010.0020.d | - DN50 x 2,9 mm | m | 90,00 | 27,49 | 2.474,10 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11040 | 1C.24.350.0010.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 65,00 | 1,94 | 126,10 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11045 | 1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 90,00 | 2,92 | 262,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11050 | 1C.24.350.0020.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 65,00 | 1,51 | 98,15 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |
| 11055 | 1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 90,00 | 2,18 | 196,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 | |



| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------------|----------|----------|-----------|------|----------|-------|
| 11060 | 1M.16.070.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 20,00 | 9,46 | 189,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11061 | 1M.16.070.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 15,00 | 10,80 | 162,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11065 | 1M.16.070.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 30,00 | 11,29 | 338,70 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11070 | 1M.16.070.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 90,00 | 15,40 | 1.386,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11075 | 1M.14.060.0050.b | - De20 x 2,8 mm | m | 72,00 | 6,75 | 486,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11080 | 1M.13.010.0010.a | - DN15 | Cadauno | 72,00 | 9,09 | 654,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11085 | 1M.13.020.0010.d | - DN50 | Cadauno | 2,00 | 62,24 | 124,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11090 | 1M.13.110.0020.a | - DN20 | Cadauno | 2,00 | 16,79 | 33,58 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11095 | 1C.12.010.0010.a | - De 32 - s = 1,2 | m | 36,00 | 8,25 | 297,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11100 | 1C.12.010.0010.c | - De 50 - s = 1,2 | m | 140,00 | 9,26 | 1.296,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 11105 | 1C.09.060.0020.a | - Ø 50 | Cadauno | 5,00 | 49,51 | 247,55 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M07 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| 15000 | | - oltre 0,04 m ² fino a 0,08 m ² | m ² | 0,40 | 2.834,18 | 1.133,67 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15005 | 1M.09.010.0010.f | - oltre 0,27 m ² fino a 0,40 m ² | m ² | 0,64 | 995,31 | 637,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15010 | 1M.09.010.0050 | Completamento: servocomando con ritorno a molla per serran | Cadauno | 8,00 | 395,62 | 3.164,96 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15015 | 1M.09.010.0060 | Completamento: microinterruttore di fine corsa per serranda t | Cadauno | 8,00 | 31,34 | 250,72 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15020 | 1M.09.010.0070.b | - oltre 0,04 m ² fino a 0,08 m ² | m ² | 0,12 | 1.541,72 | 185,01 | 0,06 | 50,0000% | 92,50 |
| 15025 | 1M.09.010.0070.c | - oltre 0,08 m ² fino a 0,12 m ² | m ² | 0,09 | 1.163,31 | 104,70 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15030 | 1M.09.010.0070.d | - oltre 0,12 m ² fino a 0,18 m ² | m ² | 0,13 | 847,12 | 110,13 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15035 | 1M.09.010.0070.e | - oltre 0,18 m ² fino a 0,27 m ² | m ² | 0,24 | 657,83 | 157,88 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15040 | 1M.09.120.0010.a | - spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettang | kg | 1.950,00 | 5,14 | 10.023,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15045 | 1M.09.120.0010.b | - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettang | kg | 2.060,00 | 4,44 | 9.146,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15050 | 1M.16.030.0010.a | - sp. 25 mm | m ² | 280,00 | 13,31 | 3.726,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15055 | 1M.09.100.0020.b | - 100 mm | m | 2,00 | 19,82 | 39,64 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15060 | 1M.09.100.0020.c | - 150 mm | m | 2,00 | 20,44 | 40,88 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15065 | 1M.09.100.0020.f | - 200 mm | m | 1,00 | 24,53 | 24,53 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15070 | 1M.09.100.0020.g | - 250 mm | m | 3,00 | 29,33 | 87,99 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15075 | 1M.09.040.0040.d | - 250 mm | Cadauno | 4,00 | 51,14 | 204,56 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15080 | 1M.09.050.0010.a | - alluminio - fino a 0,03 m ² | m ² | 0,02 | 1.786,51 | 35,73 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15085 | 1M.09.050.0010.b | - alluminio - oltre 0,03 m ² fino a 0,05 m ² | m ² | 0,73 | 1.166,52 | 851,56 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15090 | 1M.09.050.0010.d | - alluminio - oltre 0,08 m ² fino a 0,12 m ² | m ² | 0,36 | 634,18 | 228,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15095 | 1M.09.060.0010.b | - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m ² | m ² | 0,37 | 1.159,53 | 429,03 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15100 | 1M.09.060.0010.f | - alluminio - oltre 0,18 m ² | m ² | 1,44 | 256,82 | 369,82 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15105 | 1M.09.090.0020.a | - 100 mm | Cadauno | 4,00 | 24,78 | 99,12 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15110 | 1M.09.090.0020.b | - 150 mm | Cadauno | 3,00 | 28,61 | 85,83 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 15115 | 1M.09.090.0020.c | - 200 mm | Cadauno | 2,00 | 30,94 | 61,88 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| PS - PIANO SEMINTERRATO | | | | | | | | | |
| M02 - SOTTOCENTRALE FRIGORIFERA | | | | | | | | | |
| 1000 | 1M.04.030.0060.k | - oltre 40 fino a 80 m ³ /h - oltre 50 fino a 100 kPa | Cadauno | 2,00 | 3.571,76 | 7.143,52 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1005 | 1M.04.030.0060.n | - oltre 80 fino a 160 m ³ /h - oltre 50 fino a 100 kPa | Cadauno | 1,00 | 5.098,29 | 5.098,29 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1010 | 1M.04.030.0060.i | - oltre 20 fino a 40 m ³ /h - oltre 100 fino a 200 kPa | Cadauno | 1,00 | 2.590,80 | 2.590,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1015 | 1M.04.030.0060.j | - oltre 40 fino a 80 m ³ /h - fino a 50 kPa | Cadauno | 1,00 | 2.458,26 | 2.458,26 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1020 | 1E.04.050.0040.d | - 1,5 kW | Cadauno | 1,00 | 1.094,39 | 1.094,39 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1025 | 1E.04.050.0040.e | - 2,2 kW | Cadauno | 2,00 | 1.260,36 | 2.520,72 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1030 | 1E.04.050.0040.f | - 3 kW | Cadauno | 1,00 | 1.370,49 | 1.370,49 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1035 | 1E.04.050.0040.i | - 7,5 kW | Cadauno | 1,00 | 1.858,98 | 1.858,98 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1040 | 1M.04.040.0020.e | - 2000 l | Cadauno | 3,00 | 1.691,12 | 5.073,36 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1045 | 1M.14.010.0010.a | - DN15 x 2,3 mm | m | 10,00 | 9,64 | 96,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1050 | 1M.14.010.0020.g | - DN100 x 3,6 mm | m | 50,00 | 65,71 | 3.285,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1055 | 1M.14.010.0020.h | - DN125 x 4,0 mm | m | 30,00 | 73,76 | 2.212,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1060 | 1M.14.010.0020.j | - DN200 x 6,3 mm | m | 50,00 | 168,93 | 8.446,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1065 | 1M.14.010.0020.q | - collettore | kg | 340,00 | 8,44 | 2.869,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1070 | 1C.24.350.0010.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 10,00 | 1,46 | 14,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1075 | 1C.24.350.0010.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 100,00 | 3,52 | 352,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1080 | 1C.24.350.0020.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 10,00 | 1,10 | 11,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1085 | 1C.24.350.0020.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 100,00 | 2,68 | 268,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1090 | 1M.16.080.0030.b | - sp. 30 mm | m ² | 3,00 | 20,25 | 60,75 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1095 | 1M.16.080.0030.d | - sp. 50 mm | m ² | 34,00 | 26,51 | 901,34 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1100 | 1M.16.080.0030.e | - sp. 60 mm | m ² | 89,00 | 30,53 | 2.717,17 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1105 | 1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m ² | 126,00 | 29,18 | 3.676,68 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1110 | 1M.16.100.0010.a | - valvole fino a DN100 | Cadauno | 16,00 | 102,63 | 1.642,08 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1115 | 1M.16.100.0010.b | - valvole oltre DN100 fino a DN200 | Cadauno | 12,00 | 116,49 | 1.397,88 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1120 | 1M.16.100.0010.d | - pompe | Cadauno | 5,00 | 206,84 | 1.034,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1125 | 1M.13.010.0010.a | - DN15 | Cadauno | 6,00 | 9,09 | 54,54 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1130 | 1M.13.020.0010.g | - DN100 | Cadauno | 14,00 | 92,84 | 1.299,76 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1135 | 1M.13.020.0010.h | - DN125 | Cadauno | 3,00 | 140,72 | 422,16 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1140 | 1M.13.020.0010.i | - DN200 | Cadauno | 7,00 | 197,02 | 1.379,14 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1145 | 1M.13.050.0020.e | - DN100 | Cadauno | 3,00 | 166,91 | 500,73 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1150 | 1M.13.050.0020.f | - DN125 | Cadauno | 1,00 | 236,05 | 236,05 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1155 | 1M.13.050.0020.g | - DN150 | Cadauno | 0,00 | 298,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1160 | 1M.13.050.0020.h | - DN200 | Cadauno | 1,00 | 460,28 | 460,28 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1165 | 1M.13.130.0010.i | - DN100 | Cadauno | 1,00 | 121,46 | 121,46 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1170 | 1M.13.130.0010.n | - DN200 | Cadauno | 1,00 | 447,44 | 447,44 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1175 | 1M.13.110.0170.g | - DN100 | Cadauno | 2,00 | 1.749,77 | 3.499,54 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1180 | 1M.04.060.0020.b | - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice | Cadauno | 8,00 | 31,54 | 252,32 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1185 | 1M.04.060.0010.c | - da tubazione a colonna diritto, completo di custodia e pozzete | Cadauno | 14,00 | 24,23 | 339,22 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1190 | 1M.13.110.0020.a | - DN20 | Cadauno | 11,00 | 16,79 | 184,69 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1195 | 1M.14.020.0010.a | - DN15 x 2,3 mm | m | 90,00 | 11,58 | 1.042,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 1200 | 1M.13.110.0040 | Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola | Cadauno | 1,00 | 44,28 | 44,28 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M03 - SOTTOCENTRALE TERMICA | | | | | | | | | |
| 2000 | 1M.04.030.0060.i | - oltre 20 fino a 40 m ³ /h - oltre 100 fino a 200 kPa | Cadauno | 1,00 | 2.590,80 | 2.590,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2005 | 1M.04.030.0060.g | - oltre 20 fino a 40 m ³ /h - fino a 50 kPa | Cadauno | 1,00 | 1.974,61 | 1.974,61 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2010 | 1E.04.050.0040.d | - 1,5 kW | Cadauno | 1,00 | 1.094,39 | 1.094,39 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2015 | 1E.04.050.0040.b | - 0,75 kW | Cadauno | 1,00 | 916,08 | 916,08 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |




| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 2020 | 1M.14.010.0010.a | - DN15 x 2,3 mm | m | 10,00 | 9,64 | 96,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2025 | 1M.14.010.0020.f | - DN80 x 3,2 mm | m | 30,00 | 40,33 | 1.209,90 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2030 | 1M.14.010.0020.g | - DN100 x 3,6 mm | m | 30,00 | 65,71 | 1.971,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2035 | 1M.14.010.0020.q | - collettore | kg | 190,00 | 8,44 | 1.603,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2040 | 1C.24.350.0010.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 10,00 | 1,46 | 14,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2045 | 1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 30,00 | 2,92 | 87,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2050 | 1C.24.350.0010.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 30,00 | 3,52 | 105,60 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2055 | 1C.24.350.0020.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 10,00 | 1,10 | 11,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2060 | 1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 30,00 | 2,18 | 65,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2065 | 1C.24.350.0020.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 30,00 | 2,68 | 80,40 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2070 | 1M.16.080.0010.b | - sp. 30 mm | m ² | 3,00 | 24,86 | 74,58 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2075 | 1M.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m ² | 16,00 | 26,50 | 424,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2080 | 1M.16.080.0010.d | - sp. 50 mm | m ² | 21,00 | 29,08 | 610,68 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2085 | 1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m ² | 40,00 | 29,18 | 1.167,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2090 | 1M.13.010.0010.a | - DN15 | Cadauno | 2,00 | 9,09 | 18,18 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2095 | 1M.13.020.0010.f | - DN80 | Cadauno | 5,00 | 85,42 | 427,10 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2100 | 1M.13.020.0010.g | - DN100 | Cadauno | 6,00 | 92,84 | 557,04 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2105 | 1M.13.050.0020.d | - DN80 | Cadauno | 1,00 | 136,79 | 136,79 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2110 | 1M.13.050.0020.e | - DN100 | Cadauno | 1,00 | 166,91 | 166,91 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2115 | 1M.04.060.0020.b | - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice | Cadauno | 2,00 | 31,54 | 63,08 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2120 | 1M.04.060.0010.c | - da tubazione a colonna diritto, completo di custodia e pozze | Cadauno | 4,00 | 24,23 | 96,92 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 2125 | 1M.13.110.0020.a | - DN20 | Cadauno | 4,00 | 16,79 | 67,16 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M05 - DISTRIBUZIONE FLUIDI CONDIZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| 6000 | 1M.14.010.0010.a | - DN15 x 2,3 mm | m | 80,00 | 9,64 | 771,20 | 40,00 | 50,0000% | 385,60 |
| 6005 | 1M.14.010.0020.d | - DN50 x 2,9 mm | m | 150,00 | 27,49 | 4.123,50 | 127,50 | 85,0000% | 3.504,98 |
| 6010 | 1M.14.010.0020.e | - DN65 x 2,9 mm | m | 150,00 | 31,35 | 4.702,50 | 127,50 | 85,0000% | 3.997,13 |
| 6015 | 1M.14.010.0020.f | - DN80 x 3,2 mm | m | 10,00 | 40,33 | 403,30 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6020 | 1M.14.010.0020.g | - DN100 x 3,6 mm | m | 10,00 | 65,71 | 657,10 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6025 | 1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 10,00 | 2,92 | 29,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6030 | 1C.24.350.0010.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 10,00 | 3,52 | 35,20 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6035 | 1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 10,00 | 2,18 | 21,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6040 | 1C.24.350.0020.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 10,00 | 2,68 | 26,80 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6045 | 1M.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m ² | 73,00 | 26,50 | 1.934,50 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6050 | 1M.16.080.0030.a | - sp. 20 mm | m ² | 19,00 | 18,92 | 359,48 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6055 | 1M.16.080.0030.c | - sp. 40 mm | m ² | 74,00 | 23,39 | 1.730,86 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6060 | 1M.16.080.0030.d | - sp. 50 mm | m ² | 7,00 | 26,51 | 185,57 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6065 | 1M.16.090.0010.a | - gusci o lamine in pvc | m ² | 52,67 | 8,17 | 430,31 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 6070 | 1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m ² | 120,33 | 29,18 | 3.511,23 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| M06 - IMPIANTO VENTILCONVETTORI | | | | | | | | | |
| 10000 | 1M.07.030.0020.a | - solo raffreddamento - fino a 5 kWf | Cadauno | 1,00 | 3.167,73 | 3.167,73 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| 10005 | 1M.08.020.0010.c | - oltre 1000 fino a 2000 m ³ /h | Cadauno | 1,00 | 356,06 | 356,06 | 0,00 | 0,0000% | 0,00 |
| TOTALE AVANZAMENTO IMPIANTI A CORPO | | | | | | 1.450.802,94 | 17,58589442% | 255.136,67 | |
| OS - ONERI SICUREZZA | | | | | | 39.464,69 | 30,4240% | 12.006,73 | |
| 10 | 1S.00.010.0010 | Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 8 | Cadauno | 18,00 | 46,76 | 841,68 | 7,20 | 40,0000% | 336,67 |
| 20 | NC.10.350.0040.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso monta | m ² | 201,60 | 5,68 | 1.145,09 | 60,48 | 30,0000% | 343,53 |
| 30 | NC.10.350.0040.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazion | m ² | 1.411,20 | 0,58 | 818,50 | 423,36 | 30,0000% | 245,55 |
| 40 | NC.10.350.0010.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso monta | m ² | 201,60 | 11,15 | 2.247,84 | 50,40 | 25,0000% | 561,96 |
| 50 | NC.10.350.0010.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazion | m ² | 1.411,20 | 2,30 | 3.245,76 | 564,48 | 40,0000% | 1.298,30 |
| 60 | NC.10.400.0010 | Nolo di ponteggi o piani di lavoro interni approntati con cava | m ² | 800,00 | 7,72 | 6.176,00 | 240,00 | 30,0000% | 1.852,80 |
| 70 | NC.10.450.0020 | Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, comp | m ² | 140,00 | 24,98 | 3.497,20 | 42,00 | 30,0000% | 1.049,16 |
| 80 | NC.10.500.0200.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso traspo | Cadauno | 2,00 | 382,88 | 765,76 | 0,60 | 30,0000% | 229,73 |
| 90 | NC.10.500.0200.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazion | Cadauno | 46,00 | 100,12 | 4.605,52 | 13,80 | 30,0000% | 1.381,66 |
| 100 | NC.10.500.0100.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso traspo | Cadauno | 2,00 | 164,37 | 328,74 | 0,60 | 30,0000% | 98,62 |
| 110 | NC.10.500.0100.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazion | Cadauno | 46,00 | 113,38 | 5.215,48 | 13,80 | 30,0000% | 1.564,64 |
| 130 | F01.097.005.b | dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm | Cadauno | 6,00 | 3,42 | 20,52 | 1,50 | 25,0000% | 5,13 |
| 140 | F01.103.005 | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora d | h | 30,00 | 37,38 | 1.121,40 | 9,00 | 30,0000% | 336,42 |
| 150 | 95.A10.A05.010 | Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 pre | gg | 730,00 | 1,30 | 949,00 | 182,50 | 25,0000% | 237,25 |
| 160 | NC.10.350.0160.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso monta | m | 25,00 | 12,96 | 324,00 | 6,25 | 25,0000% | 81,00 |
| 170 | NC.10.350.0160.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazion | m | 300,00 | 4,29 | 1.287,00 | 75,00 | 25,0000% | 321,75 |
| 180 | NC.10.350.0090.a | - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso monta | m | 20,00 | 109,75 | 2.195,00 | 6,00 | 30,0000% | 658,50 |
| 190 | NC.10.350.0090.b | - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazion | m | 140,00 | 33,43 | 4.680,20 | 42,00 | 30,0000% | 1.404,06 |
| TOTALE ONERI SICUREZZA A CORPO | | | | | | 39.464,69 | 30,42398458% | 12.006,73 | |
| TOTALE GENERALE LORDO E ONERI SICUREZZA | | | | | | 1.675.395,72 | | 285.178,92 | |
| Totale al netto del Ribasso d'asta pari al 9,999% | | | | | | | | 245.857,70 | |
| Oneri sicurezza | | | | | | | | 12.006,73 | |
| Totale Importo di contratto | | | | | | 1.511.818,98 | | 257.864,43 | |

LIBRETTO DELLE MISURE N°2 al 11/02/2025

Libretto 2

| N. DATA CODICE | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | ALIQUTA | NEGATIVI | POSITIVI | TOTALE |
|------------------------|--|------|---------|-----------------|------------|---------|
| 1 11/02/2025 1 | IMPIANTI 0.17585894 | | | | 0,17585894 | |
| | | | | Totale Aliquota | % | 88,6836 |
| 2 11/02/2025 2 | EDILE E STRUTTURE 0.097421823 | | | | 0,09742182 | |
| | | | | Totale Aliquota | % | 11,3164 |
| 3 11/02/2025 SIC | Oneri sicurezza progetto esecutivo 0.3042398458 | | | | 0,30423985 | |
| | | | | Totale Aliquota | % | |

Emesso il sal n. 2 a tutto il 11/02/2025



EDOLO (BS), li 21/03/2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Taddia

L'impresa

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

| ARTICOLO | | | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | ALIQUOTA | LIB.TO | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
|---|------------|--------|--|----------|--------|------|------------|--------------|-------------------|------------|
| N. | DATA | CODICE | | | N. | PAG. | | | LIQUIDATO | PAGATO |
| | | | RIPORTO | | | | | | 346.766,31 | 302.363,64 |
| 4 | 11/02/2025 | 1 | IMPIANTI | | | | | | | |
| | | | Totale % | 88,6836 | 2 | 1 | 17,585894% | 1.450.802,94 | 255.136,67 | |
| | | | Aliquota | | | | | | (15,5958%) | |
| 5 | 11/02/2025 | 2 | EDILE E STRUTTURE | | | | | | | |
| | | | Totale % | 11,3164 | 2 | 1 | 9,742182% | 185.128,09 | 18.035,52 | |
| | | | Aliquota | | | | | | (1,1025%) | |
| | | | Oneri speciali | | | | | | | |
| 6 | 11/02/2025 | SIC | Oneri sicurezza progetto esecutivo | | | | | | | |
| | | | Totale % | | 2 | 1 | 30,423985% | 39.464,69 | 12.006,73 | |
| | | | Aliquota | | | | | | (0,0000%) | |
| | | | Totale Oneri speciali Euro | | | | | | 12.006,73 | |
| SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro | | | | | | | | | 285.178,92 | |
| Di cui oneri speciali Euro | | | | | | | | | 14.479,98 | |
| Importo lavori soggetto a ribasso Euro | | | | | | | | | 617.465,25 | |
| Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 9,9990% su Euro 617.465,25 | | | | | | | | | -61.740,35 | |
| Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro | | | | | | | | | 555.724,90 | |
| Oneri della sicurezza Euro | | | | | | | | | 14.479,98 | |
| SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 11/02/2025 Euro | | | | | | | | | 570.204,88 | |
| PAGAMENTI EMESSI | | | | | | | | | | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 in data 27/09/2024 per Euro | | | | | | | | | | 248.310,66 |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2 in data 04/03/2025 per Euro | | | | | | | | | | 205.000,00 |
| Sommano Euro | | | | | | | | | | 453.310,66 |
| A RIPORTARE Euro | | | | | | | | | 570.204,88 | 755.674,30 |

EDOLO (BS), li 21/03/2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Taddia

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Bottazzi

L'impresa

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' al 11/02/2025

| ARTICOLO DELL'ELENCO | DESCRIZIONE | PRG. REG. | QUANTITA' | QUANTITA' PER PREZZO UNIT. |
|----------------------|--|-----------|------------|----------------------------|
| | Lavori a corpo | | | |
| 1 | IMPIANTI Euro 1.450.802,94 | | | |
| | Totale al Sal 1 | 1 | 0,21732954 | 315.302,34 |
| | Totale al Sal 2 | 4 | 0,17585894 | 255.136,67 |
| | | | 0,39318848 | 570.439,01 |
| 2 | EDILE E STRUTTURE Euro 185.128,09 | | | |
| | Totale al Sal 1 | 2 | 0,15659818 | 28.990,72 |
| | Totale al Sal 2 | 5 | 0,09742182 | 18.035,52 |
| | | | 0,25402000 | 47.026,24 |
| SIC | Oneri sicurezza progetto esecutivo Euro 39.464,69 | | | |
| | Totale al Sal 1 | 3 | 0,06266993 | 2.473,25 |
| | Totale al Sal 2 | 6 | 0,30423985 | 12.006,73 |
| | | | 0,36690978 | 14.479,98 |
| | Totale Lavori a corpo Euro | | | 631.945,23 |

EDOLO (BS), li 21/03/2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto TaddiaIl Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Bottazzi

L'impresa

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°2 a tutto il 11/02/2025

| N. | ARTICOLO | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | |
|---|----------|--|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | PARZIALE | TOTALE |
| 1 | 1 | IMPIANTI | | | | |
| | | % Aliquota | 39,318848% | 1.450.802,94 (88,6836%) | 570.439,01 (34,8694%) | |
| 2 | 2 | EDILE E STRUTTURE | | | | |
| | | % Aliquota | 25,402000% | 185.128,09 (11,3164%) | 47.026,24 (2,8746%) | |
| | | Oneri speciali | | | | |
| 3 | SIC | Oneri sicurezza progetto esecutivo | | | | |
| | | % Aliquota | 36,690978% | 39.464,69 (0,0000%) | 14.479,98 (0,0000%) | |
| | | Totale Oneri speciali Euro | | | 14.479,98 | |
| SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro | | | | | | 631.945,23 |
| Di cui oneri speciali Euro | | | | | 14.479,98 | |
| Importo lavori soggetto a ribasso Euro | | | | | | 617.465,25 |
| Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 9,9990% su Euro 617.465,25 | | | | | | -61.740,35 |
| Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro | | | | | | 555.724,90 |
| Oneri della sicurezza Euro | | | | | | 14.479,98 |
| IMPORTO NETTO Euro | | | | | | 570.204,88 |
| PAGAMENTI EMESSI: | | | | | | |
| Anticipo in data 24/01/2024 per Euro | | | | | 302.363,64 | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 in data 27/09/2024 per Euro | | | | | 248.310,66 | |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2 in data 04/03/2025 per Euro | | | | | 205.000,00 | |
| Sommano Euro | | | | | | 755.674,30 |
| RESTANO Euro | | | | | | -185.469,42 |



CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2

Lavori di: Rifacimento Impianto di Climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo, Provincia BS

Impresa: Mida Impianti Srl, Sede Legale: Sondrio Prov. So – Cap 23100 Via Nazario Sauro N.49

Contratto: in data 27/09/2023 **Codice CUP:** G24E20002830002 **Codice CIG:** 9985955EBE

CERTIFICATO N. 2 per il pagamento della rata N.2 di Euro 225.500,00 Corrispondente al Stato avanzamento lavori n. 2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto in data 27 settembre 2023 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 1.511.818,97

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a nette Euro 570.204,88 e cioè:

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|--|------------------------|
| N. | data | Importo | | |
| Anticipo | 24/01/2024 | 302.363,64 | Per lavori e somministrazioni | Euro 631.945,23 |
| 1 | 27/09/2024 | 248.310,66 | Oneri relativi alla sicurezza | Euro 14.479,98 |
| | | | Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | Euro 617.465,25 |
| | | | Ribasso contrattuale | Euro -61.740,35 |
| | | | Per importi vari | Euro 0,00 |
| | | | Oneri relativi alla sicurezza | Euro 14.479,98 |
| | | | SOMMANO | Euro 570.204,88 |
| | | | Da cui detraendo: | |
| | | | La ritenuta del 0,5% per infortuni | Euro 2.851,02 |
| | | | | Euro |
| | | | | Euro |
| | | | Per recupero anticipo | Euro 114.040,98 |
| | | | L'ammontare dei certificati precedenti | Euro 248.310,66 |
| | | | Totale deduzioni | Euro 365.202,66 |
| | | | Importo netto rata | Euro 205.002,22 |
| | | | Importo arrotondato | Euro 205.000,00 |
| | | | IVA al 10 % | Euro 20.500,00 |
| | | | IVA in altre percentuali | Euro 0,00 |
| | | | Totale a Credito dell'impresa | Euro 225.500,00 |
| Totale | | | | |
| | | 248.310,66 | | |

Certifica pertanto che, a termine dell'art. 12 pag. 11 del Contratto Applicativo si può pagare all'impresa la somma di Euro 225.500,00 diconsi Euro (duecentoventicinquemilacinquecento/00)

Il Responsabile dei lavori Ing. Marco Bottazzi
 Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso
 INAIL n.357941/27
 INPS n. 7701663569/ 7702331810

EDOLO (BS), 21/03/2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Taddia

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Ing. Marco Bottazzi