

**OPERE DI SOMMA URGENZA**

(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

**INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO A SEGUITO DI DISSESTO LUNGO IL VERSANTE SINISTRO (CODICE CUP I15H20000250002 - CIG 8793765C6F)**

<u>R.U.P.:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Direzione lavori:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Esecutore:</u>	Ditta Moranda Claudio con sede in Via Leopardi n. 245 a Corteno Golgi (BS)
<u>Atto di affidamento:</u>	Ordine di servizio in data 15.06.2021
<u>Approvazione:</u>	Perizia giustificativa del 23.06.2021 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 26.06.2021
<u>Importo:</u>	Importo complessivo lavori € 56.572,32 oltre IVA 22%

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 11.06.2021;

ORDINE DI SERVIZIO: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 15.06.2021 per l'ammontare di € 56.572,32 oltre IVA 22%;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA: redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 23.06.2021 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 26.06.2021;

IMPORTO LAVORI:

Importo lavori al netto del ribasso (1,00%)	€ 49.072,32
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.500,00
<b>Importo netto lavori</b>	<b>€56.572,32</b>
IVA 22%	€ 12.445,91
Arrotondamenti e ribasso	€ 981,77
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 70.000,00</b>

AGGIUDICAZIONE LAVORI: a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati assegnati alla Ditta Moranda Claudio con sede in Via Giacomo Leopardi n. 245 a Corteno Golgi (BS), C.F. MRNCLD95M27I829V e P.I. 04077710988, come risulta dall'ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

CAUZIONE: non è stata richiesta la produzione di cauzione definitiva;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 15.06.2021 e dovevano essere ultimati entro 30 giorni, quindi entro il 15.07.2021, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati oggetto di sospensione;

VARIANTI: durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni di pericolosità verificate direttamente in sito, si è reso necessario apportare, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, delle modifiche alle quantità delle lavorazioni previste in progetto, il tutto contenuto nei limiti della somma autorizzata;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati completamente ultimati in data 13.07.2021 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in pari data;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori;

ASSICURAZIONE OPERAI: la Ditta Moranda Claudio risulta assicurata presso l'INAIL di Breno;

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 15.07.2021 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 56.556,06 per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per la Ditta in € 56.556,06 oltre IVA 22%;

CESSIONI DI CREDITO: risulta che la Ditta non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RAFFRONTO TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO: con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 26.06.2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 70.000,00

<b>Somma impegnata</b>	<b>€ 70.000,00</b>
Somma spesa	
1) Importo stato finale dei lavori	€ 56.556,06
2) IVA 22%	€ 12.442,33
<b>Totale somma spesa</b>	<b>€ 68.998,39</b>
<b>Differenza</b>	<b>- € 1.001,61</b>

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016, dovrà avvenire entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: la perizia giustificativa è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ed i lavori sono stati diretti dal medesimo;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: la Ditta Moranda Claudio è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line del 25.05.2021 (numero protocollo INPS\_26314151 valido fino al 22.09.2021).

Vione, lì 20.07.2021



IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.  
Ing. Testini Mauro