



COMUNE DI ESINE

PROVINCIA DI BRESCIA

25040 Esine (BS) – Piazza G. Garibaldi n. 1
C.F. 81002230175
e-mail info@comune.esine.bs.it

Tel. 0364-367811 Fax 0364-466036
P.I. 00723560983
Pec. protocollo@pec.comune.esine.bs.it

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO VAL POMA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO. (CUP: G48B25000010006 - CIG: B69C21B3DB)

Ordine di Servizio in data 22/04/2025;

Esecutore lavori: Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, con sede in Esine (BS), via Casa Bianca n. 182, C.F. e P.IVA 02052060981;

Importo intervento: € 38.271,28 (di cui € 37.471,28 di prezzo offerto ed € 800,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22% pari a € 8.419,68, quindi per un importo totale di € 46.690,96;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **2025**, il mese di **settembre**, il giorno **15** in Esine
il sottoscritto Direttore dei lavori Geom. Pellegrini Riccardo

PREMESSO CHE:

- A seguito delle copiose precipitazioni dei giorni 17 e 18 aprile 2025 si è verificato un movimento franoso che ha travolto la presa dell'acquedotto comunale che serve l'abitato di Esine e delle frazioni Plemo e Sacca;
- Il Comune di Esine ha proceduto a segnalare l'evento alla Regione Lombardia, mediante la trasmissione di apposita RASDA - Scheda A - n. 2025.00096 del 23/04/2025;
- In data 22/04/2025 il Comune di Esine ha predisposto tutta la documentazione di pronto intervento, in particolare il verbale di accertamento della somma urgenza e l'ordine di servizio per i lavori da eseguire al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, con sede in Esine (BS), Via Casa Bianca n. 182, C.F. e P.IVA 02052060981, con il quale è stato concordato un importo pari a € 38.271,28 (euro trentottomiladuecentosettantuno/28), compresi € 800,00 per oneri della sicurezza, così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 2,00% sui prezzi unitari proposti dall'Ente, oltre IVA al 22% pari a € 8.419,68, quindi per un importo totale di € 46.690,96;
- La ditta incaricata ha immediatamente iniziato i lavori di pronto intervento e considerato che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60, la stessa deve completare le opere entro la data del 21/06/2025;
- Il Comune di Esine con proprie Deliberazioni di Giunta Comunale n. 56 del 30/04/2025 e di Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2025 ha approvato il progetto di pronto intervento e somma urgenza per l'intervento di RIPRISTINO FUNZIONALITA' OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO VAL POMA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO;
- Con nota della Regione Lombardia prot. Y1.2025.0013100 del 20/06/2025 è stato trasmesso il Decreto n. 8460 del 16/06/2025 di concessione del contributo per € 37.352,80;

CONSIDERATO che le opere affidate al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, con sede in Esine (BS), Via Casa Bianca n. 182, C.F. e P.IVA 02052060981, hanno avuto immediatamente inizio in data 22/04/2025, come previsto nell'Ordine di Servizio, con un tempo utile per l'esecuzione dei lavori di 60 giorni e dunque un termine stimato per l'ultimazione alla data del 21/06/2025;

PRESO ATTO del 1° verbale di sospensione dei lavori in data 02/05/2025 e della successiva ripresa avvenuta in data 23/06/2025, con nuovo termine fissato al 12/08/2025;

CONSIDERATO che i lavori si sono effettivamente conclusi in data 11/08/2025 impiegando n° 1 giorno in meno di quelli previsti;

PROCEDUTO alla ricognizione dei lavori eseguiti dal Consorzio;

RISCONTRATI tutti i documenti contabili;

VERIFICATO

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti nell'Ordine di Servizio sopra indicato, come risulta dallo Stato Finale dei Lavori in data 11/08/2025 e così ripartiti:

a) per lavori	€ 34.060,94
b) per oneri della sicurezza	€ 800,00
SOMMANO	
	€ 34.860,94
c) per IVA 22%	€ 7.669,41
TOTALE	
	€ 42.530,35
- che l'importo netto dei lavori quale risulta dal conto finale in data 11/08/2025 ammonta a € 34.860,94 compreso di € 800,00 per attuazione piani di sicurezza (+ IVA al 22%), importo contenuto nelle somme autorizzate;
- che il Consorzio ha firmato il conto finale senza riserve.

ACCERTATO

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie sono quelli previsti nell'Ordine di Servizio a cui è stato applicato uno sconto del 2,00%;
- che il Consorzio ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni, sede di Brescia;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;
- che non è stata necessaria la pubblicazione all'albo comunale dell'avviso ai creditori, come da dichiarazione del R.U.P.;

CERTIFICA

che i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO VAL POMA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO assunti dal Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** in conformità all'Ordine di Servizio sottoscritto ed alle indicazioni impartite durante i lavori, con importo quale risulta dal conto finale in netti € 734.860,94, di cui è stata disposta la liquidazione con il certificato di pagamento n. 1 a saldo in data 11/08/2025. Pertanto non risulta alcun credito da liquidare all'impresa titolare dell'appalto a seguito dell'approvazione del presente atto.

Visto, letto, confermato e sottoscritto in Esine addì 15 settembre 2025.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Pellegrini Riccardo)

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Pellegrini Riccardo)

