



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 034/BG07 del 18 marzo 2022

Oggetto: **Lavori di "Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'immobile comunale "Villa Quies" - 1° lotto".**
C.U.P. H61E20000170005 - CIG 8429962087.
Approvazione stato di avanzamento lavori n. 2 pari al finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 20/08/2021 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico ad assessore - vicesindaco, la responsabilità del servizio lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

Visto il bilancio di previsione 2022/2024, approvato dal Consiglio comunale in data 23/02/2022, deliberazione n. 05, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamato:

- il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi dell'Area Tecnica (reg. n. 115 del 21/08/2021);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

Premesso che:

- con determinazione n. 104/RS07 del 05/09/2020, è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e prestazioni connesse, all'Ingegnere Luca Cozzi, con studio in via Gorla n. 276 a Mozzate (CO);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 09/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento alle norme antincendio di Villa Quies - 1° lotto", per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui euro 39.536,40 per opere ed oneri della sicurezza ed euro 20.463,60 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- in data 15/09/2020, con determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici n. 111/RS07, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva la gara di "Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'immobile comunale denominato "Villa Quies" - 1° lotto" alla Ditta F.lli Pedrazzi S.r.l. con sede in via Garibaldi n.108 - 25040 - Corteno Golgi (BS) - C.F. e P.IVA 03772370981, per un importo di contratto pari ad € 39.337,76 oltre IVA al 22%;

- in data 30/10/2020 a seguito della nota, con funzione di contratto, prot. n. 4005 l'impresa F.LLI PEDRAZZI ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta dello 0,534% di € 39.337,76 comprensivo degli oneri della sicurezza;
- la copertura finanziaria delle opere in oggetto è prevista al capitolo 2010501/136 del bilancio di previsione in corso;
- in data 18 dicembre 2020 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori n.1;
- in data 10 maggio 2021 è stata disposta la ripresa dei lavori n.1;
- in data 17/05/2021 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori n. 2 propedeutica alla predisposizione della perizia;
- in data 17/06/2021, con determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici n. 079/RS07, si è provveduto ad approvare il primo stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto senza riserva dall'impresa, dal quale emergeva un credito a favore dell'impresa F.LLI PEDRAZZI S.r.l. pari ad € 22.100,00 oltre IVA al 22% e contestualmente si disponeva di liquidare all'impresa, a saldo di ogni suo avere per il primo Stato d'Avanzamento Lavori, la spesa di € 26.962,00 compresa IVA al 22%;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle modifiche di dettaglio e alcune opere aggiuntive in aumento rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al fine di ripristinare la funzionalità ricettiva dell'immobile;
- si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si è potuto far fronte con il recupero del ribasso d'asta e con parte degli imprevisti a disposizione dell'amministrazione;
- è stata redatta apposita perizia di variante n.1 dell'importo di € 505,90, per lavori al netto del ribasso d'asta dello 0,534%, per un importo totale di contratto più perizia pari ad € 39.843,66;
- i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1;
- con deliberazione di Giunta comunale n.72 del 17 dicembre 2021 si approvava la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, della quale si evidenziava una varianza di spesa di € 505,90 più IVA al 22% per un importo complessivo di € 617,20 relativo a lavori ed oneri per la sicurezza e si impegnava quindi, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 la spesa medesima a favore dell'impresa F.LLI PEDRAZZI S.r.l. per le maggiori opere previste dalla perizia suppletiva e di variante, con imputazione al capitolo 2010501/136 del bilancio di previsione in corso;
- in data 18 dicembre 2021 è stata disposta la ripresa dei lavori n.2;

Visto il conto finale dei lavori eseguiti a tutto il 29/12/2021, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa senza apposizione di riserve, dal quale si evidenzia un importo complessivo netto dei lavori compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 39.742,86 oltre IVA;

Ribadito che in data 17/06/2021 con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 079/RS07 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori N.1, per un importo complessivo di € 22.100,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 26.962,00;

Preso atto che la documentazione depositata agli atti è composta da:

- processo verbale di ripresa dei lavori;
- verbale di fine lavori e certificato di regolare esecuzione;
- sommario registro di contabilità cantiere aggiornato al SAL n.2;
- stato di avanzamento lavori n.2;
- registro di contabilità cantiere aggiornato al SAL n.2;
- libretto delle misure aggiornato al SAL n.2;

Visto il codice CUP H61E20000170005 assegnato al progetto dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ed il codice CIG 8429962087;

Preso atto che l'impresa appaltatrice risulta in regola con i versamenti contributivi;

Richiamati il D.Lgs. n. 118/2011, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 ed il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1. di approvare** lo stato di avanzamento n. 2 pari al finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'immobile comunale "Villa Quies" - 1° lotto" composto dalla documentazione citata in premessa, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto senza riserva dall'impresa;
- 2. di liquidare** all'impresa F.LLI PEDRAZZI S.r.l. con sede in via Garibaldi n.108 - 25040 - Corteno Golgi (BS) - C.F. e P.IVA n.03772370981, la spesa di € 17.642,86 compresi € 1.170,40 relativi agli oneri per la sicurezza più € 3.881,43 di IVA al 22% per un totale complessivo di € 21.524,29;
- 3. di liquidare** all'ingegnere Luca Cozzi, con studio in via Gorla n.276 a Mozzate (CO), la spesa complessiva di € 10.163,09, di cui € 8.010,00 per spese tecniche, € 320,40 per contributo integrativo pari al 4% e € 1.832,69 per IVA al 22% su spese tecniche e contributo integrativo 4%;
- 4. di imputare** la spesa di € 31.687,38 al capitolo 2010501/136 del bilancio di previsione 2022/2024 - gestione residui 2021, la quale risulta impegnata con i provvedimenti in premessa citati;
- 5. di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5 e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, darà esecutività al presente atto determinativo;
- 6. di trasmettere** copia della presente determinazione al Sindaco;
- 7. di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
- 8. di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Vezza d'Oglio, 18 marzo 2022



Il Responsabile del Servizio
(Guerino Benaglio)

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Vezza d'Oglio, 18 marzo 2022



Il Segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e al seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	Importo	Capitolo/articolo	esercizio
96/2	€ 21.524,29	2010501/136	2021
96/1	€ 10.163,09	2010501/136	2021

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Vezza d'Oglio, lì 18/03/2022



Il Responsabile del servizio finanziario
Gregorini dott. Fabio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 142/2022
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 01 APR 2022 al

16 APR 2022

Dalla residenza comunale, lì 01 APR 2022



Il Segretario comunale
Dott. F. Gregorini