

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 27 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI ARTOGNE. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL C.R.E. – IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE

CUP C45H19000070006 - CIG 812334083A

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e allegati;
- con Decreto Sindacale n.13 del 12 settembre 2017 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Considerato che:

- la D.g.r. XI/275 del 28 giugno 2018 “Realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica – criteri 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale”
- il Decreto n. 11034 del 26 luglio 2018 “Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica”
- la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 18 ottobre 2018 di approvazione del progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione con ampliamento centro sportivo di Artogne” il quale prevede una spesa di € 300.000,00, di cui € 231.604,46 per opere ed oneri della sicurezza ed € 68.395,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- il Decreto n. 1221 del 31 gennaio 2019 della Direzione Generale Sport e Giovani “Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 110 del 26 luglio 2018): incremento della dotazione finanziaria ed ammissione al finanziamento di ulteriori domante;
- con atto di determinazione n. 64 del 28 giugno 2019 è stato affidato l’incarico per servizi architettonici per l’intervento di cui in oggetto per un importo pari ad € 29.223,18, di cui € 23.032,14 per prestazioni + € 921,29 per contributo previdenziale + € 5.269,75 per IVA al 22 %;
- con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 03 settembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento per un importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 231.604,46 per opere ed oneri della sicurezza ed € 68.395,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 25 novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 244.746,00 per opere ed € 55.254,00 per somme a disposizioni;
- con atto di determina dell’area tecnica Servizio Assetto del Territorio n. 82 del 04 agosto 2020 si è proceduto alla revoca dell’aggiudicazione definitiva alla ditta SD Energy s.r.l e allo stesso tempo si sono aggiudicati i lavori alla ditta LMG Buildings con sede legale in Via Panoramica, 47 – Corteno Golgi (BS) P. IVA 00580210144 – a seguito di un ribasso d’asta del 18,876%. L’importo contrattuale risulta pari ad €. 199.453,59 per lavori ed oneri della sicurezza ed €. 19.197,24 per I.V.A. al 10% e 4% per un totale di €. 218.650,83;
- in data 28/09/2020 Rep. N. 630 è stato sottoscritto il Contratto d’appalto dei lavori di riqualificazione con ampliamento del centro sportivo di Artogne. Registrato all’Agenzia delle entrate serie 1T – numero 38788 del 30/09/2020;

- con verbale in data 14/09/2020 venivano consegnati i lavori in argomento e veniva stabilito l'effettivo inizio degli stessi in data 28/09/2020 da parte del Direttore dei Lavori Ing. Renato Zerla;
- con determina del Responsabile assetto del territorio n° 4 del 08/02/2021 è stato approvato e liquidato il 1° sal per lavori a tutto il 23/12/2020;

Vista la determinazione n. 210 del 30/12/2020 di approvazione e liquidazione dell'anticipazione del 30% degli importi contrattuali ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 207;

Vista la determinazione n. 47 del 29/04/2021 di incarico per redazione perizia di variante per intervento di riqualificazione con ampliamento del centro sportivo all' Ing. Renato Zerla, con studio in Via San Carlo n. 3 , Ossimo (BS) C.F. ZRLRNT82E19B149W - P. IVA 03040250981;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 25/03/2021 relativa all'approvazione perizia di variante in corso d'opera per lavori di riqualificazione con ampliamento del Centro sportivo di Artogne;

Visto il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia suddetta:

	q.e. prog.esec.	q.e contratto	q.e. variante
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : OPERE DI RIQUELIFICAZIONE E AMPLIAMENTO	€ 224.947,06	€ 224.947,06	€ 224.947,06
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,876%		-€ 42.461,01	-€ 42.461,01
netto		€ 182.486,05	€ 182.486,05
ONERI SICUREZZA	€ 4.498,94	€ 4.498,94	€ 4.498,94
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,876%		-€ 2.831,40	-€ 2.831,40
		€ 12.168,60	€ 12.168,60
ONERI SICUREZZA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 239.947,06		
ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 4.798,94		
SOMMANO	€ 244.746,00		
LAVORI IN VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			€ 26.002,93
ONERI SICUREZZA IN VARIANTE (DPCM 17/05/2020)			€ 1.500,00
TOTALE IMPORTO NETTO VARIANTE			€ 27.502,93
Importo lavori al netto sicurezza e ribasso contrattuale		€ 194.654,65	€ 194.654,65
IMPORTO CONTRATTO		€ 199.453,59	€ 199.453,59
IMPORTO CONTRATTO A SEGUITO DI VARIANTE			€ 226.956,52
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 22.944,60	€ 18.698,50	€ 21.448,79
Oneri fiscali (IVA 4%)	€ 612,00	€ 498,74	€ 498,74
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori (a corpo come da disciplinare)	€ 23.264,79	€ 23.032,14	€ 23.032,14
INAR-CASSA 4%	€ 930,60	€ 921,29	€ 921,29
rivalsa INPS 4%	€ 967,82	€ 958,14	€ 958,14
RELAZIONE GEOLOGICA	€ 700,00	€ 672,55	€ 672,55
cassa geologi 2%	€ 14,00	€ 13,45	€ 13,45
Oneri fiscali 22% su relazione geologica	€ 157,08	€ 150,92	€ 150,92
INCARICO COLLAUDO (det. N. 29 del 19/05/2020)	€ 800,00	€ 800,00	€ 914,85

inar cassa 4%	€ 32,00	€ 32,00	€ 36,59
Oneri fiscali 22% su collaudo	€ 183,04	€ 183,04	€ 209,32
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 3.671,19	€ 4.894,92	€ 4.894,92
Spese gara d'appalto - ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
diritti di istruttoria provinciale	€ 90,00	€ -	€ -
imprevisti e arrotondamento	€ 661,88	€ 1.912,31	€ 447,78
INCARICO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		€ 1.782,00	€ 1.782,00
contributo 4%		€ 71,28	€ 71,28
Oneri fiscali 22% su validazione		€ 407,72	€ 407,72
Oneri per PARERE del CONI su stato di fatto e su progetto (R.D. n.302/1939) determina n. 28 del 13/05/2020			€ 1.630,00
fornitura arredi e attrezzature sportive (punto 3 art. B.3.a del bando)			€ 9.600,00
IVA 22% su fornitura arredi e attrezzature sportive			€ 2.112,00
spese tecniche variante			€ 2.900,00
INAR-CASSA 4%			€ 116,00
economie derivanti da ribasso gara (18,876%)		€ 45.292,41	€ -
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.254,00	€ 100.546,41	€ 73.043,48
IMPORTO TOTALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Considerato che in corso d'opera è emersa la necessità di realizzare lavori aggiuntivi che vanno a modificare, con atto di sottomissione allegato alla perizia stessa, l'importo originario di contratto per € 27.502,93 oltre ad iva di legge del 10% pari ad € 2.750,29 per un totale di € 30.253,22 a favore dell'impresa LMG Buildings con sede legale in Via Panoramica, 47 – Corteno Golgi (BS) P. IVA 00580210144 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.2, piano finanziario 2.02.01.09.016 cap. 10206/10 "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

Vista la comunicazione pervenuta in data 10/05/2021 prot. n. 4593 da parte di Regione Lombardia - Area Programmazione e relazioni esterne – Sport e grandi eventi sportivi – Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna – relativa all'autorizzazione alla variazione progettuale ai sensi del punto C.4.d del Bando

Visto il 2 Stato di Avanzamento, a tutto il 20/04/2021, redatto dall'ing. Renato Zerla in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito verso l'impresa pari ad € 73.465,06, al netto delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza e € 7.346,51 per I.V.A. al 10 % per un totale di €. 80.811,57;

Verificata la disponibilità finanziaria

- classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.2, piano finanziario 2.02.01.09.016 cap. 10206/10 "Riqualificazione impianti sportivi" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Zerla Renato in data 24/05/2021 e pervenuto al protocollo comunale in data 08/09/2021 prot. n. 8596;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 8596 del 08/09/2021, riguardante lo stato finale dei lavori e la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di cui in oggetto;

Visto il certificato di collaudo statico redatto dal collaudatore Ing. Riccardo Mariolini con studio in Via Manzoni, 33 – Darfo Boario Terme (BS) in data 27/08/2021 e pervenuto in data 08/09/2021 prot. n. 8596 ;

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte n. 12 del 16/04/2021 rilasciato, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., dalla ditta LS CLIMA nella figura del Sig. Lazzaroni Simone in qualità di titolare, con sede in via Piazze, 6 – 24060 Rogno (BG) relativamente all'impianto di adduzione GAS pervenuta in data 08/09/2021 prot. n. 8596 ;

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte n. 13 del 30/04/2021 rilasciato, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., dalla ditta LS CLIMA nella figura del Sig. Lazzaroni Simone in qualità di titolare, con sede in via Piazze, 6 – 24060 Rogno (BG) relativamente all'impianto idricosanitario e scarichi pervenuta in data 08/09/2021 prot. n. 8596 ;

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte n. 14 del 30/04/2021 rilasciato, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., dalla ditta LS CLIMA nella figura del Sig. Lazzaroni Simone in qualità di titolare, con sede in via Piazze, 6 – 24060 Rogno (BG) relativamente all'impianto di irrigazione a servizio nuovo campo da calcio con installazione di irrigatori e serbatoio in polietilene pervenuta in data 08/09/2021 prot. n. 8596 ;

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte n. 15 del 30/04/2021 rilasciato, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., dalla ditta LS CLIMA nella figura del Sig. Lazzaroni Simone in qualità di titolare, con sede in via Piazze, 6 – 24060 Rogno (BG) relativamente alla fornitura e posa di pompa di calore pervenuta in data 08/09/2021 prot. n. 8596 ;

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte n. 16 del 30/04/2021 rilasciato, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., dalla ditta LS CLIMA nella figura del Sig. Lazzaroni Simone in qualità di titolare, con sede in via Piazze, 6 – 24060 Rogno (BG) relativamente alla fornitura e posa di caldaia a condensazione pervenuta in data 08/09/2021 prot. n. 8596 ;

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte n. 17 del 30/04/2021 rilasciato, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., dalla ditta LS CLIMA nella figura del Sig. Lazzaroni Simone in qualità di titolare, con sede in via Piazze, 6 – 24060 Rogno (BG) relativamente alla fornitura e posa impianto solare termico con bollitore e collettore solare pervenuta in data 08/09/2021 prot. n. 8596 ;

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte rilasciato, ai sensi del D.M. 37/2008, dalla ditta rt-impianti srl di Tottoli Roberto, via Fucine, 50 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) in data 31/05/2021 relativamente all'impianto elettrico, pervenuta in data 08/09/2021 prot. n. 8596 ;

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte rilasciato, ai sensi del D.M. 37/2008, dalla ditta SOLE srl di Gelmini Danilo , via Faede, 1 – Esine (BS) in data 27/01/2021 relativamente all'intervento di sostituzione delle lampade tradizionale con lampade a Led, pervenuta in data 08/09/2021 prot. n. 8596 ;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 8596 del 08/09/2021, riguardante il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa contrattuale complessiva di € 226.956,52 compresi oneri per la sicurezza e un importo, come risultante dal conto finale, a debito, verso l'impresa rispettivamente di :

- € 4.305,85, oltre IVA al 10% pari ad €. 430,59 per un totale parziale di €. 4.736,44 ;
- € 12.468,60, oltre IVA al 4% pari ad €. 498,74 per un totale parziale di €. 12.967,34 ;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall'INPS - INAIL - Cassa Edile - numero protocollo INPS_26960048 dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

Verificata la disponibilità finanziaria

- classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.2, piano finanziario 2.02.01.09.016 cap. 10206/10 "Riqualificazione impianti sportivi" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: *“Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”*;

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2021;

Attestata la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 13 del 12 Settembre 2017 di nomina della Dott.ssa Bonicelli Barbara a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il conto finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto senza riserva dalla impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'Impresa LMG BUILDING srl con sede in Corteno Golgi (BS) in via Panoramica n. 47 C.F. 06527450156 e P. IVA 00580210144, pari ad - € 4.305,85, oltre IVA al 10% pari ad €. 430,59 per un totale parziale di €. 4.736,44 comprensivo degli oneri per la sicurezza ; - € 12.468,60, oltre IVA al 4% pari ad €. 498,74 per un totale parziale di €. 12.967,34 comprensivo degli oneri per la sicurezza ;

2. **di liquidare** dall'Impresa LMG BUILDING srl con sede in Corteno Golgi (BS) in via Panoramica n. 47 C.F. 06527450156 e P. IVA 00580210144, € 4.305,85 + €. 12.468,60 (totale €. 16.774,45) per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% ed al 4% pari ad € 430,59 + €. 498,74 (totale €. 929,33) per un totale di €. 17.703,78 dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.2, piano finanziario 2.02.01.09.016 cap. 10206/10 “Riqualficazione impianti sportivi” del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

3. **di dare atto** che la spesa complessiva dell'opera è uguale ad € 300.000,00, pari a quanto stanziato con la variante approvata;

4. **di impegnare** l'importo relativo all'acquisto degli arredi ed attrezzature sportive (punto 3 art. B.3.a del bando), previsto tra le somme a disposizione, di € 9.600,00 oltre ad iva 22% pari ad €. 2.112,00 per un totale di €. 11.712,00 che verrà utilizzata previa opportuna procedura d'appalto e relativa determinazione. Imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.2, piano finanziario 2.02.01.09.016 cap. 10206/10 “Riqualficazione impianti sportivi” del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

5. **di svincolare** con il presente atto la quota parte della cauzione definitiva e la polizza Copertura Assicurativa per Danni di esecuzione, per Responsabilità Civile Terzi e Garanzia manutenzione presentata dalla ditta LMG BUILDING srl con sede in Corteno Golgi (BS) in via Panoramica n. 47 C.F. 06527450156 e P. IVA 00580210144;

6. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento della relativa fattura, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;

7. **di dare atto** che il quadro economico finale dell'intervento a seguito dell'approvazione del C.R.E. è il seguente:

	q.e. prog.esec.	q.e. contratto	q.e. variante	q.e. CRE
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO	€ 224.947,06	€ 224.947,06	€ 224.947,06	€ 224.947,06
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,876%		-€ 42.461,01	-€ 42.461,01	-€ 42.461,01
netto		€ 182.486,05	€ 182.486,05	€ 182.486,05
ONERI SICUREZZA	€ 4.498,94	€ 4.498,94	€ 4.498,94	€ 4.498,94
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,876%		-€ 2.831,40	-€ 2.831,40	-€ 2.831,40
		€ 12.168,60	€ 12.168,60	€ 12.168,60
ONERI SICUREZZA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 239.947,06			
ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 4.798,94			
SOMMANO	€ 244.746,00			
LAVORI IN VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			€ 26.002,93	€ 26.002,93
ONERI SICUREZZA IN VARIANTE (DPCM 17/05/2020)			€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE IMPORTO NETTO VARIANTE			€ 27.502,93	€ 27.502,93
Importo lavori al netto sicurezza e ribasso contrattuale		€ 194.654,65	€ 194.654,65	€ 194.654,65
IMPORTO CONTRATTO		€ 199.453,59	€ 199.453,59	€ 199.453,59
IMPORTO CONTRATTO A SEGUITO DI VARIANTE			€ 226.956,52	€ 226.956,52
Somme a Disposizione Amministrazione				
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 22.944,60	€ 18.698,50	€ 21.448,79	€ 21.448,80
Oneri fiscali (IVA 4%)	€ 612,00	€ 498,74	€ 498,74	€ 498,74
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori (a corpo come da disciplinare)	€ 23.264,79	€ 23.032,14	€ 23.032,14	€ 23.032,14
INAR-CASSA 4%	€ 930,60	€ 921,29	€ 921,29	€ 921,29
rivalsa INPS 4%	€ 967,82	€ 958,14	€ 958,14	€ 958,14
RELAZIONE GEOLOGICA	€ 700,00	€ 672,55	€ 672,55	€ 672,55
cassa geologi 2%	€ 14,00	€ 13,45	€ 13,45	€ 13,45
Oneri fiscali 22% su relazione geologica	€ 157,08	€ 150,92	€ 150,92	€ 150,92
INCARICO COLLAUDO (det. N. 29 del 19/05/2020)	€ 800,00	€ 800,00	€ 914,85	€ 914,85
inar cassa 4%	€ 32,00	€ 32,00	€ 36,59	€ 36,59
Oneri fiscali 22% su collaudo	€ 183,04	€ 183,04	€ 209,32	€ 209,32
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 3.671,19	€ 4.894,92	€ 4.894,91	€ 4.894,91
Spese gara d'appalto - ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
diritti di istruttoria provinciale	€ 90,00	€ -	€ -	€ -
imprevisti e arrotondamento	€ 661,88	€ 1.912,31	€ 447,78	€ 447,78
INCARICO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		€ 1.782,00	€ 1.782,00	€ 1.782,00
contributo 4%		€ 71,28	€ 71,28	€ 71,28
Oneri fiscali 22% su validazione		€ 407,72	€ 407,72	€ 407,72
Oneri per PARERE del CONI su stato di fatto e su progetto (R.D. n.302/1939) determina n. 28 del 13/05/2020			€ 1.630,00	€ 1.630,00
fornitura arredi e attrezzature sportive (punto 3 art. B.3.a del bando)			€ 9.600,00	€ 9.600,00
IVA 22% su fornitura arredi e attrezzature sportive			€ 2.112,00	€ 2.112,00
spese tecniche variante			€ 2.900,00	€ 2.900,00
INAR-CASSA 4%			€ 116,00	€ 116,00
economie derivanti da ribasso gara (18,876%)		€ 45.292,41	€ -	€ -
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.254,00	€ 100.546,41	€ 73.043,47	€ 73.043,48
IMPORTO TOTALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

8. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo incentivi al personale") per l'importo complessivo al lordo di oneri riflessi ed irap di € 3.915,93;
9. **di dare e prendere atto** che – essendo stati individuati i dipendenti ed assegnate agli stessi le rispettive funzioni tecniche, - vengono formalmente “destinate al fondo” le risorse stanziare in bilancio e quindi vengono impegnate le risorse a valere sull' impegno tecnico 2020/458 per l' importo complessivo di € 3.915,93 compresi i relativi oneri contributivi ed erariali;
10. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, per l'importo complessivo di € **978,98**;
11. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l' importo di € **3.915,93** previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.
12. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.99.999 “Altre entrate correnti n.a.c.”. (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l' importo di € **978,98** previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.
13. **di dare e prendere atto** che il principio contabile prevede che: “...La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale....”. e trova copertura finanziaria nell' accertamento di entrata di cui al punto 5) del presente dispositivo;
14. **di stabilire** che l'importo generale dell'intervento è pari complessivamente a € 300.000,00 il quale trova copertura finanziaria mediante contributo a fondo perduto per €. 150.000,00 come da D.D.U.O. N. 1221 del 31/01/2019 accertato con determinazione del Servizio Assetto del Territorio n. 61 del 21/06/2019 mentre la rimanente quota di €. 150.000,00 trova copertura mediante assunzione di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – posizione n. 6056720 - come da determinazione del Servizio Contabilità e Sviluppo n. 28 del 04/10/2019;
15. **di dare e prendere atto** che tale importo è pari a quello stanziato per il progetto approvato con la relativa variante;
16. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
17. **di introitare** al capitolo 6020000/12 P.F. 9.01.00 l'importo dell'IVA pari ad €. 929,33 e di provvedere a versare detto importo all'erario dello stato con le modalità previste dal decreto del M.E.F. in data 23/01/2015 di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) e di far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al capitolo 400000/2 P.F. 99.01.7.01;
18. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
19. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

20. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addì, 27 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli

Documento firmato digitalmente

Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addì, 27 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli

Documento firmato digitalmente

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	ARREDI SPORTIVI	IMPEGNI
06.01.2	2.02.01.09.016	2021/2023	10206/10	€ 11.712,00	P 2021/146/sub 3 riattivato da 2020/129

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA	IMPEGNI
06.01.2	2.02.01.09.016	2021/2023	10206/10	€ 17.703,78	2021/146/2

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	IMPORTO	IMPEGNI /ACCERTAMENTI
06.01.2	2.02.01.09.016	2021/2023	10206/10	€ 3.915,93	Imp 2021/145/1 Riattivato da 2020/572 "Fondo incentivi al personale" al lordo di oneri riflessi ed irap"
06.01.2	2.02.01.09.016	2021/2023	10206/10	€ 978,98	Imp 2021/145/2 Riattivato da 2020/572 "Fondo innovazione"
3.05.00	3.05.99.02.001	2021/2023	E 1418	€ 3.915,93	Acc 2021/270
3.05.00	3.05.99.99.999	2021/2023	E 113	€ 978,98	Acc 2021/271

Addì, 01/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli

Documento firmato digitalmente

Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì, 01/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli
Documento firmato digitalmente