



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 224 DEL 23-10-2024

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITÀ LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA PADRE CAGNI PER REALIZZAZIONE DELLA MENSA", CUP: D58H22001400007, PNRR M4C111.2. CIG: 9862488E8D.

C.I.G :9862488E8D

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FUTURA **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



**INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

**Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 15/11/2017 il Comune di Pisogne ha deliberato l'approvazione dello schema di Convenzione e del Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza - Area vasta Brescia, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 37 del D. lgs n. 50/2016;
- la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dalle parti in data 19 giugno 2018;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 il Ministero dell'Istruzione ha approvato il bando "FUTURA - scuola per l'Italia di domani" per l'assegnazione di contributi ripartiti su base regionale a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative;
- con DGR n. 5685 del 15/12/2021 la Regione Lombardia ha approvato il bando "Spazio alla Scuola" e la manifestazione di interesse per la programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.2: "piano di estensione del tempo pieno e mense" (M4C111.2);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 08/09/2022 si è provveduto a rettificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 07/09/2022 e si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto definitivo "Ampliamento scuola primaria via Padre Cagni per realizzazione mensa" – Cup: **D58H22001400007**;

- con comunicazione pervenuta al prot. 1289 del 24/01/2023 è stata trasmessa la proposta di sottoscrizione della convenzione per l'accettazione del contributo concesso con il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del 29 dicembre 2022, n. 111, per l'importo complessivo di € 446.520,00; che la convenzione è stata sottoscritta e caricata per l'accettazione del contributo in data 20/02/2023 e la stessa è risultata accettata e sottoscritta dal Direttore Generale come da comunicazione pervenuta al prot. 2926 del 21/02/2023;
- con determinazione a contrattare dell'Area Tecnica n. 98 del 31/05/2023 si è provveduto ad affidare alla C.U.C. Area Vasta di Brescia istituita presso la Sede Distaccata Territoriale del Sebino Bresciano, l'indizione dell'apposita gara per l'affidamento dei lavori in oggetto tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione di G.C. 111 del 01/06/2023 si è provveduto ad approvare la tavola n. All. d01 stima fabbisogno energetico rev.001.pdf;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 155 del 28/07/2023 si è provveduto ad affidare definitivamente i lavori in oggetto alla società "G.Emma Costruzioni s.r.l." con sede legale in via Pezza n.5 a Osio Sopra (BG) - CF. e P.IVA n. 03304830163 per un importo pari ad € 504.000,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 164.399,68 quali costi della manodopera, € 13.397,67 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 15.311,62 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 519.311,62 oltre IVA di legge;
- in data 30/08/2023 si è provveduto a dare inizio ai lavori in oggetto (verbale di inizio lavori al prot. n. 13509 del 30/08/2023);
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 214 del 11/10/2023 si è provveduto a concedere alla società "G.Emma Costruzioni s.r.l." con sede legale in via Pezza n.5 a Osio Sopra (BG) - CF. e P.IVA n. 03304830163 la liquidazione dell'anticipazione contrattuale relativa ai lavori in oggetto per l'importo di € 114.248,55 IVA compresa;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 303-632 RG del 27-12-2023 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per l'importo di € 124.800,00 IVA esclusa (€ 137.280,00 IVA 10% compresa);
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 76 del 11/04/2024 si è provveduto a modificare il contratto sottoscritto in data 19/09/2023 (rep. 145 delle scritture private) con l'Ing. Spatti Marco, per l'importo di € 10.023,52 (iva e contributi previdenziali inclusi), inerente la variante in corso d'opera;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/04/2024 si è provveduto ad approvare la variante n. 1 presentata ai protocolli n. 6148, 6149, 6150, 6151, 6187 del 15/04/2024 che comporta un'economia sui lavori di € 232,95 IVA esclusa (complessivamente € 256,25 IVA compresa) e che prevede, per le lavorazioni variate, la proroga di giorni 45 (quarantacinque) per il completamento dell'opera;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 81-170 RG del 19/04/2024 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 per i lavori eseguiti "a tutto il 09/04/2024" per l'importo complessivo di € 310.470,31 (IVA esclusa);
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 157-333 RG del 29/07/2024 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 per i lavori eseguiti "a tutto il 28/05/2024" per l'importo complessivo di € 464.552,42 (IVA esclusa);
- i lavori sono ultimati in data 03/06/2024 (prot. 9081 del 03/06/2024)

Dato atto che:

- la documentazione contabile dello stato finale, unitamente al Certificato di regolare esecuzione, è pervenuta al prot. n. 16163 del 08/10/2024, al prot. n. 16452 del 11/10/2024 ed al prot. n. 16600 del 15/10/2024;

- la ditta, a seguito della richiesta inoltrata al prot. 16665 del 16.10.2024, ha fatto pervenire la polizza per il pagamento della rata di saldo, per l'importo di € 42.976,34, come previsto dall'art. 15 del C.S.A., depositandola al prot. 16988 del 21/10/2024;

Ritenuto, quindi, di procedere con l'approvazione della documentazione contabile finale, nonché del certificato di regolare esecuzione depositati agli atti come in precedenza indicato e composti dai seguenti documenti:

- Certificato di pagamento n. 4 per l'importo di € 45.569,98 oltre IVA
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Libretto delle Misure n. 4;
- Lista in Economia n. 2
- Registro di Contabilità n. 4;
- Sommario Registro di Contabilità stato finale;
- Stato Avanzamento Lavori finale;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di approvare i documenti, pervenuti ai prot. n. 16163 del 08/10/2024, 16452 del 11/10/2024 e 16600 del 15/10/2024, relativi allo "Stato Finale dei Lavori" nonché al Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di "Ampliamento scuola primaria Via Padre Cagni per realizzazione della mensa", CUP: D58H22001400007, realizzate dalla società "G.Emma Costruzioni s.r.l." con sede legale in via Pezza n.5 a Osio Sopra (BG) - CF. e P.IVA n. 03304830163, per l'importo finale di € 518.732,30, oltre IVA 10%, come in narrativa elencati;
- 2) di dare atto che il quadro economico finale risulta, pertanto, essere costituito come qui di seguito indicato:

	Variante	CRE
Opere a base d'asta	503.767,05	508.631,17
Oneri della sicurezza	15.311,62	10.101,13
TOTALE OPERE	519.078,67	518.732,30

Somme a disposizione dell'A.C.

IVA 10% su opere e oneri della sicurezza	51.907,87	51.873,23
Spese tecniche	54.900,00	54.900,00
IVA e 4% su spese tecniche	14.757,12	14.757,12
Somme per RUP e Collaboratori (80%)	5.842,16	5.842,16
Somme per RUP (20%) Fondo Innovazione	1.460,54	1.460,54
Spese per collaudi	3.172,00	3.172,00
Spese per accatastamento	4.440,80	2.946,30
Spese per APE	6.090,24	3.298,88
Spese per indagini geologiche	2.347,28	2.347,28
Spese per coordinamento e adeguamento pratica CPI	6.217,12	6.217,12
ANAC	250,00	250,00
Integrazione ANAC		160,01

ANAC - progettazione	60,00	60,00
Imprevisti	5.500,00	5.500,00
Diritti segreteria pratica Antincendio	400,00	400,00
Diritti segreteria pratica Antincendio (SCIA)		540,00
Spese per CUC	6.321,80	6.321,80
Ribasso d'asta (Contributo Min Istruzione)	46.227,95	46.227,95
Ribasso d'asta (Somme dell'A.C.)	22.948,53	16.958,33
Spostamento cucina mensa		5.990,20
Incarico per redazione variante	10.023,52	10.023,52
Altre somme a disposizione	3.054,40	7.021,25
TOTALE Somme a disposizione	245.921,33	246.267,70
TOTALE PROGETTO	765.000,00	765.000,00

- 3) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma pari ad € 45.569,98, IVA esclusa, (€ 50.126,98 IVA 10% compresa) su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico tramite lo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice e la documentazione contabile di pagamento dei subappaltatori autorizzati;
- 4) di dare atto che l'economia totale dell'opera, soggetta a rendicontazione in base al contributo assegnato e indicato in premessa, è pari a € 75.707,54 di cui:
 - a. € 381,00 sull'impegno n. 432/2023 del 27/07/2023;
 - b. € 75.070,29 sull'impegno n. 806/2023 del 31/12/2023;
 - c. € 256,25 per somme ancora disponibili sul capitolo 3446 e non impegnate;
- 5) di stabilire che la fatturazione dei lavori eseguiti dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice "servizio lavori pubblici – **PPIJ6C**"; il CIG è il seguente: **9862488E8D**; il CUP è: **D58H22001400007**;
- 6) di dare atto che alla liquidazione della spesa già impegnata si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 7) di trasmettere la presente determinazione:
 - al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- 8) di trasmettere infine la presente determinazione, divenuta esecutiva, al Direttore dei lavori per le conseguenze contabili;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Giuseppe Venturini
Atto firmato digitalmente