



COMUNE DI PISOgne
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 285 DEL 19-12-2024
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 E 8 BIS,
STRAORDINARIO, DELLE OPERE DI "RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO
PALESTRA PALAROMELE", CUP D53B20000010005, CIG: 9314496542

C.I.G :9314496542

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con Determinazione n. 187-398 R.G. del 25/10/2022 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura per l'affidamento dei lavori relativi alle opere di "Ristrutturazione e recupero palestra Palaromele" – CUP D53B20000010005 – CIG: 9314496542, al RTI Albertani Corporates S.p.a.-Canobbio Group s.r.l.;
- il Raggruppamento Temporaneo Imprese tra Albertani Corporates S.p.a. (capogruppo mandataria) e Canobbio Group S.r.l., con sede legale in Darfo Boario (BS), via degli Artigiani n. 31, codice fiscale e partita IVA 01594440982 (mandante), è stato costituito con atto n. repertorio 130037 raccolta n. 45594 del notaio dott.ssa Graziella Gregorini di Edolo, registrato a Brescia il 20/11/2022 al n. 66437 Serie 1T;
- in data 03/03/2023 si è provveduto a sottoscrivere il contratto, REP. 626 DEL 03/03/2023, per i lavori indicati in precedenza;
- con determinazione n. 27-76 del 10/03/2023 si è provveduto a prendere atto della richiesta, pervenuta al prot. n. 3535 del 03/03/2023, per la liquidazione dell'anticipazione contrattuale alla società Albertani Corporates S.p.A. (CF e P.IVA: 03536940178) ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 per l'importo di € 626.907,79 oltre IVA 10% (complessivamente pari a € 689.598,57);
- con determinazione 55-128 del 05/04/2023 si è provveduto a prendere atto della richiesta, pervenuta al prot. n. 4940 del 27/03/2023, per la liquidazione dell'anticipazione contrattuale alla società Canobbio Group s.r.l. (CF e P.IVA: 01594440982) per l'importo di 191.456,55 oltre IVA al 10% (complessivamente pari a € 210.456,55);
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 128 del 27/06/2023 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 pervenuto con protocollo n. 9232 del 14/06/2023 per l'importo complessivo di **€ 400.327,09** e del relativo certificato di pagamento, al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a € 322.000,00, oltre IVA la 10%;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 200 del 29/09/2023 si è provveduto ad approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 bis, relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022, per lavori eseguiti a tutto 31/05/2023, di **€ 43.234,91**, IVA esclusa, come pervenuto al con protocollo n. 14539 del 18/09/2023;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 215 del 11/10/2023 si è provveduto ad approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 per lavori eseguiti a tutto 30/09/2023, per

l'importo complessivo di € 833.558,54, oltre IVA al 10% e del relativo certificato di pagamento, al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a **€ 349.000,00**, oltre IVA al 10%, (complessivamente pari a € 383.900,00) e lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 bis, relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022, per lavori eseguiti a tutto 30/09/2023, di **€ 51.821,64**, IVA esclusa, pervenuti al prot. n. 15909 del 10/10/2023;

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 11 del 24/01/2024 si è provveduto ad approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 per lavori eseguiti a tutto 29/12/2023, per l'importo complessivo di € 1.273.797,85, oltre IVA al 10% e del relativo certificato di pagamento, al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a **€ 354.000,00**, oltre IVA al 10%, (complessivamente pari a € 389.400,00) e lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 bis, relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022, per lavori eseguiti a tutto 29/12/2023, di **€ 39.407,96**, IVA esclusa, pervenuti al prot. n. 759 del 15/01/2024;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 126 del 06/06/2024 si è provveduto ad approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 4 per lavori eseguiti a tutto 30/04/2024, per l'importo complessivo di € 2.159.275,20, oltre IVA al 10% e del relativo certificato di pagamento, al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a **€ 713.000,00**, oltre IVA al 10%, (complessivamente pari a € 784.300,00) e lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 bis, relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022, per lavori eseguiti a tutto 30/04/2024, di **€ 72.311,23**, IVA esclusa, pervenuti al prot. 8102 del 20/05/2024;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 158 del 01/08/2024 si è provveduto ad approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 5 per lavori eseguiti a tutto 30/06/2024, per l'importo complessivo di € 2.840.203,41, oltre IVA al 10% e del relativo certificato di pagamento, al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a **€ 548.000,00**, oltre IVA al 10%, (complessivamente pari a € 602.800,00) e lo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 bis, relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022, per lavori eseguiti a tutto 30/06/2024, di **€ 44.562,58**, IVA esclusa, pervenuti al prot. 12097 del 22/07/2024;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 186 del 19/09/2024 si è provveduto ad approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 6 per lavori eseguiti a tutto 31/08/2024, per l'importo complessivo di € 3.277.048,90, oltre IVA al 10% e del relativo certificato di pagamento, al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a **€ 352.000,00**, oltre IVA al 10%, (complessivamente pari a € 387.200,00) e lo Stato di Avanzamento Lavori n. 6 bis, relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022, per lavori eseguiti a tutto 31/08/2024, di **€ 38.357,74**, IVA esclusa, pervenuti ai prot. n. 14330 del 04/09/2024 e n. 14676 del 11/09/2024;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 240 del 12/11/2024 si è provveduto ad approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 7 per lavori eseguiti a tutto 15/10/2024, per l'importo complessivo di € 3.708.678,90, oltre IVA al 10% e del relativo certificato di pagamento, al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a **€ 347.000,00**, oltre IVA al 10%, (complessivamente pari a € 381.700,00) e lo Stato di Avanzamento Lavori n. 7 bis, relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022, per lavori eseguiti a tutto 15/10/2024, di **€ 35.809,96**, IVA esclusa, pervenuti al prot. n. 17504 del 30/10/2024;

Dato atto che con prot. n. 19879 del 09/12/2024 e n. 20014 del 11/12/2024 sono stati depositati gli Stati Avanzamento Lavori n. 8 e 8 bis, straordinario ovvero relativo alla revisione prezzi di cui all'art. 26 del D.L 50/2022, per lavori eseguiti a tutto 31/08/2024, così composti:

Sal 8:

- Libretto delle misure n. 8;
- Registro di contabilità n. 8
- Stato avanzamento lavori n. 8 a tutto il 30/11/2024 per l'importo complessivo di € 4.090.243,93 oltre IVA;
- Sommario registro di contabilità al SAL n. 8;
- Certificato di pagamento n. 8 al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a € 307.000,00, oltre IVA al 10%;

Sal 8 bis (relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022):

- Libretto delle misure n. 8 bis;
- Registro di contabilità n. 8 bis;
- Stato avanzamento lavori n. 8 bis a tutto il 15/10/2024 per l'importo complessivo di € 4.528.264,30 oltre IVA;
- Sommario registro di contabilità al SAL n. 8 bis;
- Certificato di pagamento n. 8 bis al netto delle anticipazioni e delle ritenute, pari a € 33.231,33, oltre IVA la 10%;

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione della contabilità **dello stato avanzamento lavori n. 8** e di liquidare la somma di € 307.000,00, oltre IVA al 10%, come indicato dal Direttore dei Lavori nella lettera accompagnatoria della contabilità pervenuta come in precedenza indicato, per € 269.000,00 alla ditta Albertani Corporates S.p.a. (CF e P.IVA: 03536940178), in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo Imprese, e per € 38.000,00 alla ditta Canobbio Group S.r.l. (mandante), previa verifica del pagamento dei relativi subappaltatori autorizzati;

Dato atto che:

- in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 197 del 29/12/2022 comma 458 6-ter che modifica all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" il D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15/07/2022 che per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 in particolare prevede, per i lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, l'emissione entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento di un certificato di pagamento "straordinario" nel quale sono riportati i maggiori importi derivanti dall'applicazione di prezziari aggiornati secondo quanto riportato al comma 2 del medesimo articolo;
- ai sensi del Decreto del 28/02/2024 del MIT *"Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi"* è stata redatta la documentazione come previsto dall'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con legge n. 91/2022, al fine di poter accedere al Fondo di revisione dei prezzi istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i lavori in oggetto, la quale è pervenuta al protocollo n. 19879 del 09/12/2024 e n. 20014 del 11/12/2024 (**Stato Avanzamento Lavori n. 8 bis straordinario**);
- l'art. 26 del DL 50/2022 il comma 1 prevede che *"ai fini del presente comma, possono altresì, essere utilizzate le somme derivanti dai ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto."*

Richiamato:

- l'art. 26, comma 6 ter, che prevede la possibilità di accesso al Fondo di revisione dei prezzi istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel limite del 80% dell'importo delle opere realizzate dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023;
- l'art. 1 comma 2 secondo capoverso del Decreto del Ministero del 28/02/2024 del MIT;

Riscontrato che il ribasso d'asta disponibile nel quadro economico dell'opera pari a € **12.925,22** è stato utilizzato per la somma complessiva di € **6.462,61** per la revisione prezzi di cui allo stato di avanzamento dei lavori 1 bis, approvato con determinazione n. 200 del 29/09/2023 e che non vi sono ulteriori somme da poter utilizzare per il riconoscimento alla ditta

dei maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi come previsto dall'art. 26 comma 1 del D.L. 50 del 2022;

Rilevato che il Sal 8 bis prevede la somma complessiva di **€ 438.020,37** IVA esclusa quale importo determinato, da parte della direzione lavori, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 2022 sull'importo delle opere realizzate sino al 30/11/2024 pari ad € 4.528.264,30 e che pertanto, al netto degli Stati di Avanzamento lavori straordinari precedenti, l'importo derivante dalla revisione prezzi risulta pari a **€ 41.539,16**;

Dato atto quindi che la somma da riconoscere al Raggruppamento Temporaneo Imprese tra Albertani Corporates S.p.a. (capogruppo mandataria) e Canobbio Group S.r.l., (mandante) è pari ad **€ 33.231,33** (pari all'80% del maggiore importo derivante dalla revisione prezzi quantificato in **€ 41.539,16**), oltre IVA al 10% (**€ 36.554,46**, IVA compresa), e che, al netto delle somme disponibili sul Quadro economico come in precedenza indicato, la somma da chiedere in base all'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, secondo le indicazioni del decreto MIT del 28/02/2024 è pari a **€ 36.554,46** IVA compresa;

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione della contabilità dello stato **avanzamento lavori n. 8 bis**, c.d. "straordinario" in quanto relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022, pervenuta come in precedenza indicato, e di riconoscere, a seguito della relativa ammissione da parte del MIT al contributo in base in base all'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, la somma di **€ 36.554,46**, IVA al 10% compresa, al Raggruppamento Temporaneo Imprese tra Albertani Corporates S.p.a. (capogruppo mandataria) e Canobbio Group S.r.l., (mandante) come in premessa identificate;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 8, per lavori eseguiti a tutto 30/11/2024, per l'importo complessivo di € 4.090.243,93, oltre IVA al 10% e del relativo certificato di pagamento che, al netto delle anticipazioni degli Stati di Avanzamento Lavori precedenti e delle ritenute di legge, risulta pari a **€ 307.000,00**, oltre Iva al 10%, (complessivamente pari a € 337.700,00) come pervenuto al prot. n. 19879 del 09/12/2024 e n. 20014 del 11/12/2024 con il pagamento delle relative somme come qui di seguito indicato:
 - a. Albertani Corporates S.p.a. per € 269.00,00 oltre Iva al 10%, € 295.900,00 Iva Inclusa;
 - b. Canobbio Group S.r.l., per € 38.000,00 oltre Iva al 10%, € 41.800,00 Iva inclusa;
- 2) di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 8 bis (c.d. "straordinario" in quanto relativo alla revisione dei prezzi di cui al DL 50/2022), per lavori eseguiti a tutto 30/11/2024, per le motivazioni indicate in premessa, di **€ 33.231,33**, Iva esclusa, come pervenuto al con protocollo n. 19879 del 09/12/2024 e n. 20014 del 11/12/2024 con la ripartizione dell'importo come qui di seguito indicato:
 - a. Albertani Corporates S.p.a. per € 31.854,55 oltre Iva al 10%, € 35.030,11 Iva Inclusa;
 - b. Canobbio Group S.r.l., per € 1.385,78 oltre Iva al 10%, € 1.524,36 Iva Inclusa;
- 3) di riconoscere al Raggruppamento Temporaneo Imprese tra Albertani Corporates S.p.a. (capogruppo mandataria) e Canobbio Group S.r.l., con sede legale in Darfo Boario (BS), via degli Artigiani n. 31, codice fiscale e partita Iva 01594440982 (mandante), a seguito della relativa ammissione da parte del MIT al contributo in base ai disposti normativi indicati in narrativa, la somma di **€ 36.554,46**, Iva al 10% compresa, come meglio indicato in precedenza;

- 4) di dare atto pertanto che si provvederà con la richiesta entro il 30/01/2025 (quarta finestra temporale) di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto MIT del 28/02/2024, per l'importo come in precedenza determinato di € **36.554,46** IVA compresa, con la presentazione di tutta la documentazione prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, del citato decreto MIT;
- 5) di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione della somma pari ad € 307.000,00, IVA esclusa, per lo Stato di Avanzamento Lavori n. 8, come indicato dal Direttore dei Lavori nella lettera accompagnatoria della contabilità pervenuta al protocollo n. 19879 del 09/12/2024 e n. 20014 del 11/12/2024, per € 269.000,00 alla ditta Albertani Corporates S.p.a. (CF e P.Iva: 03536940178), in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo Imprese, e per € 38.000,00 alla ditta Canobbio Group S.r.l. (mandante), previa verifica del pagamento dei relativi subappaltatori autorizzati;
- 6) di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione della somma pari ad € **36.554,46** IVA compresa per lo Stato Avanzamento Lavori n. 8 straordinario, una volta acquisita l'ammissione al finanziamento di cui al Decreto MIT del 28/02/2024 citato in narrativa, su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico tramite lo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva delle ditte esecutrici;
- 7) di dare atto, infine, che:
- per il contributo assegnato dal GSE la fatturazione e i relativi atti di liquidazione dovranno riportare l'esatta dicitura prevista dal punto 6.8 "Fatture e bonifici" del documento "Regole applicative del GSE";
 - l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al comune entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
 - ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni - il CIG assegnato è il seguente: **9314496542**;
 - la fatturazione del servizio dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice per il "servizio lavori pubblici" è **PPIJ6C**;
- 8) di trasmettere la presente determinazione:
- al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- 9) di trasmettere infine la presente determinazione, divenuta esecutiva, al Direttore dei lavori per le conseguenze contabili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente