



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

### **CUP: I13H20000300001**

#### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

TORRENTE BLE\*TORRENTE  
BLE'\*REALIZZAZIONE DI  
INTERVENTI DI MESSA IN  
SICUREZZA DEL TORRENTE  
BLE CON RIPRISTINO PILE DEL  
PONTE.

**Annotazioni:**

#### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

-

**Legge obiettivo:** N



## Strumento attuativo

**Strumento attuativo:**

## Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	CERVENO	

## Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.329658985137941	46.01028206282154

## Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNE DI CERVENO	Attuatore del progetto	ROMANO MARZIA



COMUNE DI CERVENO	Destinatario del finanziamento del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Programmatore del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Realizzatore del progetto	ROMANO MARZIA

## Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 73.653,07	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
<b>Totale:</b>	<b>73.653,07</b>			

## Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
22/12/2020	IMPEGNO	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 7.359,04



09/03/2021	IMPEGNO	CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE ANAC	€ 30,00
20/04/2021	IMPEGNO	AFFIDAMENTO LAVORI	€ 61.134,99
<b>Totale:</b>			<b>€ 68.524,03</b>

## Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
23/09/2021	PAGAMENTO	€ 4.313,92		
05/05/2021	PAGAMENTO	€ 3.045,12		
01/07/2021	PAGAMENTO	€ 30,00	Saldo	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC
11/10/2021	PAGAMENTO	€ 51.850,00		
23/11/2021	PAGAMENTO	€ 9.235,41		
<b>Totale:</b>		<b>68.474,45</b>		

## Quadro Economico



<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 51.381,75
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.957,62
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 19.313,70
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 47.112,39
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.957,62
Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 18.404,44

## Economie

<b>Anno</b>	<b>Fonte</b>	<b>Importo Totale</b>
2021	Stato altri provvedimenti	€ 5.178,62
<b>Totale:</b>		<b>5.178,62</b>

## Piano dei Costi



---

## Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
86808629EF	8.23%	€ 4228.72
	<b>Totale:</b>	<b>4.228,72</b>

---

## Indicatori Core

---

## Indicatori Istanza



---

## Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Tipo procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo a base d'asta</b>
86808629EF	Affidamento diretto	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE BLE' CON RIPRISTINO PILE DEL PONTE (INTERVENTO 4R4 O.C.D.P.C. N. 598/2019).	€ 54.339,37



ZC72F841B3

Affidamento diretto

INCARICO  
PROFESSIONALE PER  
REDAZIONE PROGETTO  
DI FATTIBILITÀ  
TECNICA ED  
ECONOMICA,  
PROGETTO DEFINITIVO,  
PROGETTO ESECUTIVO,  
DIREZIONE LAVORI,  
CONTABILITÀ,  
REDAZIONE C.R.E. E  
COORDINAMENTO PER  
LA SICUREZZA AI SENSI  
DEL D.LGS. N. 81/2008,  
COMPRESSE TUTTE LE  
PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI  
ACCESSORIE, DEI  
LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DI  
INTERVENTI DI MESSA  
IN SICUREZZA DEL  
TORRENTE BLÈ CON  
RIPRISTINO PILE DEL  
PONTE.

€ 9.015,42

### **Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

<b>CIG</b>	<b>Step della procedura</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Importo Soggetto competente</b>
------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--	--





86808629EF	Stipula contratto	02/07/2021	02/07/2021	50.110,65	FILIPPI PALMINO - S.r.l.
ZC72F841B3	Stipula contratto	22/12/2020	22/12/2020	5.800,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. BERTONI - GEOM. MATTIOLI

### **Iter procedurale del progetto**

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	22/12/2020	22/12/2020	29/12/2020	29/12/2020		STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. BERTONI - GEOM. MATTIOLI
Progettazione Definitiva	29/12/2020	29/12/2020	03/03/2021	03/03/2021		STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. BERTONI - GEOM. MATTIOLI



Progettazione Esecutiva	03/03/2021	03/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. BERTONI - GEOM. MATTIOLI
Esecuzione Lavori	27/05/2021	27/05/2021	26/07/2021	26/07/2021	FILIPPI PALMINO - S.r.l.

## Revoche/Rinunce

---

## Sospensioni

---

## Stato Avanzamento Lavori



<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>
86808629EF	STATO FINALE DEI LAVORI	27/07/2021	€ 7.570,01
86808629EF	STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	20/07/2021	€ 42.500,00