

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Denis Faustinelli)

IL REONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Fabio Gregorini)



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176

P.IVA 00574390985

Tel. 0364 929810

Fax 0364 91173

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE ALBO SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. **013** Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: **"GIARDINO DEI TRE PONTI - RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA NELLE EX SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA – LOTTO 1 TUNNEL PEDONALE. CUP H17B18000490005 – CIG 7947981169. APPROVAZIONE DEL SECONDO SAL E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

L'anno **2021** il giorno **dieci** del mese di **giugno**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n° 80 in data 04.10.2017 di conferimento incarico professionale allo Studio Pandakovic e Associati con sede in Como – Via Zezio, 40 – P.IVA 02479790137 per prestazioni professionali di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo, direzione e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione per le opere in oggetto;
- n° 17 in data 21.02.2018 di approvazione del progetto di fattibilità relativo ai lavori denominati "GIARDINO DEI TRE PONTI - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA, NELLE EX-SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA";
- n° 10 in data 07.02.2019 con cui è stato conferito l'incarico professionale allo studio Pandakovic e Associati con sede in Como – Via Zezio, 40 – P.IVA 02479790137 per prestazioni professionali di coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, demandando l'assunzione del relativo impegno di spesa, con l'approvazione del progetto esecutivo, imputando la spesa tra le somme a disposizione nel quadro economico generale dell'opera;
- n° 40 in data 09.05.2019 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi al "GIARDINO DEI TRE PONTI - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA, NELLE EX-SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA" – Lotto 1 Tunnel Pedonale- comportante una spesa complessiva di Euro 220.000,00;

Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n° 8 in data 11.05.2019 con la quale è stato determinato di appaltare i lavori mediante procedura negoziata, ai sensi articoli 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016), con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lett. a) e art. 97 comma 8 del codice;
- n° 14 in data 20.07.2019 con la quale è stato approvato il Verbale di Gara ed aggiudicati i lavori all'operatore economico ATI tra le Ditte **Camuna Costruzioni Srl**, con sede legale in Corteno Golgi (BS) e **Palingeo Srl** con sede legale in Carpenedolo (BS), che ha presentato la migliore offerta con un ribasso dell'**11,16%**, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di **Euro 172.238,83**, comprensivo di oneri per la sicurezza per € 8.256,93, oltre a IVA di legge;

Considerato che:

- con nota in data 10.08.2019 prot. 5343 il R.U.P. autorizzava la D.L. alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data 05.09.2019 prot. 5778 è stata effettuata la consegna lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge;
- i lavori sono stati sospesi dal 10.09.2019 al 01.10.2019 per circostanze speciali di cui all'art. 107 del D.lgs. 50/2016;

Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 – comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Copia del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Faustinelli Silvio)

- n° 18 in data 19.09.2019 di nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) art. 5 legge n. 241/1990 opere pubbliche;
- n° 21 in data 10.10.2020 di autorizzazione del sub-appalto di parte delle opere alla ditta FASANINI SRL CON SEDE IN VIA RAG. E. LAINI, 19 - BRENO (BS), per opere appartenenti alla categoria OS1- posa pavimentazione, per un importo di €. 7.900,00 oltre IVA;

Visto il contratto n° 1340 in data 18.10.2019 registrato telematicamente in data 23.10.2019 serie 1T numero 19871 dell'importo di **€ 172.238,83** in favore dell'Associazione Temporanea d'Imprese tra le ditte CAMUNA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Corteno Golgi (BS) e PALINGEO S.R.L. con sede in Carpenedolo (BS);

Considerato che in seguito all'appalto il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

		CONTRATTO
A	OPERE A BASE D'ASTA:	
	Importo totale lavori a base d'asta	€ 184.581,16
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.256,93
	ribasso d'asta - 11,16%	-€ 20.599,26
	Totale base d'asta compreso oneri sicurezza	€ 172.238,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
	I.V.A 10% su opere	€ 17.223,88
	Spese Tecniche (€. 15.000,00 +c.i. + IVA)	€ 19.032,00
	spese per collaudo statico	€ 3.000,00
	Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 3.085,41
	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
	imprevisti e arrotondamenti	€ 5.194,87
	Somma	€ 47.761,16
	TOTALE:	€ 220.000,00

Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n° 23 del 31.10.2019 di affidamento di incarico per il collaudo statico delle opere in favore dell'Ing. Emanuele Angelo Bertoli con studio in Piancamuno (BS);
- n° 7 del 20.03.2020 di approvazione e liquidazione primo stato di avanzamento dei lavori dei lavori eseguiti a tutto il 13.01.2020 pari a netti Euro 83.000,00 oltre I.V.A. al 10% e pari a complessivi Euro 91.300,00;

Visti inoltre:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 15.11.2019 con il quale si interrompeva l'esecuzione delle opere in pari data per circostanze meteorologiche caratterizzate da intense precipitazioni nevose che impedivano lo svolgimento delle lavorazioni all'aperto;
- il verbale di ripresa dei lavori in data 12.05.2020;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 21.06.2020, con il quale venivano interrotte le lavorazioni in quanto era in fase di definizione la Perizia di Variante per lavori imprevisti conseguenti al ritrovamento di massi erratici di dimensioni superiori a quelle definite nell'appalto a corpo;

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 25.11.2020 con la quale si approvava la Perizia di Variante avente il seguente quadro economico di raffronto:

OPERE	CONTRATTO	COMPRESO VARIANTI	VARIAZIONE
A) Per lavori a seguito di gara d'appalto:			
A corpo e misura	€ 172.238,83	€ 216.540,71	€ 44.301,88
Sommano	€ 172.238,83	€ 216.540,71	€ 44.301,88
B) di cui oneri per la sicurezza:			
A corpo	€ 8.256,93	€ 11.659,35	€ 3.402,42
Sommano	€ 8.256,93	€ 11.659,35	€ 3.402,42
C) somme a disposizione:			
C1) I.V.A 10% su A)	€ 17.223,88	€ 21.654,07	€ 4.430,19
C2) Spese tecniche	€ 19.032,00	€ 19.032,00	€ -
C3) Spese per collaudo statico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
C4) Fondo art 113 D.Lgs 50/2016	€ 3.085,41	€ 3.085,41	€ -
C5) Spese per pubblicità	€ 225,00	€ 225,00	€ -
C6) Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.194,87	€ 5.194,87	€ -
Sommano	€ 47.761,16	€ 52.191,35	€ 4.430,19
TOTALE:	€ 220.000,00	€ 268.732,06	€ 48.732,07

Visto il secondo SAL, ricevuto in data 26.05.2021 prot. 3522 a firma della Direzione dei Lavori da cui risulta che le opere realizzate alla data del 20.03.2021 raggiungono un importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza di **€ 207.361,14 =** (al netto del ribasso d'asta) oltre Iva 10%;

Visto il Certificato di Pagamento n° 2 a firma del Responsabile del Procedimento da cui risulta che l'importo da liquidare è pari a **€ 123.000,00** al netto dell'I.V.A. al 10%, delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti;

Considerato che le imprese CAMUNA COSTRUZIONI S.R.L. e PALINGEO SRL risultano in regola con i versamenti contributivi come da rispettivi DURC prot. INAIL_26368859 valido sino al 27/06/2021 e DURC prot. INAIL_26092941 valido sino al 11/06/2021;

Dato atto che:

- l'adozione della presente non comporta ulteriori oneri per il Comune;
- la presente è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

Espresso il proprio parere sulla regolarità tecnica;

Visti e richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 65 del 02/01/2020 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Amministrativo e affari generali dell'Unione e dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Segretario comunale dott. Fabio Gregorini;
- l'art. 27 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi che testualmente recita: " In caso di assenza temporanea od impedimento del Responsabile di un servizio, le sue competenze sono espletate dal dipendente individuato quale suo sostituto ovvero, in assenza, dal Segretario Comunale/Direttore Generale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2021 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 17/03/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/03/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2021 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte di:

- 1) APPROVARE** i documenti di contabilità relativi al **Secondo Stato d'Avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto il 20.03.2021 e depositati in atti in data 26.05.2021 prot. 3522, nonché il relativo certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 01.06.2021 inerente i lavori di cui all'oggetto, eseguiti dall'Associazione Temporanea d'Imprese tra le ditte CAMUNA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Corteno Golgi (BS) e PALINGEO S.R.L. con sede in Carpenedolo (BS) per un importo di netti **Euro 123.000,00** oltre I.V.A. a norma di legge, delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti;
- 2) LIQUIDARE** il certificato di pagamento n. 2 in data 01.06.2021, per un importo netto di **Euro 123.000,00** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi **Euro 135.300,00**;
- 3) DARE ATTO** che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori pari ad **Euro 220.000,00** è già stato impegnato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 40/2019 a carico del Capitolo **7107 "Allestimento biblioteca – Lotto B Ex scuole ex asilo"**;
- 4) INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69 del 18.06.2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale sul sito internet www.pontedilegno.gov.it;

Dare altresì atto ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.