

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	11
del	27.02.2023
(registro settoriale)	

Oggetto:	Approvazione STATO FINALE e CRE dei lavori di 'Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio - Codice CUP D43B19000220005 - Codice CIG 914304141E'.Approvazione STATO FINALE e CRE dei lavori di 'Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio - Codice CUP D43B19000220005 - Codice CIG 914304141E'.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 295 del 19 dicembre 2022, che stabilisce il differimento dal 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

RILEVATO che ad oggi questo comune non ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e che in virtù di quanto sopra (mancata approvazione del bilancio nei termini e spostamento della data di approvazione) questo Ente si trova oggi in "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che disciplina le modalità di esercizio provvisorio ed in particolare il comma 3;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 7 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e il programma biennale di forniture e servizi 2022-2023";
- n. 8 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 contenente il Piano della performance 2022/2024 ed il Piano degli obiettivi 2022" e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 1/2023 del 01.02.2023 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica Dott. Luigi Fadda sino al 31.03.2023;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

CONSIDERATO che:

- l'art. 30 comma 14-quinquies del Decreto Crescita D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto l'assegnazione di contributi per opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che ammontano complessivamente a 10 milioni di euro, a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti, destinatari del maggiore taglio, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati, come meglio indicato nel decreto stesso;
- il contributo effettivamente assegnato al nostro comune ammonta ad € 101.130,16, come si evince dall'allegato A) del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 04 Settembre 2019;
- l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare tale contributo per eseguire interventi di messa in sicurezza sul Municipio, prevedendo un intervento di restauro conservativo della copertura esistente, con parziale intervento sulle strutture portanti lignee sottostanti, al fine di eliminare definitivamente infiltrazioni di acqua dalla copertura stessa, nonché la sostituzione delle persiane d'oscuro delle finestre, al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti, in quanto più volte scardinate dal vento;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 18.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "*Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e applicazione avanzo di amministrazione*", è stata approvata una variazione di bilancio con la quale sono stati allocati € 240.000,00 per la realizzazione degli interventi di che trattasi;
- con deliberazione di cui sopra è stato modificato il programma triennale 2019/2021 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2019, a fronte dell'inserimento di tale opera, dell'importo complessivo di € 240.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Ugo Messali n. 186 del 22.11.2019 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica (ex. preliminare) dei lavori di "*Messa in sicurezza tetto e persiane Municipio*", allo studio tecnico Rossini & Associati snc Studio di Architettura con sede a Berlingo (BS) in Via Roma, n. 31;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato al protocollo comunale n. 13335 in data 05.12.2019 e prevedeva una spesa complessiva di € 240.000,00;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 19.12.2019 è stato approvato il citato progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'importo complessivo di € 240.000,00, di cui € 154.000,00 per lavori a base di gara ed € 86.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Economica, tributaria e finanziaria n. 44 del 10.12.2019 (registro settoriale) è stata variata l'esigibilità dell'opera sull'esercizio finanziario 2020;

RICHIAMATA altresì la DGR n. XI/3531 del 05.08.2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso al Comune di Sale Marasino un contributo a fondo perduto, pari ad € 450.000,00, per garantire il sostegno degli investimenti, quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di destinare parte di tale somma per finanziare l'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO altresì che:

- con deliberazione di C.C. n. 21 del 17.07.2020 è stata approvata una variazione al bilancio 2020-2022 e apportato una modifica al piano triennale delle opere pubbliche, inserendo l'opera di che trattasi sull'annualità 2020;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Economica, tributaria e finanziaria n. 40 del 23.12.2020 (registro settoriale) è stata variata l'esigibilità dell'opera sull'esercizio finanziario 2021;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 del 03.03.2021 è stato approvato il DUP 2021-2023 e n. 3 del 03.03.2021 il bilancio di Previsione 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 10.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 292.000,00, di cui € 205.000,00 per lavori ed € 87.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Claudio Pasinetti è stata indetta la gara, nonché approvato il verbale di sorteggio pubblico e l'elenco degli operatori sorteggiati da invitare alla procedura di che trattasi, individuati mediante manifestazione d'interesse;
- con la nota prot. n. 4647 del 27.04.2021 è stato dato mandato alla CUC Area Vasta Brescia di espletare la procedura negoziata di che trattasi;
- le operazioni di gara si sono svolte in seduta pubblica presso la sede distaccata del Sebino Bresciano in data 14.06.2021;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Claudio Pasinetti n. 117 del 31.08.2021 si è provveduto alla non aggiudicazione dei lavori di "*Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio*", conformemente a quanto disposto dalla Centrale Unica di Committenza Area Vasta e a tutta la documentazione trasmessaci e depositata all'ufficio tecnico comunale;

DATO ATTO che:

- la non aggiudicazione di che trattasi è dovuta alla mancata presentazione di documentazione che abbia giustificato il ribasso offerto in sede di gara, da parte delle ditte invitate che hanno presentato offerta, a seguito dell'elevato innalzamento dei prezzi delle materie prime riscontrato in questi ultimi mesi;
- si rendeva indispensabile adottare tutti i provvedimenti necessari per dar corso celermente all'intervento, in osservanza dei principi generali dell'azione amministrativa, provvedendo all'adeguamento economico del progetto esecutivo approvato e posto a base di gara;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Claudio Pasinetti n. 147 del 20.10.2021 si è proceduto ad affidare incarico allo Studio Rossini e Associati & c. snc con sede a Berlingo (BS) per l'adeguamento del progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, adeguando i prezzi a quelli di mercato;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e applicazione avanzo di amministrazione", è stata approvata una variazione di bilancio con la quale sono stati allocati ulteriori € 90.000,00 per la realizzazione degli interventi di che trattasi;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, nella sua versione adeguata, dei lavori di "Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio" - Codice CUP D43B19000220005, dell'importo complessivo di € 382.000,00, di cui € 281.000,00 per lavori ed € 101.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così suddiviso:

A- PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

-Lavori a base d'asta	€ 263.008,40
-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.991,60
TOTALE LAVORI	€ 281.000,00

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. 10% sui lavori (su importo lavori di € 281.000,00)	€ 28.100,00
- Spese tecniche prog. di fatt. tecnica ed economica (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 4.451,13
- Spese tecniche prog. Ese, DL, sicurezza e contabilità (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 45.994,28
- Adeguamento incarico prog. Esecutivo (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 7.698,99
- Adeguamento incarico DL, sicurezza e contabilità (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 3.890,73
- Collaudo statico strutture (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 2.818,20
- Incentivo funzioni tecniche (ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016)	€ 2.810,00
- Spese per CUC (1° procedura)	€ 2.250,00
- Spese per CUC (2° procedura)	€ 2.250,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 736,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 101.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 382.000,00

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Claudio Pasinetti n. 3 del 28.01.2022 con la quale è stata indetta la gara dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata con invito rivolto a 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Claudio Pasinetti n. 17 del 16.03.2022 con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di "Messa in sicurezza coperture e persiane Municipio" alla ditta Viola s.r.l. con sede a Valeggio sul Mincio (VR) in Località Campanella, n. 52 che ha offerto un ribasso percentuale del 1,03% sull'importo soggetto a ribasso di € 263.008,40 oltre € 17.991,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale di € 278.291,01, di cui € 260.299,41 per lavori ed € 17.991,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre i.v.a. al 10%;

DATO ATTO che:

- in data 23.05.2022 è stato sottoscritto digitalmente il contratto d'appalto avente repertorio n. 2383 con la quale la ditta di cui sopra ha accettato l'esecuzione dei lavori, registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia al n. 27928 in data 30.05.2022 – serie IT;
- come si evince dal verbale di consegna ed inizio gli stessi hanno avuto inizio in data 06.06.2022 e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, e perciò cessanti il giorno 03.09.2022;
- con verbale di sospensione n. 1 il DL ha acconsentito alle sospensioni degli stessi a far data dal 25.07.2022 e con verbale di ripresa n. 1 in data 22.08.2022 gli stessi sono ripresi;
- con verbale di sospensione n. 2 il DL ha acconsentito alle sospensioni degli stessi a far data dal 10.09.2022 e con verbale di ripresa n. 2 in data 11.10.2022 gli stessi sono ripresi;

DATO ATTO che:

1. con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Claudio Pasinetti n. 86 del 13.07.2022 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale chiesta dalla ditta Viola srl, ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., pari a € 55.658,20 oltre i.v.a. 10%;
2. con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Claudio Pasinetti n. 126 del 24.09.2022 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Rossini Roberto, in data 01 Settembre 2022, che ha previsto una spesa complessiva netta per maggiori lavori di € 1.480,00 oltre i.v.a. 10%;
3. con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Claudio Pasinetti n. 166 del 15.11.2022 è stato approvato il PRIMO Stato d'Avanzamento dei lavori e relativi atti di contabilità redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Rossini Roberto, per un importo totale dei lavori eseguiti al 29.09.2022, ammontante a complessivi € 190.628,74, ammettendo a pagamento il credito all'impresa arrotondato pari ad € 151.800,00 oltre i.v.a. al 10%, come da certificato di pagamento n. 1;
4. con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Claudio Pasinetti n. 173 del 28.11.2022 è stato approvato il SECONDO Stato d'Avanzamento dei lavori e relativi atti di contabilità redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Rossini Roberto, per un importo totale dei lavori eseguiti al 20.10.2022, ammontante a complessivi € 257.651,22, ammettendo a pagamento il credito all'impresa arrotondato pari ad € 53.300,00 oltre i.v.a. al 10%, come da certificato di pagamento n. 2;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 31.10.2022;

RICHIAMATE altresì le seguenti determinazioni:

- n. 186-2019 avente ad oggetto "Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per incarico per redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di 'Messa in sicurezza tetto e persiane Municipio' - Codice CUP D43B19000220005 - Codice Z1B2AB6C3D".
- n. 2-2020 avente ad oggetto "Affidamento diretto per incarico progetto definitivo, esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità e CRE per i lavori di 'Messa in sicurezza tetto e persiane Municipio' - Codice CUP D43B19000220005 - Codice ZB42B5C390".
- n. 39-2021 avente ad oggetto "Lavori di 'Messa in sicurezza coperture e persiane Municipio' - Codice CUP D43B19000220005. Determina a contrattare."
- n. 75-2021 avente ad oggetto "Affidamento diretto e relativo impegno di spesa incarico collaudo statico interventi locali nell'ambito dei lavori di 'Messa in sicurezza coperture e persiane Municipio' - Codice CUP D43B19000220005 - Codice CIG: Z1731FC9B9. "
- n. 147-2021 avente ad oggetto "Affidamento diretto e relativo impegno di spesa incarico per adeguamento progetto esecutivo lavori di 'Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio' - Codice CUP D43B19000220005 - Codice CIG Z513374ACE."
- n. 3-2022 avente ad oggetto "Lavori di 'Messa in sicurezza coperture e persiane Municipio' - Codice CUP D43B19000220005 - 2° Determina a contrattare."
- n. 37-2022 avente ad oggetto "Adeguamento impegno di spesa incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità e CRE dei lavori di 'Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio' - Codice CUP D43B19000220005 - Codice CIG ZB42B5C390."
- n. 174-2022 avente ad oggetto "Lavori di 'Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio' - Codice CUP D43B19000220005 - Codice CIG 914304141E. Impegno di spesa incentivo per funzioni tecniche ex-art. 113 del D.lgs n. 50/2016."

VISTI:

- lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data Febbraio 2023 dal Direttore dei Lavori Arch. Rossini Roberto con studio a Berlingo (BS), pervenuto al protocollo comunale n. 2364 in data 23 Febbraio 2023, per un importo complessivo di € 279.771,01 così ripartito:

- Importo dei lavori eseguiti al 31.10.2022	€ 279.771,01
A dedurre acconti già corrisposti all'impresa:	
- anticipazione contrattuale	€ 55.658,20
- Stato d'Avanzamento lavori n. 1 (arrotondato)	€ 151.800,00
- Stato d'Avanzamento lavori n. 2 (arrotondato)	<u>€ 53.300,00</u>
Totale deduzioni	€ 260.758,20
Totale credito netto	€ 19.012,81

- la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 21 Febbraio 2023 dal Direttore dei Lavori, pervenuti al protocollo comunale n. 02364 in data 23 Febbraio 2023, con i quali lo stesso dichiara che i lavori sono stati eseguiti in conformità con gli accordi contrattuali e le disposizioni della D.L. e certifica la collaudabilità dei lavori di "Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio" eseguiti dall'impresa VIOLA s.r.l. con sede a Valeggio sul Mincio (VR) in Località Campanella, n. 52 e liquida alla stessa il credito residuo dovuto;

DATO ATTO che:

- non si è reso necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori di sono svolti su aree di proprietà comunale;
- non risultano pervenute richieste di cessione di crediti da parte dell'impresa;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1669 del Codice Civile, che testualmente recita: "... se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa...";

- l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 comma 3 che testualmente recita: "... il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla data di scadenza del medesimo termine."

RITENUTO, pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge:

- di procedere all'approvazione dello STATO FINALE dei Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto Finale degli stessi, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Rossini Roberto con studio a Berlingo (BS);

- di confermare la liquidazione del credito pari ad € 19.012,81 oltre i.v.a. 10% pari a € 1.901,28 per un totale di € 20.914,09, dando atto che il DURC dell'impresa stessa risulta regolare (scadenza 09.05.2023);

PRESO ATTO pertanto che l'ammontare complessivo dei lavori di 'Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio ' di che trattasi è pari a € 380.181,86 così ripartiti:

A- PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

-Lavori a base d'asta	€ 260.299,41
-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.471,60
TOTALE LAVORI	€ 279.771,01

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. 10% sui lavori (su importo lavori di € 279.771,01)	€ 27.977,10
- Spese tecniche prog. di fatt. tecnica ed economica (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 4.451,13
- Spese tecniche prog. Ese, DL, sicurezza e contabilità (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 45.994,28
- Adeguamento incarico prog. Esecutivo (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 7.698,99
- Adeguamento incarico DL, sicurezza e contabilità (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 3.890,73
- Collaudo statico strutture (compresa cassa 4% e iva 22%)	€ 2.818,20
- Incentivo funzioni tecniche (ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016)	€ 3.601,42
- Spese per CUC (1° procedura)	€ 2.250,00
- Spese per CUC (2° procedura)	€ 1.729,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 100.410,85
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 380.181,86

DATO ATTO pertanto che:

- il totale complessivo della somma spesa dal Comune di Sale Marasino sarà pari ad € 380.181,86;

- l'economia di spesa tra la somma da quadro economico del progetto esecutivo approvato di € 382.000,00 e quella sostenuta di € 380.181,86 è pari ad € 1.818,14;

- l'economia di spesa accertata tra la somma impegnata di € 279.771,01 e quella sostenuta, che si evince dallo STATO FINALE, di € 279.771,01 è pari a € 0,00;

RITENUTO di approvare lo STATO FINALE DEI LAVORI e il Certificato di Regolare Esecuzione, nonché la Relazione sul Conto Finale delle opere in oggetto e di liquidare la somma complessiva totale di € 19.012,81 oltre i.v.a. 10% pari a € 1.901,28 per un totale di € 20.914,09;

VISTA la polizza fideiussoria n. 6001406833 emessa in data 20.02.2023, costituita dalla ditta Viola s.r.l. per la liquidazione della rata di saldo, prevista dall'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, avente un importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse applicato al periodo tra il collaudo provvisorio e quello definitivo;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare in ogni sua parte lo STATO FINALE DEI LAVORI eseguiti a tutto il 31.10.2022 e relativi atti di contabilità, redatti in data 28 Febbraio 2023 dal Direttore dei Lavori Arch. Rossini Roberto con studio a Berlingo (BS), dei lavori di "Messa in sicurezza coperture e persiane Municipio" - Codice CUP D43B1900022005 - Codice CIG 914304141E eseguiti dalla ditta Viola s.r.l. con sede a Valeggio sul Mincio (VR) in Località Campanella, n. 52, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale redatti dal Direttore dei lavori in data 21 Febbraio 2023, con i quali si certifica che i lavori di che trattasi sono collaudabili e liquida all'impresa il credito residuo di € 19.012,81 oltre i.v.a. 10% pari a € 1.901,28 per un totale di € 20.914,09, dando atto che la documentazione stessa è depositata presso l'ufficio tecnico comunale;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 comma 3, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla data di scadenza del medesimo termine;
4. di ammettere a pagamento il credito della ditta Viola s.r.l. con sede a Valeggio sul Mincio (VR) in Località Campanella, n. 52, pari ad € 19.012,81 oltre i.v.a. 10% pari a € 1.901,28 per un totale di € 20.914,09, su presentazione di regolare fattura elettronica con imputazione al capitolo n. 20150106-1 del Bilancio di Previsione 2022-2024 in corso, esercizio finanziario 2023, in conto residui, a denominazione "Lavori di manutenzione straordinaria palazzo comunale", Missione 1 - Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Piano del Conti - codice voce 2.02.01.09.999 a denominazione "Beni immobili nac", finanziati per € 19.286,09 da FPV derivante da Avanzo Disponibile (Impegno n. 2022/122/2022/1) e per € 1.628,00 da Contributo Regionale (Impegno n. 2021/924/2022/4);
5. di dare atto che che:
 - il totale complessivo della somma spesa dal Comune di Sale Marasino sarà pari ad € 380.181,86;
 - l'economia di spesa tra la somma da quadro economico del progetto esecutivo approvato di € 382.000,00 e quella sostenuta di € 380.181,86 è pari ad € 1.818,14;
 - l'economia di spesa accertata tra la somma impegnata di € 279.771,01 e quella sostenuta, che si evince dallo STATO FINALE, di € 279.771,01 è pari a € 0,00;
6. di svincolare la polizza fideiussoria n. 28020042186 emessa il 12.05.2022 dalla società "Tokio Marine Europe S.A." con sede legale a Milano, dell'importo complessivo di € 13.915,00, costituita dalla ditta quale cauzione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi;
7. di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore in data 07.09.2010 delle nuove disposizioni per la tracciabilità dei pagamenti introdotte dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. e i. 1, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del sottoscritto responsabile;
9. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Dott. Luigi Fadda)