

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	114
del	22.08.2023
(registro settoriale)	

Oggetto:	Approvazione STATO FINALE e CRE dei lavori di 'Sistemazione e manutenzione straordinaria sulla strada tagliafuoco 'Remina-Nandovere', codice regionale VASP S017169-00001 - Codice CUP D47H20001210009. Codice CIG ZC83B85961.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 3 del 01.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023 e il programma biennale di forniture e servizi 2023-2024";
- n. 4 del 01.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e i relativi allegati;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2023-2025."
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 3/2023 del 03.05.2023 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Laura Alberti sino al 31.12.2023;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

DATO ATTO che:

- la Comunità Montana del Sebino Bresciano, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 53 del 06/08/2020, ha approvato ed aperto il *Bando di finanziamento per l'anno 2020 relativo alle "Misure forestali" di cui alla Legge Regionale 31 del 05/12/2008, artt. 25-26*, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei limiti posti dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, individuando le azioni finanziabili e le priorità, nonché determinando i punteggi da attribuire alle domande al fine della predisposizione della graduatoria;
- tra i soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dal *Bando di finanziamento per l'anno 2020 relativo alle "Misure forestali" di cui alla Legge Regionale 31 del 05/12/2008, artt. 25-26* rientrano anche i comuni facenti parte della Comunità Montana che siano classificati quali "comuni di montagna" nelle tabelle ISTAT aggiornate al 2020;

- il Comune di Sale Marasino rientra nel comprensorio amministrativo della Comunità Montana del Sebino Bresciano ed è ufficialmente riconosciuto come comune montano nelle sopracitate tabelle ISTAT;

DATO ATTO che:

- ai fini della partecipazione di questo Comune al bando di che trattasi, con determinazione n. 137 del 29.09.2020 è stato affidato incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori "Sistemazione e manutenzione straordinaria sulla strada 'tagliafuoco Remina-Nandovere' – Codice VASP S017169-0001" al soggetto in house 'Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor"' con sede a Sale Marasino in Via Roma, n. 41;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 12.10.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità dei lavori di che trattasi, dando atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 29.924,51, di cui l'80%, pari ad € 23.939,61, finanziati dalla CMSB e la quota del 20%, pari ad € 5.984,90, a carico di questo comune;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 89 del 28.12.2021 con la quale la Comunità Montana del Sebino Bresciano approvava la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento;
- la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 60 del 26.07.2021 con la quale la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha approvato lo scorrimento della graduatoria del bando misure forestale 2020/2021 e contestualmente ha preso atto dei fondi propri della Comunità Montana;
- la determinazione n. 151 del 16/12/2021 avente come oggetto "Scorrimento graduatoria bando Misure forestali 2020/2021 – Aggiornamento determina n. 133 del 17.11.2021 di "Impegno di spesa per l'assegnazione di contributi Misure forestali ai sensi della L.R. n. 31/2008 at. 25-26";
- la nota pervenuta al protocollo comunale n. 15266 in data 30.12.2021 con la quale la CMSB ha comunicato l'ammissione al finanziamento dei lavori di cui sopra, per un importo di € 23.939,61, pari al 80% del costo complessivo del progetto, stabilendo il termine di presentazione del progetto esecutivo, corredato delle eventuali autorizzazioni previste e dell'atto formale di approvazione, nel 17.04.2022;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Claudio Pasinetti, n. 8 del 14.03.2022 con la quale è stato affidato incarico in house per la redazione del progetto esecutivo, DL e contabilità dell'intervento di che trattasi al Consorzio Sebinfor con sede a Sale Marasino in Via Roma, n. 41;
- la richiesta prot. n. 4303 del 13.04.2022 con la quale si chiedeva la proroga del termine fissato per la presentazione del progetto;
- la concessione della proroga da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano fino al 17.06.2022 per la consegna del progetto esecutivo;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, nonché il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 e il programma biennale di forniture e servizi 2022-2023;
- la deliberazione di C.C. n. 8 del 11.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, nel quale è stata allocata la somma di complessivi € 29.924,51 per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota pervenuta al protocollo comunale n. 05688 in data 12 Maggio 2022 con la quale la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha disposto un'ulteriore proroga d'ufficio fino al 31.08.2022 per la consegna del progetto esecutivo, in attesa della redazione della nuova versione revisionata del Prezziario Opere Forestale anno 2019 da parte di Regione Lombardia, dovuta all'innalzamento esponenziale dei costi delle materie prime;

CONSIDERATO che:

- in data 08.08.2022 è stato acclarato al protocollo comunale n. 09564 il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione e manutenzione straordinaria tagliafuoco 'Remina-Nandovere'" nella sua ultima versione definitiva, a firma del Dott. Forestale Marcello Baiguera;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29.08.2022 è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di € 29.919,65 e trasmesso alla CMSB in data 30.08.2022;
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 12468 in data 12.10.2022 la Comunità Montana del Sebino Bresciano, a seguito di un controllo amministrativo della documentazione progettuale esecutiva trasmessa, ha chiesto a questo comune di integrare la pratica con l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs n. 42/2004, espressa dai competenti uffici della Soprintendenza, in quanto i lavori risultano parzialmente eseguiti in area boscata;
- in data 16.12.2022 con protocollo n. 13757 è stato trasmesso alla Soprintendenza il progetto di che trattasi, corredato dal parere della Commissione del Paesaggio redatto in data 04.11.2022;
- in data 05.01.2023 prot. n. 171 è stato rilasciata dall'Ing. Claudio Pasinetti l'autorizzazione paesaggistica che recepisce le prescrizioni dettate dal parere vincolante della Soprintendenza pervenuto in data 02.01.2023;
- alla luce delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza stessa si è reso necessario provvedere all'adeguamento del progetto esecutivo approvato;

DATO ATTO che il Consorzio Forestale Sebinfor si è reso disponibile a revisionare il progetto esecutivo in base alle prescrizioni vincolanti della Soprintendenza;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 01.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023 e il programma biennale di forniture e servizi 2023-2024";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 01.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 03.04.2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011;

DATO ATTO che:

1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione e manutenzione straordinaria sulla strada tagliafuoco 'Remina-Nandovere', codice regionale VASP S017169-00001", dell'importo complessivo di € 29.919,51, redatto dal Consorzio Forestale del Sebino Bresciano Sebinfor, così suddivisa:

A- PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Lavori a base d'asta	€ 21.997,73
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>329,97</u>
TOTALE LAVORI	€ 22.327,70

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 22%	€ 4.912,09
Spese tecniche progettazione, DL e contabilità	€ 2.233,17
incentivo funzioni tecniche (RUP)	€ <u>446,55</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.591,81
TOTALE PROGETTO	€ 29.919,51

2. con determinazione n. 81 del 19.06.2023 della sottoscritta Responsabile dell'Area Tecnica è stato approvato il report di procedura di gara n. 170616423, esperita mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, dal quale si evince che il concorrente aggiudicatario è la ditta FOR GARDEN Società cooperativa a r.l. con sede a Sale Marasino (BS) in Via De Gasperi, n. 36, che ha offerto un ribasso percentuale del 0,50% sull'importo soggetto a ribasso di € 21.997,83, oltre € 329,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale di € 22.217,71 oltre all'i.v.a. nella misura del 22%;

DATO ATTO che:

1. come si evince dal verbale di consegna gli stessi hanno avuto effettivo inizio in data 20.07.2023 e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi era fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi;
2. come si evince dal verbale di ultimazione dei lavori i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 03.08.2023;

VISTI:

- lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 04 Agosto 2023 dal Direttore dei Lavori Dott. Forestale Marcello Baiguera, Direttore del Consorzio Forestale Sebino Bresciano Sebinfor con sede a Sale Marasino in Via Roma, n. 41, pervenuto al protocollo comunale n. 09088 in data 8 Agosto 2023, per un importo complessivo di € 22.213,02 così ripartito:

- Importo dei lavori eseguiti al 15/07/2023	€ 22.213,02
- A dedurre l'acconto già corrisposto all'impresa (1° SAL)	€ <u>0,00</u>
Totale credito netto	€ 22.213,02

- la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 04 Agosto 2023 dal Direttore dei Lavori Dott. Forestale Marcello Baiguera, Direttore del Consorzio Forestale Sebino Bresciano Sebinfor, pervenuti al protocollo comunale n. 09088 in data 08 Agosto 2023, con i quali lo stesso dichiara che i lavori sono stati eseguiti in conformità con gli accordi contrattuali e le disposizioni della D.L. e certifica la collaudabilità dei lavori di "Sistemazione e manutenzione straordinaria tagliafuoco 'Remina-Nandovere - Codice VASP S017169-0001", eseguiti dalla società cooperativa FOR GARDEN a R.L. con sede a Sale Marasino (BS) in Via De Gasperi, n. 36 - Cod. Fisc. e P.IVA 03164750170 e liquida alla stessa il credito residuo dovuto;

DATO ATTO che:

- non si è reso necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su immobili di proprietà comunale;
- non risultano pervenute richieste di cessione di crediti da parte dell'impresa;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1669 del Codice Civile, che testualmente recita: "... se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa...";

- l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 comma 3 che testualmente recita: "... il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla data di scadenza del medesimo termine."

RITENUTO, pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge:

- di procedere all'approvazione dello STATO FINALE dei Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto Finale degli stessi, redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Forestale Marcello Baiguera, Direttore del Consorzio Forestale Sebino Bresciano Sebinfor con sede a Sale Marasino (BS);

- di confermare la liquidazione del credito pari ad € 22.213,02 oltre i.v.a. 22% pari a € 4.886,86 per un totale di € 27.099,88, dando atto che il DURC dell'impresa stessa risulta regolare (scadenza 01.09.2023);

PRESO ATTO pertanto che l'ammontare complessivo dei lavori di "Sistemazione e manutenzione straordinaria tagliafuoco 'Remina-Nandovere'" di che trattasi è pari a € 29.333,05 così ripartiti:

A- PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE		
Importo dei lavori eseguiti		€ 21.883,05
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 329,97
	TOTALE LAVORI	€ 22.213,02
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori 22%		€ 4.886,86
Spese tecniche progettazione preliminare, esecutiva, DL, e contabilità		€ 2.233,17
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.120,03
	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 29.333,05

DATO ATTO pertanto che:

- il totale complessivo della somma spesa dal Comune di Sale Marasino sarà pari ad € 29.333,05;

- l'economia di spesa tra la somma da quadro economico del progetto esecutivo approvato di € 29.919,51 e quella sostenuta di € 29.333,05 è pari ad € 586,46;

- l'economia di spesa accertata tra la somma impegnata di € 22.217,71 e quella sostenuta, che si evince dallo STATO FINALE, di € 22.213,02 è pari a € 4,69 oltre iva 22%;

RITENUTO di approvare lo STATO FINALE DEI LAVORI e il Certificato di Regolare Esecuzione, nonché la Relazione sul Conto Finale delle opere in oggetto e di liquidare la somma complessiva totale di € 22.213,02 oltre i.v.a. 22% pari a € 4.886,86 per un totale di € 27.099,88;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare in ogni sua parte lo STATO FINALE DEI LAVORI eseguiti a tutto il 03.08.2023 e relativi atti di contabilità, redatti in data 04 Agosto 2023 dal Direttore dei Lavori Dott. Forestale Marcello Baiguera, Direttore del Consorzio Forestale Sebino Bresciano Sebinfor, dei lavori di 'Sistemazione e manutenzione straordinaria tagliafuoco 'Remina-Nandovere- Codice VASP S017169-0001' - Codice CUP D47H20001210009 - Codice CIG ZC83B85961, eseguiti dalla società cooperativa FOR GARDEN a R.L. con sede a Sale Marasino (BS) in Via De Gasperi, n. 36, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale redatti dal Direttore dei lavori in data 04 Agosto 2023, con i quali si certifica che i lavori di che trattasi sono collaudabili e liquida all'impresa il credito residuo € 22.213,02 oltre i.v.a.

22% pari a € 4.886,86 per un totale di € 27.099,88, dando atto che la documentazione stessa è depositata presso l'ufficio tecnico comunale;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 comma 3, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla data di scadenza del medesimo termine;
4. di ammettere a pagamento il credito della società cooperativa FOR GARDEN a R.L. con sede a Sale Marasino (BS) in Via De Gasperi, n. 36, pari ad € 22.213,02 oltre i.v.a. 22% pari a € 4.886,86 per un totale di € 27.099,88, Cod. Fisc. e P.IVA 03164750170 su presentazione di regolare fattura elettronica con imputazione al capitolo n. 20810118-1 del Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 in corso, esercizio finanziario 2023, a denominazione "Manutenzione straordinaria strade di montagna", Missione 10 - Programma 5 "Viabilità ed infrastrutture stradali", Piano del Conti - codice voce 2.02.01.09.012 a denominazione "Infrastrutture stradali", finanziati:
 - per € 22.849,12 con Contributo CMSB - L.R. n. 31/2008; (Impegno n. 2023/453/2023/1)
 - per € 4.250,76 con Contributo BIM (Impegno n. 2023/454/2023/1);
5. di dare atto che:
 - il totale complessivo della somma spesa dal Comune di Sale Marasino sarà pari ad € 29.333,05;
 - l'economia di spesa tra la somma da quadro economico del progetto esecutivo approvato di € 29.919,51 e quella sostenuta di € 29.333,05 è pari ad € 586,46;
 - l'economia di spesa accertata tra la somma impegnata di € 22.217,71 e quella sostenuta, che si evince dallo STATO FINALE, di € 22.213,02 è pari a € 4,69 oltre iva 22%;
6. di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore in data 07.09.2010 delle nuove disposizioni per la tracciabilità dei pagamenti introdotte dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. e i. 1, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
7. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Laura Alberti)