



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	315
DATA	03/07/2026

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "DARFO BOARIO TERME - CAPO DI LAGO - ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME, ANNO 2023, CUP. G87H24001550003, CIG. B7944F90DB. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n° 354 del 05.12.2023 è stata destinata alla Comunità Montana di Valle Camonica la somma di 190.000,00 euro quale compartecipazione alle spese per il programma di manutenzione straordinaria della viabilità di interesse sovracomunale relativamente all'annualità 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2734 del 20.12.2023 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha impegnato in favore della Comunità Montana di Valle Camonica la somma di cui sopra, per l'annualità 2023;
- con deliberazione n. 111 del 07.06.2024 la Giunta Esecutiva approva il programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2023 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1687 del 06.08.2024 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha approvato il programma di cui sopra, per l'annualità 2023;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo datato marzo 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "DARFO BOARIO TERME - CAPO DI LAGO - ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME- ANNO 2023 – CUP. G87H24001550003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 01.04.2025 al n. 0003760, redatto dallo Studio TAU ENGINEERING S.R.L., in forza dell'incarico di cui alla determinazione n. 507 del 24.09.2024;

VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, per

l'esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, di cui al prot. n. 0005579, in data 19.05.2025;

VISTA la deliberazione n. 110 del 23.06.2025, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "DARFO BOARIO TERME-CAPO DI LAGO-ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME - ANNO 2023 - CUP. G87H24001550003 -, che prevede una spesa complessiva di Euro 100.500,00, di cui:

- € 68.582,57 per lavori,
- € 2.272,43 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 29.645,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2143 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.05.99.99.999 UEB 1005205;

DATO atto che la spesa derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 100.500,00, è finanziata per € 50.250,00 dal Comune di Darfo Boario Terme, per € 25.125,00 dall'Amministrazione Provinciale ed € 25.125,00 dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

VISTA e richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP n. 370 del 10.07.2025 con la quale si è proceduto ad attivare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "DARFO BOARIO TERME - CAPO DI LAGO - ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME, ANNO 2023, CUP. G87H24001550003, CIG FIGLIO: B7944F90DB, con l'operatore economico FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA 00629540980, per un importo complessivo di € 70.855,00 (euro settantamilaottococincquantacinque/00) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 68.582,57 per lavori ed € 2.272,43 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

VISTO il contratto Rep. 1251 del 09/09/2025 registrato al n. 45643 del 09/09/2025 Serie 1T;

VISTO che i lavori sono iniziati il 27.01.2026, per una durata pari a 45 giorni;

VISTA e richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP n. 205 del 30.04.2026 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante modificativa che prevede una spesa complessiva di Euro 100.500,00, di cui:

- € 69.597,78 per lavori,
- € 2.922,25 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 27.979,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO che i lavori sono stati prorogati di 45 giorni per interferenze di natura tecnica e di 10 giorni per la realizzazione dei lavori aggiuntivi di perizia;

CONSIDERATO che la scadenza definitiva del tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva definita al 07.05.2026;

VISTO che i lavori sono terminati il 06.05.2026;

VISTI gli atti del conto finale dei lavori in data 19.06.2026, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 24.06.2026 al n. 0008640, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo per lavori dell'intervento in nette € 72.520,03 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 24.06.2026 assunto al protocollo dell'Ente in data 24.06.2026 al n. 0008640, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 72.520,03;

DATO ATTO che non è stata corrisposta all'operatore economico TAU ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Ettore Ciccotti 3 Milano (MI) alcuna somma quale acconto sull'onorario per la progettazione e DL e che pertanto il credito dello stesso operatore economico corrisponde a:

- € 10.111,00 compresi contributi cassa e iva, per progettazione e DL,
- € 317,20 compresi contributi cassa e iva, per perizia suppletiva,

per un totale corrispondente ad € 10.428,20 compresi contributi cassa e iva;

CONSIDERATO che è stato corrisposto alla ditta FASANINI SRL il primo stato di avanzamento dei lavori, per una somma pari ad € 69.712,46 per lavori, di cui al certificato di pagamento n. 1 e che pertanto il credito netto della stessa è di € 2.807,57, oltre iva al 22% pari ad € 617,66, per un totale di € 3.425,23;

VERIFICATO che la Provincia di Brescia non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

VERIFICATO altresì che il Comune di Darfo ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana quota parte del finanziamento per un importo già liquidato pari a € 37.687,50;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito on line, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

VISTA l'attestazione di congruità con esito positivo del 11.06.2026 Protocollo n. 202603162BS00/3 ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 da parte della CASSA EDILE BRESCIA;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

D E T E R M I N A

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;
2. di dare atto che il quadro economico "a consuntivo" dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

art.16 DPR 207		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	defferenza perizia- contratto	CONTO FINALE/CALLAUDDO
	Importo lavori lordi	73 903,63 €	73 903,63 €	74 997,610 €	1 093,980 €	€ 74 997,61
	Ribasso contrattuale 7,20%	5 321,06 €	5 321,06 €	5 399,83 €	78,767 €	€ 5 399,83
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:					
a.1	Importo totale lavori escluso ribasso di gara	68 582,57 €	68 582,57 €	69 597,78 €	1 015,213 €	€ 69 597,78
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	2 272,43 €	2 272,43 €	2 922,250 €	649,820 €	€ 2 922,25
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	70 855,00 €	70 855,00 €	72 520,03 €	1 665,03 €	€ 72 520,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
b.01	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, collaudo statico	- €	- €	- €	- €	
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini	- €	- €	- €	- €	
b.03	Spese per assistenza archeologica agli scavi	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	€ -
b.04	Allacciamenti sottoservizi, ecc				- €	
b.05	Imprevisti e arrot.	1 028,80 €	1 028,80 €	146,960 €	881,84 €	€ -
b.06	Spese tecniche progettazione, relazione geologica e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc.	10 111,00 €	10 111,00 €	10 111,00 €	- €	€ 10 111,00
b.07	Spese tecniche per redazione perizia di variante (compreso oneri e IVA)			317,20 €	317,20 €	€ 317,20
b.08	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2%	1 417,10 €	1 417,10 €	1 450,40 €	33,30 €	€ 1 450,40
b.09	I.V.A 22% su opere	15 588,10 €	15 588,10 €	15 954,407 €	366,31 €	€ 15 954,41
b.10	Contributo ANAC-spese di gara	- €	- €	- €	- €	
b.11	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economiche, arrotondamenti			- €	- €	
	Sommano	29 645,00 €	29 645,00 €	27 979,97 €	1 665,03 €	€ 27 833,01
					- €	
	TOTALE:	100 500,00 €	100 500,00 €	100 500,00 €	0,00 €	€ 100 353,04

riscontrando quindi un'economia complessiva di € 146,96 rispetto all'importo progettuale originario (€ 100.500,00 – € 100.353,04);

- di liquidare e pagare alla ditta FASANINI SRL, la somma di € 2.807,57, oltre iva al 22% pari ad € 617,66, per un totale di € 3.425,23;
- di liquidare e pagare a TAU ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Ettore Ciccotti 3 Milano (MI) la somma di € 10.428,20 comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale totale onorario per la progettazione, direzione lavori, predisposizione di perizia suppletiva e contabilità delle opere in argomento;
- di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 13.853.43 (€ 3.425,23 + € 10.428,20) trova imputazione al cap. 2143 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;
- di provvedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
- di ridefinire in € 25.088,26 la quota di finanziamento a carico della Comunità Montana riscontrando un'economia di € 36.74;
- di ridefinire in € 25.088,26 la quota di finanziamento a carico della Provincia di Brescia riscontrando un'economia di € 36.74;
- di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità agli Uffici dell'Amministrazione Provinciale preposti alla verifica tecnico-amministrativa finale, richiedendo l'erogazione della quota di contributo pari a € 25.088,26 considerato che l'importo complessivo del cofinanziamento è stato ridefinito proporzionalmente all'importo finale dell'opera e che la Provincia di Brescia non ha corrisposto alla Comunità Montana alcuna somma quale acconto;
- di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità al Comune di Darfo Boario Terme, richiedendo l'erogazione

della quota di contributo pari a € 12.562.50 (*€ 50.250,00 quota totale – 37.687.50 quota già versata*), in riferimento agli artt. 3 e 4 del nuovo accordo tra i Comuni e la Comunità Montana per l'attuazione del programma di valorizzazione delle strade intervallive, intercomunali, sottoscritto in data 12.10.2022, dando atto che l'economia di € 73.48 verrà accantonata dalla Comunità Montana e utilizzata per finanziare i successivi piani annuali previsti nel programma di cui sopra;

11. di dare atto che la reimmersione nel possesso in favore del Comune di Darfo Boario Terme dell'infrastruttura viaria oggetto dei lavori in argomento si intende perfezionata con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al presente provvedimento che sarà contestualmente notificato allo stesso e che la responsabilità per custodia dell'opera oggetto del presente intervento compete all'ente comunale titolare della demanialità stradale a cui ha giovato il presente intervento dalla data di utilizzo anticipato della strada;
12. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 315 del 03/07/2026

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "DARFO BOARIO TERME - CAPO DI LAGO - ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME, ANNO 2023, CUP. G87H24001550003, CIG. B7944F90DB. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 06/07/2026

Il Direttore Generale

MARINO BERNARDI / InfoCert S.p.A.
