

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 12 DEL 14 FEBBRAIO 2022

**OGGETTO: INTERVENTO DI ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – PARCHEGGI IN VIA CARDUCCI AD ARTOGNE.
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL C.R.E. E DEL CONSEGUENTE Q.E.**

– CUP C41B20000740004 CIG 8869230023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e allegati;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 64 in data 06/08/2021 di approvazione del progetto esecutivo per “esecuzione di opere di urbanizzazione primaria – parcheggi in Via Carducci ad Artogne”, per un importo totale di €. 70.000,00;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Assetto del territorio n. 105 del 02/08/2021 in cui si accerta il contributo di €. 30.000,00 con DGR XI/4849 del 07/06/2021;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Assetto del territorio n. 185 del 24/12/2020 in cui si accerta la copertura della rimanente spesa di €. 40.000,00 mediante fondi propri comunali;

Vista la determinazione n. 126 in data 30/08/2021 di affidamento tramite affidamento diretto dei lavori in argomento dall'impresa Pe Geom. Renato & C. con sede in Pian Camuno (Bs) in Via Santa Giulia n. 63 – C.F. 02074650173/P.IVA 00681730982, in seguito ad un ribasso del 6,80 % da applicare all'importo a base di gara pari ad € 52.912,72 di cui € 50.235,54 per lavori a misura soggetti a ribasso e € 2.677,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il contratto d'appalto Rep. N. 652 in data 23/09/2021 registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 50617 in data 28/09/2021 – serie 1T – Brescia;

Visto il 1° Stato di Avanzamento, a tutto il 02/11/2021, redatto dal Geom. Adriano Moscardi in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito verso l'impresa pari ad € 33.600,00, al netto delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza e € 3.360,00 per I.V.A. al 10 % in quanto intervento di realizzazione opere di urbanizzazione primaria per un totale complessivo di €. 36.960,00 liquidato con la determinazione n. 158 in data 03/11/2021;

Considerato che in corso d'opera è emersa la necessità di realizzare lavori aggiuntivi che vanno a modificare, con atto di sottomissione allegato alla perizia stessa, l'importo originario di contratto per netti € 2.998,79 oltre ad iva di legge del 10% pari ad € 299,88 per un totale di € 3.298,67 a favore dell'impresa Pe Geom. Renato & C. con sede in Pian Camuno (BS) in Via Santa Giulia n. 63 -- C.F. 02074650173/P.IVA 00681730982 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.012, cap. 11892/10000 “realizzazione parcheggi di via Carducci”, del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 02/12/2021 di approvazione perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per intervento di esecuzione opere di urbanizzazione primaria – parcheggi in via Carducci ad Artogne;

Visto il nuovo quadro economico conseguente all'approvazione della variante, che risulta essere il seguente :

	Q.E. esecutivo	Q.E. contratto	Q.E. variante
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 52.912,72		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 50.235,54	€ 50.235,54	€ 53.453,12
A detrarre ribasso offerto in sede di gara pari al 6,80%		-€ 3.416,02	-€ 3.634,81
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 46.819,52	€ 49.818,31
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.677,18	€ 2.677,18	€ 2.677,18
IMPORTO CONTRATTO		€ 49.496,70	€ 52.495,49
Somme a Disposizione Amministrazione			
PER RILIEVI DELLE AREE COMPRESA CASSA E IVA	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 1.890,00
PER SPESE TECNICHE QUOTA R.U.P. EX-ART. 113 D.LGS 50/2016 (2%)	€ 1.058,25	€ 1.058,25	€ 1.058,25
PER CONTRIBUTO GARA ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
PER IVA E ALTRE IMPOSTE (iva 10%)	€ 5.291,27	€ 4.949,67	€ 5.249,55
PER PROGETTAZIONE E D.L. CEMENTI ARMATI (compresa Iva e Cassa)	€ 3.537,86	€ 3.537,86	€ 3.537,85
PER COLLAUDO CEMENTI ARMATI (compresa Iva e Cassa)	€ 634,40	€ 634,40	€ 634,40
PER RELAZIONE GEOLOGICA (compresa Iva e cassa)	€ 497,76	€ 497,76	€ 497,76
PER ROGITO ATTO NOTARILE ACQUISIZIONE AREE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.606,70
PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO	€ 1.147,74	€ 7.883,61	€ -
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.087,28	€ 20.503,30	€ 17.504,51
IMPORTO TOTALE	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

Verificata la disponibilità finanziaria

- classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.012, cap. 11892/10000 "realizzazione parcheggi di via Carducci" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2022, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Adriano Moscardi in data 16 /12/2021;

Visto l'avviso ai creditori redatto ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e la relativa attestazione comprovante

l'affissione all'Albo On-line dal giorno 29/12/2021 al 13 /01/2022 ;

Vista la dichiarazione, a firma dell'Ing. Diego Macario progettista e direttore lavori per le opere strutturali quale componente dello studio Dinamo s.r.l., giusta determinazione n. 108 del 02/08/2021, di fine lavori strutturali ai sensi delle NTC 2018 e art. 65 del DPR N. 380/2001 depositata in data 03/12/2021 prot. n. 11745 tramite sportello telematico;

Visto il certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato a firma del collaudatore Ing. Simone Martinelli , giusta determinazione n. 109 del 02/08/2021, consegnato in data 07/12/2021 prot. 11881 all' ufficio tecnico comunale;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, riguardante il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa contrattuale complessiva di € 52.495,42 compresi oneri per la sicurezza e un importo, come risultante dal conto finale, a debito , verso l' impresa di € 18.895,42, oltre l'VA al 10% pari ad €. 1.889,54 per una totale complessivo di €. 20.784 ,96;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DU RC), depositato in Comune e rilasciato dall' INAIL 31417340 - INPS - Cassa Edile dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P. R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m. i.;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile precedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*";

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2022;

Attestata la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 13 del 12 Settembre 2017 di nomina della Dott.ssa Bonicelli Barbara a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il conto finale dei lavori, in certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori geom. Adriano Moscardi e sottoscritto senza riserve da parte dell'impresa dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa Pe geom. Renato & C. con sede in Pian Camuno (BS) via Santa Giulia n. 63 – c.f. 02074650173 – p.iva 00681730982 pari ad €. 18.895,42 oltre iva al 10% pari a €. 1.889.54 per un totale complessivo di €. 20.784,96 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

2. **di liquidare** all'impresa Pe geom. Renato & C. con sede in Pian Camuno (BS) via Santa Giulia n. 63 – c.f. 02074650173 – p.iva 00681730982 €. 18.895,42 per opere ed oneri della sicurezza, oltre iva al 10% pari a €.

1.889,54 per un totale complessivo di €. 20.784,96 dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile , alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.012, cap. 11892/10000 “realizzazione parcheggi di via Carducci” del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2022;

3. **di dare atto** che la spesa complessiva dell’opera è uguale ad € 70.000,00, pari a quanto stanziato con la variante approvata;

4. **di svincolare** con il presente atto la cauzione definitiva e la polizza a copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione presentata dall’impresa Pe geom. Renato & C. con sede in Pian Camuno (BS) via Santa Giulia n. 63 – c.f. 02074650173 – p.iva 00681730982;

5. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento della relativa fattura, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;

6. **di dare atto** che il quadro economico dell’intervento a seguito della redazione della contabilità finale è il seguente:

	Q.E. esecutivo	Q.E. contratto	Q.E. variante	Q.E. sal finale
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 52.912,72			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 50.235,54	€ 50.235,54	€ 53.453,12	€ 53.452,96
A detrarre ribasso offerto in sede di gara pari al 6,80%		-€ 3.416,02	-€ 3.634,81	-€ 3.634,80
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 46.819,52	€ 49.818,31	€ 49.818,16
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.677,18	€ 2.677,18	€ 2.677,18	€ 2.677,26
IMPORTO CONTRATTO		€ 49.496,70	€ 52.495,49	€ 52.495,42
Somme a Disposizione Amministrazione				
PER RILIEVI DELLE AREE COMPRESA CASSA E IVA	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 1.890,00
PER SPESE TECNICHE QUOTA R.U.P. EX-ART. 113 D.LGS 50/2016 (2%)	€ 1.058,25	€ 1.058,25	€ 1.058,25	€ 1.058,25
PER CONTRIBUTO GARA ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
PER IVA E ALTRE IMPOSTE (iva 10%)	€ 5.291,27	€ 4.949,67	€ 5.249,55	€ 5.249,54
PER PROGETTAZIONE E D.L. CEMENTI ARMATI (compresa Iva e Cassa)	€ 3.537,86	€ 3.537,86	€ 3.537,85	€ 3.537,85
PER COLLAUDO CEMENTI ARMATI (compresa Iva e Cassa)	€ 634,40	€ 634,40	€ 634,40	€ 634,40
PER RELAZIONE GEOLOGICA (compresa Iva e cassa)	€ 497,76	€ 497,76	€ 497,76	€ 497,76
PER ROGITO ATTO NOTARILE ACQUISIZIONE AREE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.606,70	€ 4.606,78
PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO	€ 1.147,74	€ 7.883,61	€ -	€ -
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.087,28	€ 20.503,30	€ 17.504,51	€ 17.504,58

IMPORTO TOTALE

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

7. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo incentivi al personale") per l'importo complessivo al lordo di oneri riflessi ed irap di € 1.058,25;

8. **di dare e prendere atto** che – essendo stati individuati i dipendenti ed assegnate agli stessi le rispettive funzioni tecniche, - vengono formalmente "destinate al fondo" le risorse stanziare in bilancio e quindi vengono impegnate le risorse a valere sull'impegno tecnico 2021/607/2 per l'importo complessivo di € 846,60 compresi i relativi oneri contributivi ed erariali;

9. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, per l'importo complessivo di € 211,65;

10. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l'importo di € 846,60 previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.

11. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.99.999 "Altre entrate correnti n.a.c.". (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l'importo di € 211,65 previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.

12. **di dare e prendere atto** che il principio contabile prevede che: "...La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale..." e trova copertura finanziaria nell'accertamento di entrata;

13. **di stabilire** che l'importo rendicontabile, relativo alle opere in argomento, ammonta ad € 70.000,00 . Tale importo trova parziale copertura finanziaria con finanziamento L.R. n. 9 del 04/05/2020 "Interventi per la ripresa economica Covid 19" fondi Regionali come da DGR n. XI/4849 del 07 giugno 2021 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni che stanziare € 30.000,00 accertato con determina n. 105 in data 02/08/2021 e con imputazione al bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011 classifica 4.02.01, piano finanziario 4.02.01.02.001, cap. 3414/2 accertamento n. 2021/239 mentre la rimanente quota di € 40.000,00 viene finanziata dal Comune con fondi propri come da determinazione n. 185 del 24/12/2020;

14. **di dare e prendere atto** che tale importo è pari a quello stanziato per il progetto approvato con la relativa variante;


15. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

16. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

17. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;


18. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Addì, 14 febbraio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni


Addì, 14 febbraio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	IMPORTO	IMPEGNI
10.05.2.02	2.02.01.09.012	2021/2023	11892/10000	€ 20.784,96	Totale saldo Impresa Pe
				17.486,37	2021/607/1
				3.298,59	2021/827
10.05.2.02	2.02.01.09.012	2021/2023	11892/10000	€ 846,60	2021/607/3
10.05.2.02	2.02.01.09.012	2021/2023	11892/10000	€ 211,65	2021/607/4
3.05.99.00	3.05.99.02.001	2021/2023	E 1418	€ 846,60	2022/35
3.05.99.00	3.05.99.99.999	2021/2023	E 113	€ 211,65	2022/36

Addì, 03/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì, - 4 MAR 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Barbara Bonicelli', written over a large, loopy flourish.

