

Numero	Nome Attivita'	Durata	Inizio	Fine	Milestone	Predecessori	Nomi Risorse	Avanzamento	Importo	
1	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	4	06/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	No		0,00%		0
2	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
3	Apposizione segnaletica stradale provvisoria	1	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
4	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	1	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
5	Montaggio bagni chimici e baracche	1	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
6	OPERE STRADALI	7	10/05/2024	10/05/2024	16/05/2024	No		0,00%		0
7	Cordoli marciapiedi e canalette	1	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	No		0,00%	0,0065,105,225	
8	Demolizione massicciata stradale	1	11/05/2024	11/05/2024	11/05/2024	No		0,00%	0,0065,105,225	
9	Pavimentazione in basole	1	12/05/2024	12/05/2024	12/05/2024	No		0,00%	0,0065,105,225	
10	Posa in opera di conglomerato bituminoso	1	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	No		0,00%	0,0065,105,225	
11	Segnaletica orizzontale stradale	1	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	No		0,00%	0,0065,105,225	
12	Taglio massicciata stradale	1	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	No		0,00%	0,0065,105,225	
13	Taglio di alberi, arbusti e simili	1	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	No		0,00%	0,0065,105,225	
14	SEDE STRADALE	8	17/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	No		0,00%		0
15	Scavi a sezione obbligata a macchina	1	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
16	Scavi di sbancamento a macchina	1	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
17	Rilevato a macchina	1	19/05/2024	19/05/2024	19/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
18	Rinterro a macchina	1	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
19	Compattazione del terreno a macchina	1	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
20	Formazione di sottofondo	1	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
21	Formazione di strati di fondazione in misto granulometrico	1	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
22	Formazione di strato di base	1	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
23	OPERE URBANIZZAZIONE - COMPLETAMENTO E MODIFICA OPERE ESI	7	25/05/2024	25/05/2024	31/05/2024	No		0,00%		0
24	Rete idrica e teleriscaldamento - Posa tubazioni in acciaio saldato pe	2	25/05/2024	25/05/2024	26/05/2024	No	Nuova impresa	0,00%	0,0065,105,225	
25	Rete telefonica - Fissaggio cavi e centraline sui prospetti	2	26/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	No	Nuova impresa	0,00%	0,0065,105,225	
26	Posa pozzetti prefabbricati	2	27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	No	Nuova impresa	0,00%	0,0065,105,225	
27	Installazione di pali per l'illuminazione	2	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	No	Nuova impresa	0,00%	0,0065,105,225	
28	Posa in opera di armatura di illuminazione stradale	2	29/05/2024	29/05/2024	30/05/2024	No	Nuova impresa	0,00%	0,0065,105,225	
29	Posa tubazioni corrugate per illuminazione e drenaggi	2	30/05/2024	30/05/2024	31/05/2024	No	Nuova impresa	0,00%	0,0065,105,225	
30	ARREDO URBANO	6	31/05/2024	31/05/2024	05/06/2024	No		0,00%		0
31	Sistemazione aree a verde	5	31/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	No		0,00%	0,0065,105,225	
32	Cordoli marciapiedi e canalette	5	01/06/2024	01/06/2024	05/06/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
33	RIPRISTINO SEDE STRADALE	9	07/06/2024	07/06/2024	15/06/2024	No		0,00%		0
34	Posa in opera di conglomerato bituminoso	5	07/06/2024	07/06/2024	11/06/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
35	Finitura manto stradale	5	08/06/2024	08/06/2024	12/06/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
36	Cordoli marciapiedi e zanelle	5	09/06/2024	09/06/2024	13/06/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
37	Verniciatura segnaletica orizzontale stradale	4	10/06/2024	10/06/2024	13/06/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
38	Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale	2	14/06/2024	14/06/2024	15/06/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
39	RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE	3	22/06/2024	22/06/2024	24/06/2024	No		0,00%		0
40	Smontaggio bagni chimici e baracche	1	22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
41	Smontaggio impianto elettrico di cantiere	1	23/06/2024	23/06/2024	23/06/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	
42	Smontaggio recinzione cantiere	1	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	No	Impresa esecutrice	0,00%	0,0065,105,225	