



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 141 DEL 22/12/2023

Oggetto :

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE CUP F81B21010040006 - CIG 9868628972

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 03.04.2023, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio provvisorio 2023 - Applicazione avanzo vincolato presunto per il finanziamento dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cedegolo e dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo installato sulla copertura della palestra comunale";
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 11.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario ed il Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 11.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento delle stesse;
- RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022 ed aggiornato con deliberazione n. 90 del 30.12.2022;
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Urbanistica e LL.PP. il macroaggregato 17012.02 capitolo di P.E.G. 0105 del bilancio di previsione 2023/2025 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- PRESO ATTO che Regione Lombardia ha proposto una misura di incentivazione rivolta agli Enti Locali del territorio regionale denominata "Bando AxEL" con lo scopo di diffondere un consumo più efficiente dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel luogo stesso in cui è prodotta, riducendo i costi per le Amministrazioni nonché le emissioni inquinanti, attraverso il finanziamento dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo integrati con impianti a fonti energetiche rinnovabili (impianti fotovoltaici) preesistenti o di nuova installazione;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22.02.2021 ad oggetto "Atto di indirizzo per la partecipazione al Bando AxEL, di cui al decreto regionale n. 15334 del 04.12.2020, relativo all'assegnazione di contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali", con la quale è stato deliberato di inoltrare domanda di contributo a valere sul Bando sopracitato per l'intervento di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico integrato con un sistema di accumulo da realizzarsi sulla copertura della palestra comunale, adibito ad alimentare i consumi della palestra stessa, dell'Istituto comprensivo e del Municipio;
- DATO ATTO che con Decreto del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province

autonome n. 12910 del 29.09.2021 ad oggetto “Rifinanziamento Bando AxEL assegnazione risorse alle domande di cui all’allegato 3 al decreto 6297/2021” è stata finanziata la domanda del Comune di Cedegolo;

- TENUTO CONTO pertanto che il Comune di Cedegolo intende procedere alla realizzazione dell’intervento di “Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo sulla copertura della palestra comunale ed alimentante gli edifici Palestra - Scuola - Municipio”;
- RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 146 del 16.12.2021 di all’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori al dott. ing. Giorgio Gottardi;
- PRESO ATTO che, durante le fasi iniziali della progettazione, sono emerse alcune criticità relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico alimentate più edifici dislocati in posizione diverse, sia rispetto a quanto individuato nella scheda di progetto allegata alla richiesta di adesione al bando AxEL, (Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per Enti Locali) del 23.02.2021 e sia rispetto a quanto stabilito dal Bando stesso, nonché alcune difficoltà realizzative della rete di distribuzione dell’energia prodotta;
- VERIFICATO che, a seguito di alcuni confronti con i referenti di Regione Lombardia del Bando sopracitato, l’unica strada percorribile affinché i requisiti richiesti dal Bando vengano rispettati è quella della realizzazione di un unico impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra comunale ed alimentate solamente i consumi dell’edificio stesso;
- DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27.04.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo installato sulla copertura della palestra comunale dal quale risulta che per l’esecuzione dell’opera si rende necessaria una spesa complessiva di € 57.470,00;
- RICHIAMATO l’atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 47 del 14.06.2023, con il quale è stata affidata alla ditta Sole s.r.l. l’esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di € 38.277,50, comprensivo di € 7.500,00 quali oneri per la sicurezza, a seguito del ribasso del 5,30% sull’importo a base d’asta;
- CONSIDERATO che in data 18.12.2023 prot. n. 7128 è stata consegnata la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione delle opere dai quali si evidenzia che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle somministrazioni è pari ad € 38.277,50, compresi oneri per la sicurezza;

DATO ATTO	che il direttore lavori, con certificato di regolare esecuzione, certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 38.277,50 oltre IVA 22% prevista di legge, per un totale di € 42.105,25;
ESAMINATE	le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato finale e certificato di regolare esecuzione e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;
CONSIDERATO	inoltre che non si è reso necessario pubblicare l'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
CONSIDERATO	che è stata verificata la regolarità contributiva delle ditte mediante DURC agli atti;
DATO ATTO	che non risultano pervenute cessioni di credito;
ACCERTATA	la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO	il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO	il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO	l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO	il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
VISTA	la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital" (Decreto Semplificazioni);
VISTO	il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
DATO ATTO	che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

- di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa ai lavori di "Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo installato sulla copertura della palestra comunale" CUP F81B21010040006 - CIG 9868628972:
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - stato finale dei lavori;
 - relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;predisposta dal Direttore Lavori in data 18.12.2023, comportanti una spesa complessiva di € 38.277,50, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 42.105,25;
- di dare atto che il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

	ESECUTIVO	APPALTO	CRE	DIFFERENZA
Lavori	€ 32.500,00	€ 30.777,50	€ 30.777,50	€ -
Oneri per la sicurezza	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
Lavori a base d'asta	€ 40.000,00	€ 38.277,50	€ 38.277,50	€ -
IVA sui lavori 10%	€ 4.000,00	€ 3.827,75	€ 3.827,75	€ -
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza)	€ 5.769,23	€ 5.769,23	€ 5.769,23	€ -
Cassa ingegneri	€ 230,77	€ 230,77	€ 230,77	€ -
IVA su spese tecniche e cassa 22%	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ -
Spese per allacciamenti a servizi pubblici	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 122,00	-€ 1.878,00
spese per pubblicizzazione contributo assegnato	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	-€ 150,00
imprevisti comprensivi di IVA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 35,00	-€ 3.965,00
Economie da ribasso (5,30%)		€ 1.894,75	€ 0,00	-€ 1.894,75
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 17.470,00	€ 19.192,50	€ 11.304,75	-€ 7.887,75
TOTALE INTERVENTO	€ 57.470,00	€ 57.470,00	€ 49.582,25	-€ 7.887,75

- di liquidare, a favore della ditta SOLE S.R.L., la somma complessiva di € 42.105,25 IVA 10% inclusa, la cui spesa trova imputazione al macroaggregato 17012.02 capitolo di PEG 0105 del bilancio 2023, che presenta adeguata disponibilità;
- di rilevare un'economia di spesa pari ad € 7.887,75 derivanti dal ribasso d'asta, dal mancato utilizzo di imprevisti, dal costo di allacciamento ai pubblici servizi e ad alle spese di predisposizione targa che è stata realizzata dalla ditta esecutrice;
- di dare atto che con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione viene svincolata la garanzia fideiussoria definitiva rilasciata da Zurich Insurance plc n. PC03XHT5 del 22.06.2023;

6. di dare atto che l'opera risulta finanziata con avanzo di amministrazione, di cui € 6.158,00 avanzo vincolato da leggi ed € 43.992,00 avanzo vincolato da trasferimenti da parte di Regione Lombardia a valere sul bando denominato AXEL;
7. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio delle relative fatture;
8. di dare atto che il CIG assegnato è 9868628972. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
9. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
10. di dare valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante la piattaforma telematica ARIA-SINTEL ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
11. di dare atto che l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all'Albo On-line;
14. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo On-line;
15. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza, alla ditta SOLE S.R.L. con sede in Via Faede n. 1 a Esine (BS) ed al direttore Lavori ing. Giorgio Gottardi con sede in Via G. Leopardi n. 156 a Corteno Golgi (BS).

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1111031798	2023	17012.02.0105	REALIZZAZIONE IMPIANTI A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) A COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE	42.105,25
1111032174	2023	17012.02.0105	REALIZZAZIONE IMPIANTI A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) A COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE	-7.737,75
1111032174	2023	17012.02.0105	REALIZZAZIONE IMPIANTI A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) A COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE	-150,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 22/12/2023

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 22/12/2023

Il Responsabile Del Servizio
Geom. Giovanna Pelloli