

OPERE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

**INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA
CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE'
(CODICE CUP I17H20000850002 - CIG 83581958B4)**

<u>R.U.P.:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Direzione lavori:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Esecutore:</u>	Ditta Coatti Impresit S.r.l. con sede in Via Trieste n. 41 a Vione (BS)
<u>Atto di affidamento:</u>	Ordine di servizio in data 26.06.2020
<u>Approvazione:</u>	Perizia giustificativa del 04.07.2020 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 11.07.2020
<u>Importo:</u>	Importo complessivo lavori € 79.980,15 oltre IVA 22%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 26.06.2020;

ORDINE DI SERVIZIO: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 26.06.2020 per l'ammontare di € 79.980,15 oltre IVA 22%;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA: redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 04.07.2020 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 11.07.2020;

IMPORTO LAVORI:

Importo lavori al netto del ribasso (2,20%)	€ 77.090,34
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.889,81
Importo netto lavori	€ 79.980,15
IVA 22%	€ 17.595,63
Arrotondamenti e ribasso	€ 2.424,22
Totale complessivo	€ 100.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI: a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati assegnati alla Ditta Coatti Impresit S.r.l. con sede in Via Trieste n. 41 a Vione (BS), C.F. e P.I. 02886430988, come risulta dall'ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

CAUZIONE: non è stata richiesta la produzione di cauzione definitiva;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 26.06.2020 e dovevano essere ultimati entro 45 giorni, quindi entro il 10.08.2020, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori furono sospesi con verbale in data 05.08.2020 e ripresi con verbale in data 24.08.2020, per complessivi giorni 18;

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: per effetto della sospensione, il tempo utile è stato protratto di giorni 18 e quindi a tutto il 29.08.2020.

VARIANTI: durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni di pericolosità verificate direttamente in sito, si è reso necessario apportare, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, delle modifiche alle quantità delle lavorazioni previste in progetto, il tutto contenuto nei limiti della somma autorizzata;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati completamente ultimati in data 29.08.2020 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in pari data;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori;

ASSICURAZIONE OPERAI: la Ditta Coatti Impresit S.r.l. risulta assicurata presso l'INAIL di Breno con posizione n. 14514832/43;

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 10.09.2020 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 79.947,65 per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per la Ditta in € 79.947,65 oltre IVA 22%;

CESSIONI DI CREDITO: risulta che la Ditta non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RAFFRONTO TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 13.07.2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 100.000,00

Somma impegnata	€ 100.000,00
Somma spesa	
1) Importo stato finale dei lavori	€ 79.947,65
2) IVA 22%	€ 17.588,48
Totale somma spesa	€ 97.536,13
Differenza	- € 2.463,87

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016, dovrà avvenire entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: la perizia giustificativa è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ed i lavori sono stati diretti dal medesimo;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: la Ditta Coatti Impresit S.r.l. è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line del

07.07.2020 (numero protocollo INPS_21874128 valido fino al 04.11.2020).

Vione, lì 10.09.2020



IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.
Ing. Testini Mauro