

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 116 DEL 23/08/2023

OGGETTO: Bando “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici” – Progetto “Riqualificazione e valorizzazione del centro storico della frazione di Piazze e copertura dell’area destinata a sagre di paese”.

APPROVAZIONE SAL FINALE, DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ADEGUAMENTO PREZZI, RELAZIONE DELLA DL SUL CONTO FINALE, CRE E RELAZIONE TECNICA CON RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SPESE ACCLARANTE I RAPPORTI FINANZIARI TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI ARTOGNE.

CUP C43D21001470006 - CIG 9234129450

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24 febbraio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24 febbraio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e allegati
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell’Area Assetto del Territorio
- con Decreto Sindacale n. 12 del 05 ottobre 2022 il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli ha nominato Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo il Dott. Jacopo Baraldi

Premesso che:

- con decreto della Regione Lombardia n. 248 del 15 gennaio 2021 è stato approvato il bando “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici”;
- con determinazione n. 21 del 25/02/2021 del Servizio Assetto del Territorio è affidato l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica per le opere di riqualificazione urbana del centro storico della frazione di Piazze all’Arch. Mauro Fontana;
- con delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 04/03/2021 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento integrato “Piazze: una comunità tra pascoli e montagne - riqualificazione dell’antico borgo” per un importo complessivo di € 500.000,00
- con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 04/03/2021 è stata approvata la Partecipazione al bando di Regione Lombardia – D.G. Territorio e Protezione Civile . per “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici” ai sensi del D.d.u.o. 15/01/2021 n. 248. Candidatura dell’intervento “Piazze: una comunità tra pascoli e montagne - riqualificazione dell’antico borgo”. Trasmissione della richiesta di contributo a Regione Lombardia.
- con Delibera di Giunta Regionale del 18/10/2021 n. XI/5403 sono stati aggiornati i criteri inerenti al bando in argomento;
- con Decreto D.d.u.o. del 02/11/2021 n. 14716 la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia ha approvato la graduatoria delle domande ammesse tra le quali risulta inserita quella del Comune di Artogne – Allegato A – ID 2729372 per il contributo complessivo di € 445.000,00;

Visto:

- la comunicazione prot. n. 10658 del 04/11/2021 pervenuta da parte di Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e protezione civile, urbanistica e assetto del territorio con cui viene trasmesso il D.d.u.o. n. 14716 del 02/11/2021 che, all’allegato B, elenca tra i progetti finanziati anche il progetto in

argomento con un contributo di €. 445.000,00;

- il modello di dichiarazione di accettazione del contributo regionale trasmesso attraverso la piattaforma "Bandi On line" in data 24/11/2021 secondo quanto previsto all'allegato "F" del Bando – Linee Guida di Rendicontazione. In cui il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli dichiara di accettare il contributo di €. 445.000,00 (iva compresa) a fronte di un costo complessivo di €. 500.000,00 (iva compresa). Allo stesso tempo richiede l'erogazione della prima trince di contributo, a titolo di acconto, pari al 40% del contributo concesso;

Richiamata la determina di accertamento del contributo ed a contrarre del servizio assetto del territorio n. 165 del 24 novembre 2021 per il servizio di progettazione e D.L. ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e della Legge n. 120/2020 art. 1 comma 3 per gli "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici" – Progetto "Piazze: una comunità tra pascoli e montagne – riqualificazione dell'antico borgo";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6383 in data 16/05/2022 in cui viene prorogato il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori al 28/02/2023 ed il termine per la presentazione del CRE al 28/02/2024;

Vista la determinazione n. 42 del 01/06/2022 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riqualificazione e valorizzazione del centro storico della frazione di Piazze e copertura dell'area destinata a sagre di paese" all'impresa M.F.G. Montaggi e Forniture Generali s.r.l. a seguito del ribasso di gara del 8,38%;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 28/09/2022 di approvazione del progetto di variante tecnica senza aumento di spesa per la "riqualificazione e valorizzazione del centro storico della frazione di piazze e copertura dell'area destinata a sagre di paese";

Visto il contratto d'appalto redatto in data 18/07/2022 Rep. N. 657 registrato on-line al n. 40321 serie 1T in data 26/07/2022;

Vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2022 prot. n. GE/2022/0009302 con la quale l'impresa M.F.G. Montaggi e Forniture Generali s.r.l., con sede in via Corso Lepetit n. 43 – DARFO BOARIO TERME (BS) – P. IVA 00647780980 e C.F. 01683080178, richiede l'erogazione dell'anticipazione del 30 % dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente;

Richiamato l'articolo 207, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, secondo cui, per le procedure avviate alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Richiamato l'articolo 3, comma 4, della legge n.15/2022 di conversione del decreto-legge n. 228/2021 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'articolo 207, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti previsti dalla norma.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 19 in data 24/02/2023 di approvazione della seconda variante tecnica senza aumento di spesa per la "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI PIAZZE E COPERTURA DELL'AREA DESTINATA A SAGRE DI PAESE";

Visto il 1 Stato di Avanzamento, per lavori a tutto il 03/03/2023, redatto dall'ing. Luca Vitali in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito verso l'impresa pari ad € 146.281,26, al netto delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza e € 14.628,13 per I.V.A. al 10 %;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 19 in data 24/02/2023 di approvazione della seconda variante tecnica senza aumento di spesa per la "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI PIAZZE E COPERTURA DELL'AREA DESTINATA A SAGRE DI PAESE";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 in data 03/05/2023 di approvazione della terza variante tecnica senza aumento di spesa per la "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI PIAZZE E COPERTURA DELL'AREA DESTINATA A SAGRE DI PAESE";

Vista la determinazione n. 51 in data 11/05/2023 che, tra l'altro, modifica il quadro economico come di seguito riportato :

	Q.E. PROG.	Q.E. AGGIUD.	Q.E. 3^ VAR.	Q.E. det. 51/2023
LAVORI				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 8,38%		-€ 31.844,00	-€ 31.844,00	-€ 31.844,00
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 348.156,00	€ 348.156,00	€ 348.156,00
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 390.000,00	€ 358.156,00	€ 358.156,00	€ 358.156,00
Somme a Disposizione Ammin. (S.D.)				
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 39.000,00	€ 35.815,60	€ 35.815,60	€ 35.815,60
Spese tecniche inclusa relazione geologica	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00
Oneri previdenziali	€ 1.432,00	€ 1.432,00	€ 1.432,00	€ 1.432,00
Iva su spese tecniche	€ 8.191,04	€ 8.191,04	€ 8.191,04	€ 8.191,04
Validazione progetto (compr. Cassa e iva)	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianto elettrico -illuminotecnico (compr. Cassa e iva)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Collaudo (comp. IVA e cassa)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
spese per informazione e pubblicità	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
spese per la costituzione di polizze fidejussorie	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
spese per spostamento tubazione metano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,74
spese per incentivo ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.176,00	€ 7.176,00
imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.576,96	€ 45.396,36	€ 46.720,36	€ 46.823,62
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile		€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 113 d.lgs. 50/16		€ 624,00	€ 624,00	€ 624,00
Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC		€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 110.000,00	€ 141.844,00	€ 141.844,00	€ 141.844,00
IMPORTO TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Vitali in data 22/05/2023 ed approvato dal RUP;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Vitali in data 30/05/2023 e pervenuto al protocollo comunale in data 01/06/2023 prot. n. GE/2023/0004909;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 6961 del 02/08/2023, riguardante lo stato finale dei lavori redatto in data 29/06/2023 composto dai seguenti elaborati contabili :

- Libretto delle Misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori a tutto il 30/05/2023;
- Stato avanzamento lavori dal 01/01/2023 alla fine lavori, con applicazione prezzi di contratto;
- Stato avanzamento lavori dal 01/01/2023 alla fine lavori con adeguamento prezzi;

La relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di cui in oggetto completa di adeguamento prezzi ai sensi della vigente normativa legge n. 197/2022 e s.m.i;

Visto l'avviso ai creditori pubblicato in data 01/06/2023 prot. n. 4913 affisso all'albo on-line dal 01/06/2023 sino a tutto il 16/06/2023 al n. 0000313/2023;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. GE/2023/0006961 del 02/08/2023, riguardante il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa complessiva per lavori e oneri per la sicurezza di € 358.149,58 e un importo di €. 17.490,01 per adeguamento prezzi ai sensi della legge n. 197/2022 per un totale progressivo di €. 375.639,59, come risultante dal conto finale, a debito, verso l'impresa di € 121.911,53, oltre IVA al 10 % pari ad €. 12.191,15 per un totale complessivo di €. 134.102,68;

Vista la relazione tecnica e di rendicontazione finale delle spese acclarante i rapporti finanziari tra regione Lombardia e Comune di Artogne, ove sono riassunti i lavori eseguiti, le tempistiche e gli importi impegnati, redatta in data 21/08/2023 dal R.U.P. e che viene allegata alla presente per essere approvata e farne parte integrante;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall'INPS 36657637 - INAIL - Cassa Edile dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

Verificata la disponibilità finanziaria in, classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.99.999, cap. 11917/20 "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI PIAZZE" del bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, annualità 2023, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2023;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità

D E T E R M I N A

- 1) **di approvare** le premesse e la narrativa del presente atto che ne formano parte sostanziale ed integrante;
- 2) **di approvare** il conto finale dei lavori, il conteggio di adeguamento prezzi, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto senza riserva dalla impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa M.F.G. Montaggi e Forniture Generali S.r.l. (P.IVA 00647780980 - C.F. 01683080178) con sede legale in Darfo B. T. (BS) in via Corso Lepetit n. 43, pari ad € 104.421,52 per opere ed oneri della sicurezza ed €. 17.490,01 per adeguamento prezzi per un totale di €. 121.911,53, oltre I.V.A. al 10 % pari ad € 12.191,15 per un totale complessivo di €. 134.102,68;
- 3) **di riconoscere e liquidare** all'impresa M.F.G. Montaggi e Forniture Generali S.r.l. (P.IVA 00647780980 - C.F. 01683080178) con sede legale in Darfo B. T. (BS) in via Corso Lepetit n. 43, quanto risultante dal conto finale e dal CRE, per un importo di € 121.911,53, oltre I.V.A. al 10 % di € 12.191,15, pari ad una somma di € 134.102,68;
- 4) **di dare atto che** l'importo oggetto della liquidazione con il presente atto trova copertura finanziaria alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.99.999, cap. 11917/20 "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI PIAZZE" del bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, annualità 2023 (prenotazioni n. 2022/191 € 267.000,00 e n.2022/292 € 188.592,00 di cui alla determina n. 42 del 01/06/2022);
- 5) **di svincolare** con il presente atto la cauzione definitiva e la polizza Copertura Assicurativa per Danni di esecuzione, per Responsabilità Civile Terzi e Garanzia manutenzione presentata dalla ditta in sede di stipula contratto d'appalto;
- 6) **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento della relativa fattura, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;
- 7) **di approvare** il quadro economico finale dell'intervento che risulta essere il seguente:

	Q.E. PROG.	Q.E. AGGIUD.	Q.E. DET. 51/2023	Q.E. CRE
LAVORI				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 379.992,99
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 8,38%		-€ 31.844,00	-€ 31.844,00	-€ 31.843,41
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 348.156,00	€ 348.156,00	€ 348.149,58
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 390.000,00	€ 358.156,00	€ 358.156,00	€ 358.149,58
Incremento prezzi legge n. 197/2022				€ 19.089,73
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 8,38%				-€ 1.599,72
Importo revisionale al netto del ribasso 8,38%				€ 17.490,01
IMPORTO TOTALE LAVORI + REVISIONE PREZZI				€ 375.639,59
Somme a Disposizione Ammin. (S.D.)				
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 39.000,00	€ 35.815,60	€ 35.815,60	€ 37.563,96

Spese tecniche inclusa relazione geologica	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00
Oneri previdenziali	€ 1.432,00	€ 1.432,00	€ 1.432,00	€ 1.432,00
Iva su spese tecniche	€ 8.191,04	€ 8.191,04	€ 8.191,04	€ 8.191,04
Validazione progetto (compr. Cassa e iva)	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianto elettrico -illuminotecnico (compr. Cassa e iva)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Collaudo (comp. IVA e cassa)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
spese per informazione e pubblicità	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 73,20
spese per la costituzione di polizze fidejussorie	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
spese per spostamento tubazione metano	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,74	€ 196,74
spese per incentivo ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.176,00	€ 7.176,00
imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.576,96	€ 45.396,36	€ 46.823,62	€ 30.218,47
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile		€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 113 d.lgs. 50/16		€ 624,00	€ 624,00	€ 624,00
Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC		€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 110.000,00	€ 141.844,00	€ 141.844,00	€ 124.360,41
IMPORTO TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

8) **di dare atto** che l'importo in liquidazione è finanziato mediante capitolo in entrata per:

classifica 118/2011	D. Lgs.	piano finanziario	Cap.	Denominazione	Anno esercizio/ Accert.	Importo
4020100		4.02.01.02.001	2923/20	Contributo D.d.u.o. n. 14716 del 02/11/2021	2021	€ 178.000,00
4020100		4.02.01.02.001	2923/20	Contributo D.d.u.o. n. 14716 del 02/11/2021	2022	€ 267.000,00

il restante importo di €. 55.000,00 è finanziato mediante fondi propri comunali (con l'accertamento di entrata 2021/48 "Imu 2013-2018 fallimento MCH) per un totale complessivo del progetto pari ad €. 500.000,00 come accertato con determina n. 165 del 24 novembre 2021;

- 9) **di approvare** la Relazione Generale Acclarante i rapporti finanziari tra Regione Lombardia e Comune di Artogne, ove sono riassunte le tempistiche e gli importi impegnati, redatta in data 21/08/2023 dal R.U.P. e che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale
- 10) **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo incentivi al personale") per l'importo complessivo al lordo di oneri riflessi ed irap di € 6.240,00, comprensivi di €. 624,00 quale quota per la CUC Area Vasta Brescia – CMVC come indicato nella relazione acclarante;
- 11) **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di

innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, per l'importo complessivo di € 1.560,00 come indicato nella relazione acclarante;

12) Di accertare che alla data della presente determinazione risultano erogati i seguenti finanziamenti :

- La **Regione Lombardia** ha erogato un primo acconto del 40% in data 24/12/2021 con mandato n. 39238 pari ad €. 178.000,00.

Ad oggi risultano pertanto già erogati al Comune di Artogne €. 178.000,00.

13) **di stabilire** , come risulta dalla Relazione Acclarante depositata agli atti, che l'importo rendicontabile per il finanziamento da parte della Regione Lombardia risulta riassunto nel seguente prospetto riepilogativo finale:

	importi	determina n.
LAVORI		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 379.992,99	
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 8,38%	-€ 31.843,41	
Importo lavori al netto ribasso contrattuale	€ 348.149,58	
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10.000,00	
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 358.149,58	
Incremento prezzi legge n. 197/2022	€ 19.089,73	
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 8,38%	-€ 1.599,72	
Importo revisionale al netto del ribasso 8,38%	€ 17.490,01	
IMPORTO TOTALE LAVORI + REVISIONE PREZZI	€ 375.639,59	
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 37.563,96	
Spese tecniche inclusa relazione geologica	€ 35.800,00	det. 11/2022 e det. 51 del 11/05/2023
Oneri previdenziali	€ 1.432,00	det. 11/2022 e det. 51 del 11/05/2023
Iva su spese tecniche	€ 8.191,04	det. 11/2022 e det. 51 del 11/05/2023
Collaudo (comp. IVA e cassa)	€ 1.300,00	det. 106 del 06/10/2022
spese per informazione e pubblicità	€ 73,20	det. 98 del 02/08/2023
spese per spostamento tubazione metano	€ 196,74	det. 118 del 02/11/2022
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile	€ 1.560,00	det. 42 del 01/06/2022
Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC	€ 225,00	det. 42 del 01/06/2022
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 86.341,94	
IMPORTO TOTALE rientrante nella quota finanziabile	€ 461.981,53	
SPESE NON FINANZIABILI DA REGIONE		
Spese per incentivo ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7.176,00	det. 42 del 01/06/2022
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 113 d.lgs. 50/16	€ 624,00	det. 42 del 01/06/2022


IMPORTO TOTALE spese non rendicontabili a RL	€ 7.800,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 469.781,53
IMPORTO NON UTILIZZATO	€ 30.218,47

- 14) **di stabilire**, come risulta dalla Relazione Acclarante depositata agli atti, che l'importo rendicontabile per il finanziamento da parte della Regione Lombardia, relativo alle opere in argomento, ammonta ad €. 461.681,53 di cui si provvederà a chiedere la liquidazione in quota parte alla Regione Lombardia per l'importo ricalcolato pari all'89% e pertanto pari ad €. 411.163,56, detratta l'anticipazione del 40% di €. 178.000,00 già erogata, e quindi per un importo rimanente di €. **233.163,56** secondo le procedure. Il tutto fatto salvo la superiore approvazione;
- 15) **di dare e prendere atto** che l'importo complessivo a consuntivo accertato per l'intervento in argomento somma ad €. 469.781,53, comprensivo di €. 7.800,00 non rendicontabili, ed è inferiore di €. 30.218,47 rispetto a quanto inizialmente preventivato;
- 16) **di dare e prendere atto** che l'importo a carico del bilancio comunale assomma ad €. 58.617,97 ed è finanziato con fondi propri comunali;
- 17) **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 18) **di introitare** al capitolo 6020000/12 P.F. 9.01.00 l'importo dell'IVA pari ad €. 12.191,15 e di provvedere a versare detto importo all'erario dello stato con le modalità previste dal decreto del M.E.F. in data 23/01/2015 di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) e di far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al capitolo 400000/2 P.F. 99.01.7.01;
- 19) **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;
- 20) **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addì, 23/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli





The image shows a circular official stamp of the Comune di Arto, Brescia, with the text 'COMUNE DI ARTO' and 'Brescia' around the perimeter. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'Barbara Bonicelli'.

Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addì, 23/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli





Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Addì, 09/09/2023

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(decreto sindacale n. 16 del 08/09/2023)

Dott.ssa Barbara Bonicelli



Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì, 11 SET 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli

