



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

**Deliberazione n. 65/20**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZIONE EDIFICIO MUNICIPALE DEL COMUNE DI VIONE (CUP I12J20000150001 - CIG 83806402E9)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. RIVA ALESSANDRO CON STUDIO IN VIONE (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

L'anno duemilaventi, addì **SETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 21.00 in videoconferenza previa attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 73, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con Decreto Sindacale n. 116 del 25.03.2020, è convocata oggi la seduta della Giunta Comunale.

All'appello risultano collegati dal proprio domicilio:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 07 DICEMBRE 2020

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZIONE EDIFICIO MUNICIPALE DEL COMUNE DI VIONE (CUP I12J20000150001 - CIG 83806402E9)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. RIVA ALESSANDRO CON STUDIO IN VIONE (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

\*\*\*\*\*

### LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che la porzione ovest del municipio del Comune di Vione, nella quale è ubicato l'Ufficio Tecnico Comunale, necessita di un insieme di opere volte all'efficientamento energetico della medesima, consistenti nel rifacimento della copertura e nell'isolamento termico delle pareti perimetrali, al fine di ottenere, in particolar modo durante la stagione invernale, un risparmio in termini di spesa per il riscaldamento dell'edificio;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi di parte del contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni di cui all'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

**DATO ATTO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 29 in data 22.04.2020 è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle predette opere al Geom. Riva Alessandro con studio in Vione (BS);

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 06.05.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo delle opere di "Efficientamento energetico porzione edificio municipale del Comune di Vione (CUP I12J20000150001)", redatto dal tecnico incaricato Geom. Riva Alessandro, comportante una spesa complessiva di € 30.000,00;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 8186 in data 11.06.2020 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, l'esecuzione delle predette opere, subordinandone l'efficacia all'osservanza di specifiche prescrizioni;

**VISTA** la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 11.07.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico porzione edificio municipale del Comune di Vione (CUP I12J20000150001)" nella soluzione progettuale redatta dal tecnico incaricato Geom. Riva Alessandro, comportante una spesa complessiva di € 30.000,00 come da seguente quadro economico:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 21.657,40
➤ Oneri per la sicurezza	€ 1.410,53
➤ Totale appalto	€ 23.067,93
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 6.932,07
➤ Totale generale	€ 30.000,00

**DATO ATTO** che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 0105202 del corrente Bilancio di Previsione 2020/2022, e che la stessa viene finanziata mediante contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni di cui all'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

**VISTI** i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. n. 49 in data 23.07.2020 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, previa consultazione di due o più operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 59 in data 28.08.2020 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS) per un importo contrattuale di € 22.959,64 oltre I.V.A. 10%, determinato a seguito del ribasso offerto pari al 0,500% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 21.549,11 oltre ad € 1.410,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la relativa lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 09.09.2020;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 11.09.2020 dal Direttore dei Lavori Geom. Riva Alessandro;

**VISTA** altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 84 del 13.11.2020 con la quale è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, il primo SAL e liquidato alla Ditta Edilvione S.n.c. il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 22.320,00 oltre I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 24.552,00;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 09.11.2020 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Geom. Riva Alessandro ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;

- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Edilvione S.n.c. ha eseguito lavori per un importo finale di € 22.957,34;
- è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per l'importo di € 22.320,00;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Edilvione S.n.c. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010), effettuata dal 17.11.2020 al 02.12.2020, non risultano contestazioni in merito, come attestato dal Sindaco con nota in data 03.12.2020 prot. n. 3495;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Riva Alessandro in data 04.12.2020, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 637,34 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 04.12.2020 (numero protocollo INPS\_23968516 valido fino al 24.03.2021), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Edilvione S.n.c. nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**PRESA VISIONE** della nota proforma presentata dal tecnico incaricato Geom. Riva Alessandro riferita alle competenze professionali per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 4.300,00 oltre contributo integrativo 4%;

**ACQUISITO** in data 04.12.2020 il certificato di regolarità contributiva (emesso dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 04.12.2020), dal quale si evidenzia la regolarità della posizione contributiva del Geom. Riva Alessandro;

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite con il disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 22.04.2020;

**PRESO ATTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle competenze professionali sopra specificate secondo la nota proforma presentata dal Geom. Riva Alessandro;

**RITENUTO** infine dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 150,00 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore; •
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

**DELIBERA**

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Efficientamento energetico porzione edificio municipale del Comune di Vione (CUP I12J20000150001 - CIG 83806402E9)" eseguiti dalla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Riva Alessandro e già descritti in narrativa;
- 2. CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Riva Alessandro in data 04.12.2020;

3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 22.957,34 da cui, deducendo il pagamento in acconto pari ad € 22.320,00, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta Edilvione S.n.c. di € 637,34;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Edilvione S.n.c., per i motivi sopra esposti, la somma di € 637,34 oltre IVA 10% per un totale di € 701,07 (rif. cod. CIG 83806402E9);
5. **LIQUIDARE** a favore del tecnico incaricato Geom. Riva Alessandro le competenze professionali per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle opere inerenti il presente atto deliberativo ed ammontanti ad € 4.300,00 oltre al contributo integrativo 4%, per un totale complessivo di € 4.472,00 (rif. cod. CIG Z972CC2C50);
6. **ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 150,00 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

**IMPORTO DA LIQUIDARE:**

Geom. Riva Fabrizio - attività di supporto al RUP - € 118,11 pari al 32% del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative interne (corrispondente all'80% dei fondi complessivamente destinati - rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 88,94  
 - oneri riflessi € 29,17 (C.P.DEL. € 21,17 - IRAP € 7,56 - INAIL € 0,44);

**IMPORTO DA ACCANTONARE:**

fondo per l'innovazione - € 31,89 pari alla somma disponibile della quota del 20% dei fondi complessivamente destinati (rif. art. 3 del Regolamento) da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 5.323,07, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0105202 del corrente Bilancio di Previsione 2020/2022 - Gestione Competenza;
8. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 29.875,07, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 21.657,40	€ 21.546,81	- € 110,59
Oneri per la sicurezza	€ 1.410,53	€ 1.410,53	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 23.067,93</b>	<b>€ 22.957,34</b>	<b>- € 110,59</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 10%	€ 2.306,79	€ 2.295,73	- € 11,06
Spese tecniche	€ 4.300,00	€ 4.300,00	----
C.I. su spese tecniche	€ 172,00	€ 172,00	----
Incentivo per funzioni tecniche	€ 150,00	€ 150,00	----
Arrotondamento	€ 3,28	----	- € 3,28
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 6.932,07</b>	<b>€ 6.917,73</b>	<b>- € 14,34</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 29.875,07</b>	<b>- € 124,93</b>

9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
189	28.08.2020	€ 701,07	0105202	---	2020
		€ 150,00			
58	22.04.2020	€ 4.472,00	0105202	---	2020

**VIONE, 07.12.2020**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**VIONE, 07.12.2020**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

ZA  
9  
4  
3

arità  
s. n.  
nica  
così  
del  
del

18 FEB 2021

18 MAR 2021

18 FEB 2021

18 FEB 2021

18 FEB 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 61 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. /, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 16 FEB. 2021



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 FEB. 2021 al - 3 MAR. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 16 FEB. 2021



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi, 16 FEB. 2021



**Il Funzionario incaricato**

IL MESSO NOTIFICATORE  
f.to *[Signature]*