



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 060/BG07 del 03 Giugno 2023

Oggetto: **Lavori di "Realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo presso il Centro Eventi Adamello" - CUP H61B21004390006 - CIG 93806705C5. Approvazione Stato di Avanzamento dei Lavori Finale e Certificato di Regolare Esecuzione .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 20/08/2021 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico ad assessore - vicesindaco, la responsabilità del servizio lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

Visto:

- il bilancio di previsione 2023/2025, approvato dal Consiglio comunale in data 19/04/2023, deliberazione n. 05, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi dell'Area Tecnica (reg. n. 115 del 21/08/2021);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

Atteso che i contenuti del bilancio di previsione come sopra approvato hanno natura di indirizzo all'operato della Giunta comunale e dei Responsabili di servizi;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 08/07/2022 è stato approvato il progetto dei suddetti lavori, per un importo complessivo pari ad € 199.333,58 di cui € 163.440,72 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 35.892,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione n° 112/GF07 in data 27/08/2022 è stato determinato di appaltare i lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 97 comma 8 dello stesso decreto legislativo;
- con lettera prot 3689 in data 31.08.2022 si è proceduto a richiedere alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica l'indizione della procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
- in seguito all'espletamento della procedura d'appalto, l'impresa Nuova Sicam Srl, con sede in Samassi (SU), Via G.M Angioy n. 11, è risultata aggiudicataria e di conseguenza con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 170/BG07 del 06 dicembre 2022, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso

percentuale del 15,015% per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 139.381,28, inclusi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

- in data 27 gennaio 2023, con rep. 575, è stato sottoscritto con la Nuova Sicam S.r.l., il contratto d'appalto, registrato a Brescia il 27.01.2023 al n. 3481 Serie 1T;
- la copertura finanziaria delle opere in oggetto è prevista al capitolo 06012.02.0002 del bilancio di previsione 2022/2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 06.02.2023;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 009/BG07 del 07.03.2023, è stata autorizzata l'erogazione alla ditta Nuova Sicam Srl con sede a Samassi (SU) in Via G.M Angioy, 11,- C.F. e P.IVA 03916350923, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad € 27.876,26 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 30.663,89, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2023, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante N.1 dalla quale si evidenzia un incremento di spesa lorda di euro 26.928,00 (di cui euro 528,00 per oneri della sicurezza), che al netto del ribasso d'asta del 15,015% ammonta a euro 22.964,24 netti comprensivi degli oneri della sicurezza;
- che con determinazione n. 035/BG07 del 28 aprile 2023 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'impresa per un importo di euro 66.840,00 oltre all'I.V.A. 10%;

Preso atto che in data 01.06.2023 con protocollo numero 2857 è stata depositata la documentazione inerente l'ultimazione dei lavori composta da:

- Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- SAL finale;
- Certificato di pagamento;

Viste le dichiarazioni di conformità dell'impianto alla regola d'arte e di corretta posa della copertura e della linea vita depositate al protocollo n 2731 del 24.05.2023;

Visti:

- lo Stato Finale dei Lavori in data 29/05/2023 (per lavori a tutto il 29/05/2023), acclarato al Prot. in data 01/06/2023 al n. 2857, redatto dal Direttore dei Lavori, firmato dalla ditta senza riserve ed ammontante a € 158.612,60 oltre agli oneri per la sicurezza di € 3732,72 (tot. 162.345,32) al netto dell'IVA;
- il Certificato di Regolare Esecuzione datato 29/05/2023, acclarato al Prot. in data 01/06/2023 al n. 2857, certificato dal quale risulta che la ditta ha eseguito i lavori per netti € 162.345,32(compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

Considerato:

- che sono stati corrisposti alla ditta C Nuova Sicam Srl con sede in Via G.M Angioy, 11 a Samassi (SU), n° 2 acconti rispettivamente di € 27.876,26 ed € 66.840,00 per un ammontare complessivo di € 94.716,26;
- che pertanto il credito netto della stessa è pari a € 67.629,06;

Visto il codice CUP **H61B21004390006** assegnato al progetto dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ed il codice CIG **93806705C5**;

Dato Atto che è stato acquisito il DURC on line attestante la regolarità contributiva della ditta appaltatrice NUOVA SICAM SRL (documento protocollo INPS_35566917 valido dal 14.04.2023 al 12.08.2023);

Richiamati il D.Lgs. n. 118/2011, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 ed il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1. di approvare**, nei termini in esordio descritti e come depositato in atti (Prot. n. 2857 in data 01/06/2023), lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori e sottoscritti senza riserva dall'impresa, dai quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa Nuova Sicam Srl con sede a Samassi (SU) in Via G.M Angioy, 11,- C.F. e P.IVA 03916350923, pari ad € 67.629,06 oltre IVA al 10%;
- 2. di liquidare** all'impresa NUOVA SICAM S.R.L., a saldo di ogni suo avere per lo Stato Finale dei Lavori, la spesa di € 74.391,97 compresa IVA al 10%;
- 3. di imputare** la spesa di € 74.391,97 al capitolo 06012.02.0002 del bilancio di previsione 2023, la quale risulta impegnata con atto di determinazione n. 170/BG07 del 06 dicembre 2022; più precisamente, la suddetta spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, è imputata come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	06012.02.0002	€ 74.391,97

- 4. Di autorizzare** lo svincolo delle polizze fidejussorie n° 2799853327 della soc. Sace e n° 185829505 della soc. Unipol Sai Assicurazioni, presentate rispettivamente dalla ditta Nuova Sicam SRL, per l'erogazione dell'anticipazione dell'importo contrattuale, e per la garanzia definitiva;
- 5. di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, darà esecutività al presente atto determinativo;
- 6. di trasmettere** copia della presente determinazione alla ditta aggiudicataria per dovuta conoscenza, al sindaco e al segretario comunale;
- 7. di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
- 8. di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Vezza d'Oglio, 03 giugno 2023

Il Responsabile del servizio
(*geom. Guerino Benaglio*)



A large, stylized handwritten signature in dark ink, written over the printed name and partially overlapping the stamp.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Vezza d'Oglio, 03 giugno 2023



Il Segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Gregorini

Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	Importo	Capitolo
15786	11.700,15	06012.02.0002
15787	37.431,37	06012.02.0002
22193	25.260,45	06012.02.0002

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Vezza d'Oglio, lì 03 giugno 2023



Il Responsabile del servizio finanziario
(Gregorini dott. Fabio)

Gregorini

Referto di pubblicazione

N° 215
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 09 GIU. 2023 al 24 GIU. 2023

Dalla residenza comunale, lì 09 GIU. 2023



Il SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)

Gregorini