



Comune di Niardo

Provincia di Brescia

P.zzale Donatori di Sangue, 1 - 25050 (BS) Tel 0364/330123 Fax 0364/330254

Codice fiscale 81002370179 - P.I. 00723580981

Mail: info@comune.niardo.bs.it

Pec: comune.niardo@pec.regione.lombardia.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE **(Pronto Intervento n° 1 – Ordine di Servizio n° 4)**

Lavori di pronto intervento di somma urgenza ripristino viabilità urbana - Scheda RASDA A 2022.00165-A - € 20.000,00. C.U.P. B78E22000240002 - C.I.G. Z57376E80C.

PREMESSO:

che a seguito dell'evento calamitoso: intense precipitazioni di pioggia verificatosi in data 28/07/2022 nel Comune di Niardo, che ha causato: il trasporto a valle di notevoli quantità di materiale che hanno procurato l'esondazione dei torrenti Re e Cobello con relativi danni ad infrastrutture si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 28/07/2022, accertando i danni descritti nella **Scheda A** (RASDA) registrata in data 29/07/2022 al prot.n. Z1.2022.0038670.

che in data 29/07/2022 ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato redatto verbale di somma urgenza;

che con prot.n. 3167 del 29/07/2022 è stato emesso alla Ditta Castedil spa srl con sede in Niardo (BS) c.f. 00513290171 ordine di servizio per i lavori preventivamente quantificati come dalla seguente tabella:

INTERVENTO DI RIPRISTINO VIABILITA'

voci elementari	quantità	Importi unitari €/ora	Importo voce elementare
Autocarro ribaltabile portata 10.000 kg	20	96,77	1.935,40
Terna	50	82,5	4.125,00
Minipala	30	65,64	1.969,20
Escavatore ragno 120 ql 140cv	42	110	4.620,00
Miniscavatore	40	66,38	2.655,20
oneri per la sicurezza			1.000,00
totale iva esclusa			16.304,80
Totale iva inclusa			19.891,86
Totale iva inclusa	(arrotondato)		€ 20.000,00



Comune di Niardo

IL SOTTOSCRITTO R.U.P./DIRETTORE DEI LAVORI DICHIARA CHE:

- Il **verbale di consegna** dei lavori è stato formalizzato con il richiamato ordine di servizio in data 29/07/2022;
- Non sono stati redatti **verbali di concordamento di nuovi**;
- Non è stata eseguita alcuna Perizia suppletiva di variante;
- I lavori non sono mai stati sospesi;
- La **scadenza del tempo utile per l'esecuzione delle opere**: dall'ordine di servizio il tempo per l'esecuzione dei lavori era previsto in giorni **20** (venti) e, tenuto conto delle sospensioni, risulta dal seguente prospetto:

a) per contratto	giorni N.	20
b) per sospensioni	<u>giorni N.</u>	<u>0</u>

Totale giorni N. 20

e che pertanto la scadenza del tempo utile era il 18/08/2022.

- **L'ultimazione dei lavori** risulta in data 08/08/2022 e pertanto si sono impiegati n. 10 giorni in meno di quelli ammessi e per tale ragione non vi è penale da applicare all'Impresa;
- Non sono stati denunciati **danni di forza maggiore**.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa.

Riscontrato il documento della contabilità finale in data 15/09/22

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti in contratto per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di **€ 20.000,00**

Comune di Niardo

compresivi di iva 22%.

- che l'importo a consuntivo dei lavori quale risulta dal conto finale ammonta a **€ 20.000,00 (€ 16.393,44 + iva 22% esclusa)** ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate con il citato ordine di servizio rispetto alle quali si ha un'economia di: (€ 20.000,00 - € 20.000,00) = € 0,00
- che l'Impresa ha firmato l'atto di contabilità finale del 15/09/2022 senza riserve.

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali;
- che non è avvenuto **alcun infortunio sul lavoro** degno di particolare menzione;

CERTIFICA:

che per i **ripristino viabilità urbana e ripristino accessi alle proprietà private** assunti dall'Impresa Castedil spa con sede in Niardo (BS) sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in nette € 16.393,44 + IVA 22%.

Niardo, lì 15 settembre 2022.

Il R.U.P./Direttore dei Lavori

Geom. Fabio Bondioni

L'Impresa Castedil spa

Il Legale Rappr. Castellani Giacomo