



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori
Pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Sacristani

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 60 DEL 08/05/2026

Oggetto :

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO" SITO IN
PIAZZA ROMA N. 3 A CEDEGOLO - CUP
F83C23003070006 - CIG B787B6363B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2025 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione G.C. n. 83 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il PEG 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.03.2026 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 con la quale è stato approvato il piano di attività ed organizzazione per il triennio 2026/2028;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 28.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 28.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento delle stesse;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022 e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 2 del 11.06.2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 61 del 11.06.2024 ad oggetto "Nomina responsabile unico del progetto per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti in capo al servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP.";

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Economico-finanziario n. 176 del 31/12/2025 ad oggetto: "Variazione per modifica esigibilità a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione (ex art. 175 c. 5-quater lettera e-bis tuel) e al fondo pluriennale vincolato (ex art. 175 c. 5-quater lettera b tuel)";

Considerato che mediante i suddetti atti è stato assegnato in gestione al Servizio Urbanistica e LL.PP il macroaggregato 04022.02 capitolo 3151 di P.E.G. del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 08/05/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Visto il D.D.U.O. 10 luglio 2023 n. 10455 della D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica di approvazione del bando RECAP in attuazione della D.G.R. 7720/2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.1 - Sostegno a interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici;

Visto che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 125 del 05.12.2023 per il progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in piazza Roma n. 3 è stato affidato l'incarico per il servizio di gestione burocratica di richiesta di contributo a valere sul bando RECAP DGR 7720/2022 alla ditta Agevola s.r.l. società benefit;

Considerato che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 128 del 11.12.2023 è stato affidato l'incarico professionale alla società M.G. Engineering s.r.l. con sede in Via Valcamonica n. 29 a Brescia per la redazione della progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e contabilità dei lavori dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in piazza Roma n. 3 - CUP F83C23003070006;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 13.12.2023 mediante la quale veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico" avente CUP F83C23003070006 da candidare sul bando RECAP in attuazione della D.G.R. 7720/2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.1 - Sostegno a interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 14451 del 30.09.2024 con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati in relazione all'iniziativa fra i quali è incluso il progetto "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico B. Zandrini sito in piazza Roma n. 3 - 25051 - Cedegolo (BS)" per un contributo assegnato pari a € 1.000.000,00 rispetto al corso del progetto presentato di € 1.306.299,91;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 18.06.2025 mediante la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico" da porre a base di gara - CUP F83C23003070006;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 02.07.2025 mediante la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'intervento di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico" da porre a base di gara - CUP F83C23003070006 avente un importo a base d'asta pari a € 607.582,04;

Dato atto che, con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 62 del 17.07.2025, si è preso atto della proposta di aggiudicazione a firma del Dirigente della Centrale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 08/05/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Unica di Committenza "Comunità Montana di Valle Camonica" dell'intervento di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico" sito in piazza Roma n. 3 a Cedegolo (BS) - CIG B787B6363B e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva delle opere all'operatore economico ELMAP GROUP INNOVATION S.R.L. avente C.F. e P.IVA: 04169600246 con sede legale in Via Vicenza n. 196/2 a Malo (VI);

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 65 del 24.07.2025 mediante la quale è stato assunto impegno di spesa a favore della società M.G. Engineering s.r.l. con sede in Via Valcamonica n. 29 a Brescia per le fasi successive alla progettazione dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in piazza Roma n. 3 - CUP F83C23003070006;

Visto che in data 30.07.2025 sono stati consegnati ed iniziati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in piazza Roma n. 3 da parte della ditta ELMAP GROUP INNOVATION S.R.L. avente C.F. e P.IVA: 04169600246 con sede legale in Via Vicenza n. 196/2 a Malo (VI) come risulta da verbale di consegna lavori in via d'urgenza in pendenza di contratto prot. 5133 del 30.07.2025 e dichiarazione di effettivo inizio dei lavori prot. 5134 del 30.07.2025;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 74 del 13.08.2025 con la quale è stata autorizzata l'erogazione alla ditta ELMAP GROUP INNOVATION S.R.L. avente C.F. e P.IVA 04169600246 con sede legale in Via Vicenza n. 196/2 a Malo (VI), dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad € 102.246,55 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 124.740,79, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 89 del 11.09.2025 con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione del collaudo statico dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico" CUP F83C23003070006 al dott. arch. Paolo Pedrocchi con studio tecnico in Angolo Terme (BS), Via Bucaneve n. 11;

Visto il contratto d'appalto sottoscritto in data 02.10.2025 e registrato a Brescia in data 03.10.2025 al numero 50296 serie 1T per l'importo complessivo dei lavori di € 511.232,72 oltre I.V.A., suddiviso in € 505.833,90 per opere a seguito di offerta con ribasso del 16,00% (sedici/00 per cento) sui corrispettivi posti a base di gara ed € 5.398,82 per oneri della sicurezza;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 126 del 29.10.2025 con la quale è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico" - CUP F83C23003070006 - CIG B787B6363B - sulla base del quale è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per la somma di € 124.100,00 oltre all'IVA 22%;

Visti il verbale di sospensione dei lavori del 24.12.2025 ed il verbale di ripresa dei lavori del 13.01.2026 sulla base del quale il nuovo termine contrattuale risulta essere il 20.02.2026;

Visto che con determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 8 del 16.01.2026 si è preso atto dell'approvazione della perizia di variante relativa lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico" - CUP F83C23003070006 - CIG B787B6363B - che ha portato ad un importo complessivo dei lavori di € 731.457,11 e concesso una proroga di 28 giorni sulla base della quale il nuovo termine contrattuale è il 20.03.2026;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 22 del 19.02.2026 con la quale è stato approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico" - CUP F83C23003070006 - CIG B787B6363B - sulla base del quale è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 per la somma di € 171.000,00 oltre all'IVA 22%;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 49 del 10.04.2026 con la quale è stato approvato il terzo stato di avanzamento dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico" - CUP F83C23003070006 - CIG B787B6363B - sulla base del quale è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 per la somma di € 288.200,00 oltre all'IVA 22%;

Visto il verbale di fine lavori prot. 2235 del 31.03.2026 mediante il quale viene attestato che i lavori risultano ultimati alla data del 20.03.2026, fatta eccezione per alcune lavorazioni di finitura e dettaglio, di piccola entità e del tutto marginali, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, ai sensi dell'Allegato II.14, art. 1, comma 2, lettera t) del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che il direttore dei lavori per il completamento delle suddette lavorazioni ha assegnato all'impresa il termine di giorni 21, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori 20.03.2026 e pertanto con termine finale fissato al 10.04.2026 e che decorso il suddetto termine, procederà alla verifica dell'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate, dandone atto nell'ambito del certificato di regolare esecuzione, senza necessità di redazione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori;

Vista la documentazione prot. 2995 e 2996 del 06.05.2026 redatta dal direttore dei lavori sottoscritta senza riserva dall'impresa appaltatrice così composta:

- libretto delle misure n. 4 lavori finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
- stato finale lavori finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
- registro di contabilità n. 4 lavori finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
- sommario del registro di contabilità dello stato finale lavori finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;

- libretto delle misure n. 4 oneri sicurezza finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
- stato finale lavori oneri sicurezza finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
- registro di contabilità n. 4 oneri sicurezza finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
- sommario del registro di contabilità dello stato finale oneri sicurezza finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
- libretto delle misure n. 4 lavori non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
- stato finale lavori non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
- registro di contabilità n. 4 lavori non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
- sommario del registro di contabilità dello stato finale lavori non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
- libretto delle misure n. 4 oneri sicurezza non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
- stato finale lavori oneri sicurezza non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
- registro di contabilità n. 4 oneri sicurezza non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
- sommario del registro di contabilità dello stato finale oneri sicurezza non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;

Preso atto che sulla scorta della documentazione presentata è stato predisposto il certificato di pagamento finale prot. 2996 del 06.05.2026 dal quale si evince che può essere pagata all'impresa la somma di € 42.300,00 oltre all'IVA 22% al netto dei certificati di pagamento 1, 2 e 3, della ritenuta per infortuni dello 0,5% e del recupero dell'anticipazione;

Visto il certificato di regolare esecuzione prot. 3038 del 08.05.2026 sulla base del quale si rileva il conto finale pari ad € 731.457,12 ripartito tra € 702.423,17 (€ 690.378,64 per lavori + € 12.044,53 per oneri sicurezza) finanziabili dal bando RECAP ed € 29.033,95 (€ 28.536,10 per lavori + € 497,85 per oneri sicurezza) non finanziabili;

Rilevato che risulta il credito complessivo dell'impresa pari ad € 45.910,57 oltre IVA (€ 42.300,00 certificato di pagamento finale + € 3.594,57 per recupero ritenuta infortuni + € 16,00 per recupero arrotondamento contabile applicato al certificato di pagamento finale) così ripartito:

- € 29.861,17 oltre IVA derivanti da € 702.423,17 detratto l'anticipazione pari ad € 102.246,55, il SAL n. 1 di € 124.100,00, il SAL n. 2 di € 171.000,00 e la quota del SAL n. 3 di € 275.215,45 finanziabili dal bando RECAP;
- € 16.049,40 oltre IVA derivanti da € 29.033,95 detratto la quota del SAL n. 3 pari ad € 12.984,55 non finanziabili dal bando RECAP;

Preso atto che con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 16

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 08/05/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, non si è reso necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, in quanto non risultano crediti vantati da terzi per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili, né danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

Considerato che sulla scorta della documentazione presentata, con particolare riferimento al Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che può essere pagata ditta ELMAP GROUP INNOVATION S.R.L. avente C.F. e P.IVA 04169600246 con sede legale in Via Vicenza n. 196/2 a Malo (VI), la somma a saldo di € 45.910,57 oltre all'IVA 22% prevista per legge, per un totale di € 56.010,89;

Verificato che nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti per i quali le ditte subappaltatrici hanno esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante concordando in contratto di subappalto con l'appaltatore che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'appaltatore stesso in deroga all'art. 119 comma 11 del d.lgs 36/23:

- ditta Nea Solutions s.r.l. con sede in Via L. Zamenhof, 817 a Vicenza (VI) - Prot. 95 del 08.01.2026;
- ditta Piramide Group s.r.l. con sede in Via Giovanni Battista Quadri n. 4 a Vicenza (VI) - Prot. 125 del 09.01.2026;
- ditta S.P.R. S.R.L. con sede in Via Porro n. 168 a Edolo (BS) - Prot. 1032 del 13.02.2026;

Verificata la regolarità ai fini previdenziali della ditta ELMAP GROUP INNOVATION S.R.L. mediante acquisizione di DURC protocollo INAIL_52757036 del 07.02.2026 con scadenza validità il 07.06.2026;

Vista l'attestazione di congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 rilasciata dalla Cassa Edile di Brescia con protocollo 202601862BS00/3 del 31.03.2026;

Preso atto che l'impresa ha assolto gli adempimenti e gli obblighi di cui all'art. 3 c. 1 e c. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 08/05/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Visto il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la documentazione tecnico/amministrativa/contabile finale dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in piazza Roma n. 3, predisposta dal Direttore Lavori dott. ing. Emanuele Greca e sottoscritta senza riserva dall'impresa appaltatrice, assunta al protocollo comunale con n. 2995 e n. 2996 del 06.05.2026 così composta:
 - libretto delle misure n. 4 lavori finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
 - stato finale lavori finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
 - registro di contabilità n. 4 lavori finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
 - sommario del registro di contabilità dello stato finale lavori finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
 - libretto delle misure n. 4 oneri sicurezza finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
 - stato finale lavori oneri sicurezza finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
 - registro di contabilità n. 4 oneri sicurezza finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
 - sommario del registro di contabilità dello stato finale oneri sicurezza finanziabili bando RECAP prot. 2995/2026;
 - libretto delle misure n. 4 lavori non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
 - stato finale lavori non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
 - registro di contabilità n. 4 lavori non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
 - sommario del registro di contabilità dello stato finale lavori non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
 - libretto delle misure n. 4 oneri sicurezza non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
 - stato finale lavori oneri sicurezza non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
 - registro di contabilità n. 4 oneri sicurezza non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;
 - sommario del registro di contabilità dello stato finale oneri sicurezza non finanziabili bando RECAP prot. 2996/2026;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 08/05/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- di approvare il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore Lavori dott. ing. Emanuele Greca acquisito al protocollo comunale con n. 3038 in data 08.05.2026 sulla base del quale si rileva il conto finale pari ad € 731.457,12 ripartito tra € 702.423,17 (€ 690.378,64 per lavori + € 12.044,53 per oneri sicurezza) finanziabili dal bando RECAP ed € 29.033,95 (€ 28.536,10 per lavori + € 497,85 per oneri sicurezza) non finanziabili;
- di precisare che il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con il presente atto ha carattere provvisorio ed otterrà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che decorsi due anni il certificato di cui sopra si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- di liquidare a favore della ditta ELMAP GROUP INNOVATION S.R.L. avente C.F. e P.IVA 04169600246 con sede legale in Via Vicenza n. 196/2 a Malo (VI) la somma di € 45.910,57 oltre all'IVA 22% prevista per legge, per un totale di € 56.010,89 a saldo di ogni suo avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a seguito della costituzione da parte della ditta stessa di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023;
- di dare atto che la spesa trova copertura al macroaggregato 04022.02 capitolo 3151 di P.E.G., esercizio finanziario 2026, che prevede la necessaria disponibilità;
- di prendere atto che tra tutte le opere contabilizzate allo stato finale dei lavori rientrano lavori per € 28.536,10 ed € 497,85 per oneri per la sicurezza relativi ai lavori stessi non finanziabili con il bando RECAP come stabilito dal punto B.2 del bando stesso sulla base del quale la somma a saldo di € 45.910,57 oltre all'IVA 22% è ripartita tra € 29.861,17 oltre IVA per lavori finanziabili da bando RECAP ed € 16.049,40 oltre IVA per lavori non finanziabili da bando RECAP;
- di precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura e posa ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile;
- di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria n. 2447517, presentata dalla ditta a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, e art. 117, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per un importo di € 25.561,64 rilasciata dalla Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.-Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede a Milano in Via Lorenteggio, 240 C.F/P.IVA 09448210154
- di dare atto che il CIG assegnato è B787B6363B ed il CUP F83C23003070006 e che essi andranno riportati obbligatoriamente in

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 08/05/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

fattura, pena lo scarto delle stesse;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di non rilevare economie di spesa tra l'importo complessivo dei lavori realizzati e gli impegni assunti a favore dell'Impresa ELMAP GROUP INNOVATION S.R.L. con le determine n. 62 del 17.07.2025 e n. 8 del 16.01.2026;
- di dare atto, in ottemperanza all'art.1, comma 629, Legge n.190/2014 in materia di split payment, che l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
- di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del lavoro e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, è esigibile nell'anno 2026;
- di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art 183, comma 8 del D.Lgs n.267/2000;
- di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente, alla ditta ELMAP GROUP INNOVATION S.R.L. elmapgroup@legalmailbox.it, al progettista/direttore lavori ing. Emanuele Greca della società M.G. Engineering s.r.l. mgengineeringsrl@legalmail.it, alla ditta Agevola s.r.l. società benefit agevolasrl@arubapec.it;
- di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo atto di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Ing. Carlo Sacristani

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 08/05/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

isto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1111032842	2026	04022.02.3151	BANDO RECAP: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLO STABILE ADIBITO A POLO SCOLASTICO	56.010,89

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 08/05/2026

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo Pedrali

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 08/05/2026

Il Responsabile Del Servizio