

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CUP D86B19002690001 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME OGlio IN COMUNE DI MALONNO. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 26/05/2025.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE (2025) addì CINQUE (05) del mese

di GIUGNO alle ore 10,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza

di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i

componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Ghirardi Giovanni	Sindaco	P	
2	Giacomini Moira	Vicesindaco /Assessore	P	
3	Venturi Francesco	Assessore	=	A
4	Ghirardi Gianmario	Assessore	P	
5	Cattaneo Maura	Assessore	P	
			4	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 41 DEL 5/06/2025

OGGETTO: CUP D86B19002690001 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME OGlio IN COMUNE DI MALONNO. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 26/05/2025.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza del fiume Oglio in Comune di Malonno CUP D86B19002690001 per l'importo complessivo di € 688.635,98;

DATO ATTO che il Comune di Malonno è risultato assegnatario del finanziamento di € 688.636,00 per la messa in sicurezza di un tratto del fiume Oglio ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30/12/2018 n. 145 da destinare ad investimenti inerenti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, giusta Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, datato 23/02/2021;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 222/ST del 12/10/2021 di affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e sicurezza, dei lavori di messa in sicurezza del fiume Oglio in Comune di Malonno a Blu Progetti S.r.l. con sede in via Repubblica n. 1 a Varano Borghi (VA) C.F. e P.IVA 02935220125 rappresentata dal Dott. Ing. Massimo Sartorelli;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 247/ST dell'8/11/2021 di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, dell'incarico professionale per la redazione della relazione geologica inerente l'intervento di messa in sicurezza del fiume Oglio di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 alla Dott.ssa Geol. Elena Nostrani con studio ad Artogne (BS) in via XXV Aprile n. 77 C.F. NSTLNE90L56B157Z e P.IVA 03871260984;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del fiume Oglio in Comune di Malonno redatto da Blu Progetti S.r.l.;

VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis (conferenza semplificata), comma 7, della L. n. 241/90 in forma semplificata e con modalità asincrona in data 12/03/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 23/03/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 172/ST del 27/07/2023 con la quale si è preso atto della rinuncia all'esecuzione dell'appalto da parte della ditta Stelitano Appalti S.r.l. e contestualmente si è aggiudicato in via definitiva alla seconda ditta classificata Impresa Salvatore Siracusa con sede a Catanzaro (CZ), determinando un corrispettivo contrattuale pari ad € 428.878,83 di cui € 416.912,64 per lavori ed € 11.966,19 per oneri di sicurezza oltre I.V.A. 22%;

RILEVATO che la ditta individuale SALVATORE SIRACUSA, con sede a Catanzaro (CZ) in Via Antonio Daniele n. 40, C.F. SRCSVT66M16C352Z e P.IVA 03042440796 è stata conferita nella società Siracusa Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale a Catanzaro (CZ) in Viale Europa Zona PIP snc C.F. e P.IVA 03892990791;

RICHIAMATA la determinazione n. 210/ST del 13/09/2023 di presa d'atto del conferimento predetto e di voltura degli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 172/ST del 27/07/2023 a favore della nuova società Siracusa Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale a Catanzaro (CZ) in Viale Europa Zona PIP snc C.F. e P.IVA 03892990791;

VISTO il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del Fiume Oglio in Comune di Malonno per l'importo di € 428.878,83 oltre I.V.A. ai sensi di legge Rep. n. 1980 del 17/10/2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate con estremi di registrazione Serie 1T Numero 48390 del 18/10/2023;

VISTA la determinazione n. 257/ST del 25/10/2023 di autorizzazione al subappalto dei lavori di messa in sicurezza del fiume Oglio in Comune di Malonno a favore della ditta Plona Lavori S.r.l. con sede a Sonico (Bs) in Via Nazionale n. 1 C.F. e P. IVA 10583930960 per l'importo di € 210.150,63;

RICHIAMATA la determinazione n. 140/ST del 20/06/2024 di esame ed approvazione della variante in corso d'opera inerente i lavori di messa in sicurezza del Fiume Oglio in Comune di Malonno, a seguito della quale il quadro economico di progetto è stato rideterminato nel seguente modo:

		A	B	C	C-B
		PROG.ESEC.	APPALTO	PERIZIA	Differenza
A) LAVORI					
01	Allestimento e smantellamento cantiere, pista di accesso, ture, pista in alveo, ecc.	10 470,60 €	10 470,60 €	18 801,94 €	8 331,34 €
02	Demolizione soglie esistenti	78 493,54 €	78 493,54 €	106 780,00 €	28 286,46 €
03	Scavo e rimodellazione nuovo alveo	45 120,00 €	45 120,00 €	49 200,00 €	4 080,00 €
04	Predisposizione area di deposito e sistemazioni finali - Alienazione materiale inerte	46 312,00 €	46 312,00 € -	56 400,00 € -	102 712,00 €
05	Realizzazione nuovo muro d'argine	200 976,58 €	200 976,58 €	283 065,21 €	82 088,63 €
06	Formazione nuove soglie	61 105,35 €	61 105,35 €	80 660,45 €	19 555,10 €
07	Realizzazione scelcitone di fondo	29 435,16 €	29 435,16 €	52 464,42 €	23 029,26 €
08	Risanamento conservativo opere esistenti	7 965,24 €	7 965,24 €	10 936,80 €	2 971,56 €
09	Sistemazione pile del ponte esistente	5 890,16 €	5 890,16 €	7 739,36 €	1 849,20 €
10	Sistemazioni finali	2 265,18 €	2 265,18 €	7 742,14 €	5 476,96 €
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (su cui applicare ribasso d'asta)		488 033,81 €	488 033,81 €	560 990,32 €	72 956,51 €
Ribasso d'asta 14,573%		- € -	71 121,17 € -	81 753,12 € -	10 631,95 €
TOTALE LAVORI BASE D'ASTA al netto del ribasso d'asta		488 033,81 €	416 912,64 €	479 237,20 €	62 324,56 €
Oneri sicurezza (non compresi nella stima dei lavori)		11 966,19 €	11 966,19 €	12 460,42 €	494,23 €
TOTALE LAVORI (comprensivo di oneri sicurezza)		500 000,00 €	428 878,83 €	491 697,62 €	62 818,79 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
b.2.2	Relazione geologica (CNPAIA al 4% no IVA)	3 485,93 €	3 485,93 €	3 485,93 €	- €
b.5	Disponibilità per acquisizione terreni, accordi bonari, indennità di occupazione temporanea	11 881,17 €	11 881,17 €	11 859,67 € -	21,50 €
b.7.1	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi (CNPAIA al 4% e IVA al 22% incluse)	24 149,84 €	24 149,84 €	24 149,84 €	- €
b.7.2	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CNPAIA al 4% e IVA al 22% incluse)	23 119,06 €	23 119,06 €	23 119,06 €	- €
b.7.3	Spese tecniche redazione Perizia di Variante comprensiva di procedura rerre-rocces da scavo, con prelievo e analisi campioni (CNPAIA al 4% e IVA al 22% incluse)	- €	- €	10 150,40 €	10 150,40 €
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento (RUP) e di verifica e validazione	2% 10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €
b.10	Spese per pubblicità, bandi di gara e, ove previsto, per opere artistiche e attività di divulgazione (comunicazione)	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €
b.11	Spese per accertamenti, verifiche, collaudo tecnico amministrativo, statico e specialistico (CNPAIA al 4% e IVA al 22% incluse)	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €
b.12	I.V.A. sui lavori e realizzazione opere previste da progetto	22% 110 000,00 €	94 353,34 €	108 173,48 €	13 820,13 €
b.13	Ribasso d'asta - Avanzo d'Amministrazione	- €	86 767,82 €	- € -	86 767,82 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		188 636,00 €	259 757,16 €	196 938,38 €	62 818,79 €
IMPORTO TOTALE		688 636,00 €	688 636,00 €	688 636,00 €	0,00 €

RICHIAMATA la determinazione n. 291/ST del 6/12/2024 di esame ed approvazione del primo SAL dei lavori in oggetto ammontante a netti € 107.338,98 e di approvazione del 1° certificato di pagamento, rilasciato in data 6/12/2024 dal RUP, ammontante ad € 106.800,00 + I.V.A. 22% pari a complessivi € 130.296,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 49/ST del 25/02/2025 di esame ed approvazione del secondo SAL dei lavori in oggetto ammontante a netti € 309.446,54 e di approvazione del 2° certificato di pagamento, rilasciato in data 25/02/2025 dal RUP, ammontante ad € 201.000,00 + I.V.A. 22% pari a complessivi € 245.220,00;

VISTI i verbali di consegna e di inizio dei lavori in data 3/10/2023;

VISTO il verbale di fine lavori in data 31/03/2025;

ESAMINATA la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza del Fiume Oglio in Comune di Malonno a firma del tecnico incaricato Dott. Ing. Massimo Sartorelli della società incaricata Blu Progetti S.r.l. con sede in via Repubblica n. 1 a Varano Borghi (VA);

ESAMINATI in particolare il certificato di regolare esecuzione e la relazione del Direttore Lavori sul conto finale dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che deve essere corrisposta alla ditta Siracusa Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale a Catanzaro (CZ) in Viale Europa Zona PIP snc C.F. e P.IVA 03892990791 la somma di € 183.594,54 oltre I.V.A. 22% e ne liquida il relativo importo in netti € 183.594,54 da pagare oltre ad € 40.390,80 per I.V.A. 22% e così per un importo complessivo di € 223.985,34;

RITENUTO di dover approvare gli atti tecnico-contabili testé indicati;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28/03/2013;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28/03/2013;

CON votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa concernente la contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza del Fiume Oglio in Comune di Malonno a firma del tecnico Dott. Ing. Massimo Sartorelli della società incaricata Blu Progetti S.r.l. con sede in via Repubblica n. 1 a Varano Borghi (VA);
2. Di approvare in particolare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del Fiume Oglio in Comune di Malonno dal quale risulta la regolare esecuzione dei medesimi e che, pertanto, deve essere corrisposta alla ditta Siracusa Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale a Catanzaro (CZ) in Viale Europa Zona PIP snc C.F. e P.IVA 03892990791 la somma di € 183.594,54 oltre I.V.A. 22% pari complessivamente ad € 223.985,34;
3. Di liquidare pertanto alla ditta Siracusa Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale a Catanzaro (CZ) in Viale Europa Zona PIP snc C.F. e P.IVA 03892990791 a saldo dei lavori di messa in sicurezza del Fiume Oglio in Comune di Malonno l'importo complessivo di € 223.985,34 (I.V.A. 22% compresa);
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 223.985,34 è imputata al codice di bilancio 09.01-2.02 Cod. P.A.O. 2935.01 del Bilancio di Previsione 2025/2027 nel seguente modo:
 - € 145.173,81 imp. n. 33/2025 (ex 49/2024; 51/2023; 39/2022 sub. 1; 220/2021 sub. 3)
 - € 76.638,93 imp. n. 35/2025 (ex 51/2024; 52/2023 sub. 4; 39/2022 sub. 4; 220/2021 sub. 3)
 - € 2.172,60 imp. n. 34/2025 (ex 50/2024; 52/2023 sub. 3; 39/2022 sub. 3; 220/2021 sub.3)
 -
5. Di liquidare, altresì, a saldo delle prestazioni tecniche di direzione e di contabilità lavori svolte dal tecnico Dott. Ing. Massimo Sartorelli della società incaricata Blu Progetti S.r.l. con sede in via Repubblica n. 1 a Varano Borghi (VA) le competenze professionali pattuite pari ad € 8.781,62 dando atto che la somma è imputata al codice di bilancio 09.01-2.02 Cod. P.A.O. 2935.01 Imp. n. 32/2025 (ex imp. n. 51/2024; 52/2023 sub. 4; 39/2022 sub. 4; 220/2021 sub. 1) del Bilancio di Previsione 2025/2027;
6. Di liquidare inoltre le competenze professionali relative alla redazione del collaudo statico dei lavori di messa in sicurezza del Fiume Oglio in Comune di Malonno a favore dello Studio Tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio con sede a Breno (Bs) in Via Mazzini n. 12A C.F. NTNMLE59C23E010S e P. IVA 00339550980 pari complessivamente ad € 3.045,12 dando atto che la somma è imputata al

codice di bilancio 09.01-2.02 Cod. P.A.O. 2935.01 Imp. n. 37/2025 (ex imp. n. 51/2024 sub. 3; 52/2023 sub. 4, 39/2022 sub. 4; 220/2021 sub. 3);

7. Di impegnare e liquidare la quota di incentivo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento comunale per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche approvato con D.G.C. n. 73 del 25/09/2023 pari a complessivi € 5.330,00 imputata al codice di bilancio 09.01-2.02 Cod. P.A.O. 2935.01 del Bilancio di Previsione 2025/2027 Imp. n. 38/2025 sub. 1 (ex imp. n. 51/2024 sub.4; 52/2023 sub. 4; 39/2022 sub. 4; 220/2021 sub. 3) e precisamente:
- € 5.330,00 quota per personale incaricato comprensiva di IRAP ed oneri riflessi
 - € 0,00 quota fondo innovazione
8. Di reintroitare la somma di € 5.330,00 al codice entrata 329.02 cod. P.A.O. 3.500.99 acc.to n. 103/2025;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della contabilità finale, il quadro economico dell'opera risulta così rideterminato:

importo lavori	€	478.934,12
oneri sicurezza	€	12.460,42
TOTALE LAVORI	€	491.394,54
Somme a disposizione:		
IVA 22%	€	108.106,80
contributo ANAC	€	375,00
INCENTIVO 2% PERSONALE INCARICATO	€	5.330,00
INCENTIVO 2% FONDO INNOVAZIONE		0,00
relazione geologica	€	3.418,90
spese tecniche complessive	€	47.268,90
spese tecniche di perizia	€	10.150,40
quota fissa CUC	€	2.500,00
spese tecniche collaudo	€	3.045,12
incentivo CUC	€	1.875,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	182.070,12
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE	€	673.464,66
Economie complessive di progetto	€	15.171,34
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	688.636,00

10. Di accertare rispetto alla somma complessiva di progetto prevista in € 688.636,00 un'economia di spesa di € 15.171,34 di cui € 369,76 su imp. n. 34/2025 ed € 14.801,58 su imp. n. 38/2025;
11. Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
12. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, visto l'esito dell'apposita separata favorevole votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

* * * * *

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Gregorini Geom. Michele Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

CUP D86B19002690001 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME OGlio IN COMUNE DI MALONNO. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 26/05/2025.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 5/06/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Gregorini Geom. Michele

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dott. Onofrio Caforio Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

CUP D86B19002690001 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME OGLIO IN COMUNE DI MALONNO. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 26/05/2025.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 5/06/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
f.to Dott. Onofrio Caforio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Ghirardi Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO
f.to Caforio Dott. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno 17/06/2025 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi (art. 124 D. Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 1, L. 18.6.2009 n. 69).

MALONNO 17/06/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Angeli Gianfranco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

MALONNO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Caforio Dott. Onofrio