

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10.351

DELIBERAZIONE N. 58

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CUP D84D22001380006 CIG 93846699D8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO EX SCUOLA DI LAVA FINANZIATO CON I FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU DI CUI AL PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 18/07/2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE (2023)** addì **VENTISETTE (27)** del mese di **LUGLIO (07)** alle ore **21.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Ghirardi Giovanni	Sindaco	P	
2	Giacomini Moira	Vicesindaco /Assessore	P	
3	Venturi Francesco	Assessore	P	
4	Ghirardi Gianmario	Assessore	P	
5	Cattaneo Maura	Assessore	P	
	Totale		5	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **CAFORIO dott. ONOFRIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. GHIRARDI GIOVANNI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 58 DEL 27/07/2023

OGGETTO: CUP D84D22001380006 CIG 93846699D8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO EX SCUOLA DI LAVA FINANZIATO CON I FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU DI CUI AL PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 18/07/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la D.G.C. n. 72 del 30/08/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava redatto dal tecnico incaricato Orsatti Ing. Francesca comportante la spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 41.500,00 per lavori a base d'asta ed € 8.500,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato dal Ministero dell'Interno con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-37, della L. 160/2019 confluiti nel PNRR Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica Componente C4: Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica Investimento 2.2: Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

VISTA la determinazione n. 136/ST in data 11/08/2022 con la quale è stato disposto l'accertamento in entrata del contributo di € 50.000,00 di cui all'art. 1, commi 29-37, della L. 160/2019 confluito nel PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 nel Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTA la determinazione a contrattare n. 154/ST del 31/08/2022 assunta ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la quale è stato stabilito di procedere secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 all'affidamento diretto dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava attraverso la piattaforma telematica di negoziazione dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia denominata SINTEL con RdO a 3 ditte che hanno completato l'iscrizione a SINTEL di Aria Lombardia, qualificate per Comune di Malonno;

VISTA la determinazione n. 160/ST del 12/09/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. che ha offerto il ribasso del 13,15% sull'importo lavori di € 40.200,00 pari a netti € 34.913,70 ai quali vanno aggiunti € 1.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad un importo contrattuale di € 36.213,70 oltre I.V.A.;

VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 15/09/2022;

VISTO il contratto Rep. n. 1978 del 24/02/2023 con estremi di registrazione Serie 1T Numero 8192 del 24/02/2023 stipulato con Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. con sede in Edolo (BS);

VISTA la determinazione n. 33/ST dell'1/03/2023 con la quale è stata approvata la perizia modificativa ex art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a seguito della quale il quadro economico dei lavori è stato rideterminato nel seguente modo:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE	1°
Importo lavori	€	40.200,00	€	34.913,70	€	39.083,36
Oneri per la sicurezza	€	1.300,00	€	1.300,00	€	1.300,00
Importo lavori	€	41.500,00	€	36.213,70	€	40.383,36
Somme a disposizione:						
I.V.A. 10%	€	4.150,00	€	3.621,37	€	4.038,34
Spese tecniche complessive	€	4.170,00	€	4.170,00	€	4.690,00
Contributo E-Distribuzione	€	122,00	€	122,00	€	122,00
Contributo Anac	€	30,00	€	30,00	€	30,00
Arrotondamenti	€	28,00	€	28,00	€	28,00
TOTALE somme a disposizione	€	8.500,00	€	7.971,37	€	8.908,34
Ribasso d'asta e iva non dovuta			€	5.814,93	€	708,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€	50.000,00	€	50.000,00	€	50.000,00

VISTA la comunicazione di fine lavori in data 18/07/2023 dalla quale risulta che i lavori in argomento sono stati ultimati il giorno 4/07/2023;

ESAMINATA la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava redatta dal Direttore Lavori Orsatti Ing. Francesca;

ESAMINATI in particolare il certificato di regolare esecuzione e la relazione del Direttore Lavori sul conto finale dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che deve essere corrisposta alla ditta Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. la somma di € 40.383,23 oltre I.V.A. al 10% per un totale complessivo di € 44.421,55 a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati;

RITENUTO di dover approvare gli atti tecnico-contabili testé indicati;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133, commi 3 e 6, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28/03/2013;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28/03/2013;

CON votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa concernente la contabilità finale dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava redatta dal Direttore Lavori Orsatti Ing. Francesca;

2. Di approvare in particolare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava in Comune di Malonno dal quale risulta la regolare esecuzione dei medesimi e che, pertanto, deve essere corrisposta alla ditta Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. con sede in Edolo (BS) Via Marconi n. 84 la somma € 40.383,23 oltre I.V.A. al 10% per un totale complessivo di € 44.421,55;
3. Di liquidare pertanto alla ditta Elettrotermica di Pietroboni P. e Moreschi F. S.n.c. - con sede ad Edolo (Bs) in Via G. Marconi n. 84 - C.F. e P. IVA 01851000982 a saldo dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava in Comune di Malonno l'importo complessivo di € 44.421,55 (I.V.A. 10% compresa);
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 44.421,55 è imputata al Bilancio di Previsione 2023/2025 codice di bilancio 01.06-2.02 Cod. P.A.O. 2040.01 nel seguente modo:
 - € 39.835,07 impegno n. 38/2023 derivante da impegno n. 386/2022 sub. 4 riportato all'esercizio 2023 per esigibilità ai sensi della determinazione n. 269/SF del 30/12/2022;
 - € 4.586,48 impegno n. 39/2023 sub. 2 derivante da imp. n. 386/2022 sub. 5 riportato all'esercizio 2023 per esigibilità ai sensi della determinazione n. 269/SF del 30/12/2022;
5. Di dare atto che, a seguito dell'approvazione della contabilità finale, il quadro economico dell'opera risulta così rideterminato:

Importo lavori	€	39.083,23
Oneri per la sicurezza	€	1.300,00
TOTALE LAVORI	€	40.383,23
Somme a disposizione:		
IVA sui lavori 10%	€	4.038,32
contributo E-Distribuzione	€	122,00
contribuzione ANAC	€	30,00
Spese tecniche complessive	€	4.690,00
totale somme a disposizione	€	8.880,32
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE	€	49.263,55
Economie complessive di progetto	€	736,45
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	50.000,00

6. Di accertare rispetto alla somma complessiva di progetto prevista in € 50.000,00 un'economia di spesa di € 736,45;
7. Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
8. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, visto l'esito dell'apposita separata favorevole votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

* * * * *

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dott. Onofrio Caforio Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

CUP D84D22001380006 CIG 93846699D8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO EX SCUOLA DI LAVA FINANZIATO CON I FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU DI CUI AL PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 18/07/2023.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 27/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
F.TO Dott. Onofrio Caforio

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Ghirardi Dott. Giovanni Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

CUP D84D22001380006 CIG 93846699D8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO EX SCUOLA DI LAVA FINANZIATO CON I FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU DI CUI AL PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 18/07/2023.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 27/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.TO Ghirardi Dott. Giovanni

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Ghirardi Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO
F.TO Caforio Dott. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno 04/08/2023 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi (art. 124 D. Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 1, L. 18.6.2009 n. 69).

MALONNO 04/08/2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO Angeli Gianfranco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

MALONNO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Caforio Dott. Onofrio
