

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10.351

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D87H19002420006 - CIG 8321996858. LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 25/11/2020.

L'anno duemilaventi (2020) addì QUATTORDICI (14) del mese di DICEMBRE (12) alle ore 20:00 in videoconferenza, previa l'attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 73, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con decreto sindacale nr. 32 del 23.03.2020 vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano, tutti collegati dal proprio domicilio:

			Presenti	Assenti
1	Ghirardi Giovanni	Sindaco	P	
2	Lieta Roberto Giacomo	Vicesindaco/ assessore	P	
3	Giacomini Moira	Assessore	P	
4	Mariotti Marco	Assessore	P	
5	Lorenzi Daniela	Assessore	P	
	Totale		5	

Assiste l'adunanza in videoconferenza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 128 DEL 14/12/2020

OGGETTO: D87H19002420006 - CIG 8321996858. LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 25/11/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la D.G.C. n. 42 in data 5/5/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, comportante la spesa complessiva di € 110.000,00 di cui € 79.000,00 per lavori ed € 31.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 111/ST del 10/6/2020 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei lavori in oggetto alla ditta F.LLI ZENONI SNC DI Zenoni Massimo & C. con sede in via Miravalle n. 98 - 25040 Malonno BS, che ha offerto il ribasso del 1,79% sull'importo lavori di € 76.750,00 pari a netti € 75.376,17 ai quali vanno aggiunti € 2.250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad un importo contrattuale di € 77.626,17 oltre I.V.A. al 22%, pertanto, pari a complessivi € 94.703,93;

VISTO il contratto Rep n. 1965 del 17/07/2020 sottoscritto con l'impresa F.LLI ZENONI SNC DI Zenoni Massimo & C. con sede in via Miravalle n. 98 - 25040 Malonno BS - per l'importo di netti € 77.626,17 oltre I.V.A. 22% con estremi di registrazione serie: 1T numero: 27292 del 17/07/2020;

PRESO ATTO della comunicazione di inizio lavori in data 22/7/2020;

VISTA la determinazione n. 175/ST del 7/9/2020 con la quale si è provveduto ad approvare la documentazione tecnico-amministrativa inerente il 1° stato di avanzamento dei lavori di SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Guido Bottanelli, nonché il 1° certificato di pagamento rilasciato in data 3/9/2020 dal Responsabile del Procedimento per l'ammontare di € 37.501,80 (compreso IVA al 22%);

VISTA la determinazione n. 226/ST del 19/10/2020 con la quale si è provveduto ad approvare la documentazione tecnico-amministrativa inerente il 2° stato di avanzamento dei lavori di SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Guido Bottanelli, nonché il 2° certificato di pagamento rilasciato in data 19/10/2020 dal Responsabile del Procedimento per l'ammontare di € 40.074,73 (compreso IVA al 22%);

VISTA la determinazione n. 258/ST del 18/11/2020 con la quale si è provveduto ad approvare la variante dei lavori di SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Guido Bottanelli a seguito della quale il quadro economico dei lavori in argomento è stato rideterminato nel seguente modo:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE	
Importo lavori	€	76.750,00	€	75.376,17	€	77.702,31
Oneri per la sicurezza	€	2.250,00	€	2.250,00	€	2.250,00
Importo lavori	€	79.000,00	€	77.626,17	€	79.952,31
Somme a disposizione:						
I.V.A. 22%	€	17.380,00	€	17.077,76	€	17.589,51
Spese tecniche complessive	€	8.100,00	€	8.098,75	€	8.098,75
Contributo RUP 2%	€	1.535,00	€	1.535,00	€	1.535,00
Indagine geologica	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.955,00	€	2.955,00	€	117,11
Anac	€	30,00	€	30,00	€	30,00
TOTALE somme a disposizione	€	31.000,00	€	30.696,51	€	28.370,37
IMPORTO COMPLESSIVO	€	110.000,00	€	108.322,68	€	108.322,68
Ribasso d'asta			€	1.373,83	€	1.373,83
IVA non dovuta			€	302,24	€	302,24
differenza importo spese tecniche			€	1,25	€	1,25
IMPORTO DI PROGETTO			€	110.000,00	€	110.000,00

VISTA la comunicazione di fine lavori in data 7/11/2020;

ESAMINATA la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori di SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE a firma del tecnico incaricato Ing. Guido Bottanelli;

ESAMINATI in particolare il certificato di regolare esecuzione e la relazione del Direttore Lavori sul conto finale dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che deve essere corrisposta alla ditta F.LLI ZENONI SNC DI Zenoni Massimo & C. con sede in via Miravalle n. 98 - 25040 Malonno BS - C.F. 00 458 300 175, P.IVA 00 564 430 981 - la somma di € 16.364,99 oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 19.965,29;

RITENUTO di dover approvare gli atti tecnico-contabili testé indicati;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere rilasciato dal Responsabile Area Tecnica Mariotti Geom. Giordano ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 7.1 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 28/03/2013;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Caforio Dr. Onofrio ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 7.1 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 28/03/2013;

CON votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa concernente la contabilità finale dei lavori di SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE a firma del tecnico incaricato Ing. Guido Bottanelli;
2. Di approvare in particolare il certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi dal quale risulta la regolare esecuzione dei lavori inerenti la SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE;
3. Di approvare, altresì, in particolare la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale dalla quale risulta che deve essere corrisposta alla ditta F.LLI ZENONI SNC DI Zenoni Massimo & C. con sede in via Miravalle n. 98 - 25040 Malonno BS - C.F. 00 458 300 175, P.IVA 00 564 430 981 - la somma di € 16.364,99 oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 19.965,29;
4. Di liquidare pertanto alla ditta F.LLI ZENONI SNC DI Zenoni Massimo & C. con sede in via Miravalle n. 98 - 25040 Malonno BS - C.F. 00 458 300 175, P.IVA 00 564 430 981 - a saldo dei lavori di SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, l'importo complessivo di € 19.965,29 (I.V.A. 22% compresa);
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 19.965,29 è imputata al codice di bilancio 10.05-2.02 Cod. P.A.O. 2800.01, imp. n. 15/2020 sub 2, del Bilancio di Previsione 2020/2022;
6. Di dare atto che, a seguito dell'approvazione della contabilità finale, il quadro economico dell'opera risulta così rideterminato:

Importo lavori	€	77.702,31
Oneri per la sicurezza	€	2.250,00
TOTALE LAVORI	€	79.952,31
Somme a disposizione:		
IVA sui lavori 22%	€	17.589,51
Spese tecniche complessive	€	8.098,75
Spese indagini geologica	€	1.000,00
TOTALE somme a disposizione	€	26.688,26
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE	€	106.640,57
Economia complessiva di progetto	€	3.359,43
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	110.000,00

7. Di accertare rispetto alla somma complessiva di progetto prevista in € 110.000,00 un'economia di spesa di € 3.359,43;
8. Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
9. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, visto l'esito dell'apposita separata favorevole votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

* * * * *

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Mariotti Geom. Giordano Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

D87H19002420006 - CIG 8321996858. LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 25/11/2020.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 14/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.TO Mariotti Geom. Giordano

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dott. Onofrio Caforio Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

D87H19002420006 - CIG 8321996858. LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI DI VERSANTE CHE HANNO PROVOCATO DANNI ALLE STRADE PER LOCALITÀ LANDÒ E MARCADENTI MEDIANTE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 25/11/2020.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 14/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
F.TO Caforio Dr. Onofrio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Ghirardi Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO
F.TO Caforio Dott. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno 27/04/2021 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi (art. 124 D. Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 1, L. 18.6.2009 n. 69).

MALONNO 27/04/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Angeli Gianfranco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

MALONNO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Caforio Dott. Onofrio
