



Comune di Breno
Provincia di Brescia

REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE
ROTATORIA CON LA SS. N° 42, LA S.P. BS. EX SS. 42 E LA
STRADA COMUNALE DI VIA L. DA VINCI IN TERRITORIO
COMUNALE DI BRENO
PROGETTO ESECUTIVO

DATA

Aprile 2019

SCALA

TAV. N.

28

CRONOPROGRAMMA

A G G I O R N A M E N T I		Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
	f					
	e					
	d					
	c					
	b					
	a					

Progettista

Committente

STUDIO TECNICO
Dott. Antonioli Ing. Emilio
Via Mazzini n°12a - 25043 Breno (BS)
Tel.0364/326561 Fax.0364/326560
Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Certificato n. SQ031436



COMUNE DI BRENO

1) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI *(All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)*

[illegible]

[illegible]

ID	Nome	Durata (g): 40,00	Inizio	Fine
41	Z.L - ZONA SERVIZI DI CANTIERE	3,00	mar 07/05/19	mer 22/05/19
42	F.01.01.09 - Collocazione e rimozione delle baracche e	38,00	mar 23/04/19	gio 13/06/19
43	Z.L - ZONA SERVIZI DI CANTIERE	3,00	mar 23/04/19	gio 13/06/19
44	F.01.01.10 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere	1,00	gio 25/04/19	gio 25/04/19
45	Z.L - ZONA SERVIZI DI CANTIERE	1,00	gio 25/04/19	gio 25/04/19
46	F.01.01.11 - Carico e scarico materiali in cantiere	40,00	lun 22/04/19	ven 14/06/19
47	Z.L - ZONA SERVIZI DI CANTIERE	7,00	lun 22/04/19	ven 14/06/19
48	F.01.01.12 - Montaggio di barriere New Jersey	33,00	lun 22/04/19	mer 05/06/19
49	Z.A - ZONA CABINA ENEL	1,00	lun 29/04/19	lun 29/04/19
50	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	1,00	lun 06/05/19	lun 06/05/19
51	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	1,00	lun 06/05/19	lun 06/05/19
52	Z.D - ZONA ACCESSO IPERAL	1,00	lun 06/05/19	lun 06/05/19
53	Z.E - ZONA ALDI	1,00	mer 22/05/19	mer 22/05/19
54	Z.F - ZONA GUARD RAIL ANAS	1,00	lun 13/05/19	lun 13/05/19
55	Z.G - ZONA ROTATORIA CENTRALE	1,00	mer 15/05/19	mer 15/05/19
56	Z.H - ZONA BRETTELLA DI COLLEGAMENTO SS.42	1,00	mar 21/05/19	mar 21/05/19
57	Z.I - ZONA DI VIA L.DA VINCI PALI ASFALTI	2,00	gio 23/05/19	mer 05/06/19
58	Z.L - ZONA SERVIZI DI CANTIERE	1,00	lun 22/04/19	lun 22/04/19
59	F.01.02 - Demolizione cabina ex ENEL e muretto in c.a.			
60	F.01.02.01 - Demolizione completa del fabbricato	2,00	lun 29/04/19	mar 30/04/19
61	Z.A - ZONA CABINA ENEL	2,00	lun 29/04/19	mar 30/04/19
62	F.01.02.02 - Demolizione di opere in c.a.	10,00	mer 01/05/19	mar 14/05/19
63	Z.A - ZONA CABINA ENEL	1,00	mer 01/05/19	mer 01/05/19
64	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	1,00	lun 06/05/19	lun 06/05/19
65	Z.F - ZONA GUARD RAIL ANAS	2,00	lun 13/05/19	mar 14/05/19
66	F.01.02.03 - Rimozione di macerie	12,00	lun 29/04/19	mar 14/05/19
67	Z.A - ZONA CABINA ENEL	3,00	lun 29/04/19	mer 01/05/19
68	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	1,00	lun 06/05/19	lun 06/05/19
69	Z.F - ZONA GUARD RAIL ANAS	2,00	lun 13/05/19	mar 14/05/19
70	F.01.03 - Recinzione Concessionario auto			
71	F.01.03.01 - Esecuzione dello scavo di fondazione	1,00	mar 07/05/19	mar 07/05/19
72	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	1,00	mar 07/05/19	mar 07/05/19
73	F.01.03.02 - Delimitazione e protezione degli scavi	1,00		
74	F.01.03.03 - Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di	2,00	mer 08/05/19	gio 09/05/19
75	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	2,00	mer 08/05/19	gio 09/05/19
76	F.01.03.04 - Allestimento e posa dell'armatura	2,00	mer 08/05/19	gio 09/05/19
77	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	2,00	mer 08/05/19	gio 09/05/19
78	F.01.03.05 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o	2,00	mer 08/05/19	gio 09/05/19
79	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	2,00	mer 08/05/19	gio 09/05/19
80	F.01.03.06 - Getto con autobetoniera	1,00	gio 09/05/19	gio 09/05/19

[illegible]

ID	Nome	Durata (g): 40,00 (54,00)	Inizio	Fine	22 apr 19							29 apr 19							06 mag 19							13 mag 19						
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
81	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	1,00	gio 09/05/19	gio 09/05/19																												
82	F.01.03.07 - Vibrazione del getto	1,00	gio 09/05/19	gio 09/05/19																												
83	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	1,00	gio 09/05/19	gio 09/05/19																												
84	F.01.03.08 - Posa cancello e recinzione in ferro	2,00	gio 23/05/19	ven 24/05/19																												
85	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	2,00	gio 23/05/19	ven 24/05/19																												
86	F.01.04 - formazione cassonetto stradale																															
87	F.01.04.01 - Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento	12,00	gio 02/05/19	ven 17/05/19																												
88	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	2,00	gio 02/05/19	ven 03/05/19																												
89	Z.E - ZONA ALDI	3,00	mer 15/05/19	ven 17/05/19																												
90	F.01.04.02 - Delimitazione e protezione degli scavi	3,00																														
91	F.01.04.03 - Formazione fondo stradale	11,00	lun 06/05/19	lun 20/05/19																												
92	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	1,00	lun 06/05/19	lun 06/05/19																												
93	Z.E - ZONA ALDI	1,00	lun 20/05/19	lun 20/05/19																												
94	F.01.04.04 - Formazione cassonetto																															
95	F.01.04.04.01 - Compattazione del piano di posa	11,00	mar 07/05/19	mar 21/05/19																												
96	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	1,00	mar 07/05/19	mar 07/05/19																												
97	Z.E - ZONA ALDI	1,00	mar 21/05/19	mar 21/05/19																												
98	F.01.04.04.02 - Preparazione del piano di posa	11,00	mar 07/05/19	mar 21/05/19																												
99	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	1,00	mar 07/05/19	mar 07/05/19																												
100	Z.E - ZONA ALDI	1,00	mar 21/05/19	mar 21/05/19																												
101	F.01.04.04.03 - Stesa del materiale e formazione strati	11,00	mar 07/05/19	mar 21/05/19																												
102	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	1,00	mar 07/05/19	mar 07/05/19																												
103	Z.E - ZONA ALDI	1,00	mar 21/05/19	mar 21/05/19																												
104	F.01.04.04.04 - Compattazione per strati	11,00	mar 07/05/19	mar 21/05/19																												
105	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	1,00	mar 07/05/19	mar 07/05/19																												
106	Z.E - ZONA ALDI	1,00	mar 21/05/19	mar 21/05/19																												
107	F.01.05 - Posa pozzetti e ripristino impianti interrati																															
108	F.01.05.01 - Scavo e ritombamento	13,00	mer 08/05/19	ven 24/05/19																												
109	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	3,00	mer 08/05/19	ven 10/05/19																												
110	Z.E - ZONA ALDI	3,00	mer 22/05/19	ven 24/05/19																												
111	F.01.05.02 - Delimitazione e protezione degli scavi	3,00																														
112	F.01.05.03 - Posa pozzetti, tubazioni e canaletta prefabbricata in	13,00	mer 08/05/19	ven 24/05/19																												
113	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	3,00	mer 08/05/19	ven 10/05/19																												
114	Z.E - ZONA ALDI	3,00	mer 22/05/19	ven 24/05/19																												
115	F.01.05.04 - Getto di cls per calottature	13,00	mer 08/05/19	ven 24/05/19																												
116	Z.C - ZONA PARCHEGGIO IPERAL	3,00	mer 08/05/19	ven 10/05/19																												
117	Z.E - ZONA ALDI	3,00	mer 22/05/19	ven 24/05/19																												
118	F.01.06 - Demolizione di pavimentazioni stradali e di marciapiedi in																															
119	F.01.06.01 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	5,00	lun 13/05/19	ven 17/05/19																												
120	Z.B - ZONA CONCESSIONARIO AUTO	1,00	lun 13/05/19	lun 13/05/19																												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]