



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: I13H20000220001

Informazioni generali

Titolo Progetto:

TORRENTE BLE'*TORRENTE
BLE'*REALIZZAZIONE DI
SOGLIE E DIFESE DI SPONDA
NEL TORRENTE BLE', IN
CORRISPONDENZA ED A
PROTEZIONE
DELL'INTERSEZIONE CON IL
METANODOTTO.

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo: N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	CERVENO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.338461995124819	46.0092905981727

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNE DI CERVENO	Attuatore del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Destinatario del finanziamento del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Programmatore del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Realizzatore del progetto	ROMANO MARZIA

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 130.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	130.000,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
------	------	------	---------



20/08/2020	IMPEGNO	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 14.337,44
20/01/2021	IMPEGNO	CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE ANAC	€ 30,00
16/03/2021	IMPEGNO	AFFIDAMENTO LAVORI	€ 108.577,07
20/07/2021	IMPEGNO	PERIZIA MODIFICATIVA LAVORI	€ 1.187,48
Totale:			€ 124.131,99

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
01/07/2021	PAGAMENTO	€ 30,00	Saldo	PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC
23/09/2021	PAGAMENTO	€ 7.168,72		
01/10/2021	PAGAMENTO	€ 104.066,00		
01/10/2021	PAGAMENTO	€ 4.511,07		
01/10/2021	PAGAMENTO	€ 1.187,48		
18/03/2021	PAGAMENTO	€ 7.168,72		
Totale:		124.131,99		



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 92.000,00
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.800,00
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 36.200,00
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.830,00
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 88.140,94
Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 34.161,05

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2021	Stato altri provvedimenti	€ 5.868,01
Totale:		5.868,01



Piano dei Costi

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
864026081B	5.22%	€ 4802.4
	Totale:	4.802,40

Indicatori Core



Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
-----	----------------	-------------	-----------------------



Z9B2DA92F9

Affidamento diretto

AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE PER
REDAZIONE PROGETTO
DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED
ECONOMICA,
PROGETTO DEFINITIVO,
PROGETTO ESECUTIVO,
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ,
REDAZIONE C.R.E. E
COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA AI SENSI
DEL D.LGS. N. 81/2008,
COMPRESSE TUTTE LE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
ACCESSORIE, DEI
LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI
SOGGIE E DIFESE DI
SPONDA NEL TORRENTE
BLÈ, IN
CORRISPONDENZA ED A
PROTEZIONE
DELL'INTERSEZIONE
CON IL METANODOTTO.

€ 14.208,27



864026081B

Affidamento diretto

REALIZZAZIONE DI
SOGLIE E DIFESE DI
SPONDA NEL TORRENTE
BLE', IN
CORRISPONDENZA ED A
PROTEZIONE
DELL'INTERSEZIONE
CON IL METANODOTTO
- (INTERVENTO 9R3
O.C.D.P.C. N. 598/2019).

€ 93.800,00

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo Soggetto competente
Z9B2DA92F9	Stipula contratto	20/08/2020	20/08/2020		11.300,00 CORSO ITALIA 55 - S.r.l.
864026081B	Stipula contratto	20/04/2021	20/04/2021	0	88.997,60 F.LLI TRENTINI - S.r.l.

Iter procedurale del progetto



Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	20/08/2020	20/08/2020	06/10/2020	06/10/2020		
Progettazione Definitiva	06/10/2020	06/10/2020	18/12/2020	18/12/2020		
Progettazione Esecutiva	18/12/2020	18/12/2020	20/01/2021	20/01/2021		
Esecuzione Lavori	12/05/2021	01/06/2021	02/08/2021	26/07/2021		

Revoche/Rinunce

Sospensioni



Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
864026081B	STATO FINALE DEI LAVORI	27/07/2021	€ 4.670,94
864026081B	STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	06/07/2021	€ 85.300,00