



# Comune di Esine

(Provincia di Brescia)  
UFFICIO TECNICO

DETERMINA N° 34/2025

In data 31/03/2025

**OGGETTO: OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCAVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO VASCHE DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ COSTE".**

**Codice CUP: G45H24000040009 - Codice CIG: B5E89ABAC8**

**Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e rendicontazione a saldo.**

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**VISTO** e richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 20/01/2025 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità gestionale del settore Assetto del Territorio;

## **IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

- **PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 17/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di **AMPLIAMENTO VASCHE DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. COSTE**, redatto dal tecnico incaricato Ing. Marco Puritani, che prevede una spesa complessiva di € 131.000,00;
- **VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 18/10/2024 al rep. 1633, con la ditta Furloni Costruzioni S.r.l. con sede a Esine (BS) in via Ruc n. 1 (C.F. e P.IVA 04371280985) per l'importo di € 78.617,55 (di cui € 57.816,43 di prezzo offerto, € 18.734,40 per costi della monodopera non soggetti a ribasso ed € 2.066,72 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all'IVA al 10%;
- **VISTO** l'inizio dei lavori avvenuto in data 18/12/2024 come da verbale di consegna lavori prot. 1921;
- **PRESO ATTO** della nota trasmessa in data 24/02/2025 prot. 2129 dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Puritani, relativamente al cantiere in oggetto, nella quale si comunica che, a seguito delle operazioni di scavo, si è rilevata l'instabilità del versante a monte della zona dove realizzare la nuova vasca, situazione non prevedibile in fase progettuale in quanto tale materiale franoso è sostanzialmente diverso rispetto a quello immediatamente a valle;
- **CONSIDERATO** che per consentire la prosecuzione dello scavo e dei successivi lavori di fondazione in sicurezza è stato necessario eseguire opere di consolidamento del versante, mediante posa di rete metallica a maglia stretta per contenere terreno e pietrame, incaricando ditta specializzata, opere da eseguire sotto la diretta sorveglianza del direttore dei lavori incaricato per il progetto principale;
- **RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 24/2025 del 05/03/2025 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, a seguito di gara d'appalto mediante procedura ad affidamento diretto, alla ditta L.C.P. Funi S.r.l. con sede a Esine (BS) in via Faede n.1 (C.F. e P.IVA 01804750980), avendo offerto un importo di € 7.493,00 (di cui € 6.993,00 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% per € 1.648,46 per un totale complessivo pari a € 9.141,46;

- PRESO ATTO che i lavori sono effettivamente terminati in data 19/03/2025 come risulta dal Certificato di ultimazione lavori presentato al protocollo comunale in data 24/03/2025 al n. 3170;
- VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori presentato al protocollo comunale in data 24/03/2025 al n. 3170 per l'importo di € 7.493,00 (di cui € 6.993,00 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22% pari a € 1.648,46 per un totale complessivo pari a € 9.141,46;
- ACCERTATO ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- RICHIAMATI inoltre:
  - il D.Lgs. n. 36/2023;
  - il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
  - l'articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012;

## DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE gli atti della rendicontazione finale dei lavori di OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCAVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO VASCHE DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ COSTE", in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori per l'importo di € 7.493,00 (di cui € 6.993,00 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% per € 1.648,46 per un totale complessivo pari a € 9.141,46;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 9.141,46 (IVA compresa) per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, al capitolo di spesa n. 24704 del Bilancio di Previsione anno 2024;
4. DI LIQUIDARE e pagare il corrispettivo spettante alla ditta appaltatrice, verso produzione di regolare fattura e previ i necessari controlli da parte dei competenti uffici dell'Ente;
5. DI ACCERTARE che la ditta appaltatrice, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Esine;
7. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 31 marzo 2025.

IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

(Geom. Pellegrini Riccardo)

*(Documento firmato digitalmente)*

---

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica comunale, visti gli atti d'ufficio, visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente Determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n° 69).

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL TECNICO COMUNALE

(Geom. Pellegrini Riccardo)