

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 21/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
F.to (dott. Renato Armanaschi)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio, fatti salvi eventuali termini ridotti in funzione della materia oggetto dell'atto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.25 Reg. Organizzazione Servizi e uffici -
art.20 Regolamento di contabilità)

N° _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi dal _____, al _____.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Fabio Gregorini)



COMUNE di INCUDINE (BS)

C.F. 00 963 460 175
Tel. (0364) 71368

P.IVA 00 592 460 984
Fax (0364) 73003

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

N. 26 del Registro delle Determinazioni

- ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA DITTA CANTI COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN EDOLO (BS) DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI INCUDINE" CUP B84F24001050001 - CIG: B2CF30563B.

Incudine, 21/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 27 aprile 2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 04 gennaio 2010 e modificato con deliberazione n. 31 del 15/10/2012 e n. 42 del 17/10/2022;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/12/2024 con la quale si il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2024 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione n. 01 del 15/01/2025 con la quale sono state attribuite le competenze gestionali alla Giunta Comunale (ex art. 53 comma 23 legge 388/2000) ed individuati i Responsabili di Servizio;
- il decreto sindacale n. 100 del 19/10/2021 con il quale viene attribuita la responsabilità dei servizi tecnici (ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. N. 267/2000) al sottoscritto di Sindaco del Comune di Incudine;
- il decreto sindacale n. 105 del 04/01/2023 con il quale viene attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e Finanziario (ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 8, 9, e 10 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale del personale del comparto regioni ed autonomie locali) al dott. Renato Armanaschi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 02 del 15/01/2025 con la quale si approvava il piano per la gestione delle risorse del bilancio definitivo anno 2025;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI INCUDINE" CUP B84F24001050001 a firma del Geom. Fabio Albertoni dipendente dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17/07/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, il quale prevede un costo complessivo dell'intervento pari ad Euro 50.000,00, di cui Euro 40.950,65 per lavori (compreso oneri sicurezza) ed Euro 9.049,35 per somme a disposizione della stazione appaltante;

RICORDATO che l'opera è interamente finanziata mediante contributo statale con fondi ex all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 «Piccole opere» anno 2024;

RICHIAMATI:

- l'art.17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua

scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti, procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del citato D.Lgs., secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

EVIDENZIATO che:

- la procedura, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, inerente i lavori di "ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI INCUDINE", è stata effettuata sul portale SINTEL – piattaforma dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia (ID Procedura 188336150);
- l'importo a base d'asta è pari ad euro 40.950,65, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 300,00 non soggetti a ribasso;
- il costo della manodopera è pari a Euro 10.814,49, come si evince dall'elaborato "stima incidenza manodopera" di cui al progetto esecutivo allegato alla procedura ID 188336150 sopra richiamata;
- la modalità di offerta economica è mediante valore percentuale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 71 del 23/08/2024 con la quale si sono affidati i lavori di "ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI INCUDINE" CUP B84F24001050001 alla ditta Canti Costruzioni S.r.l. con sede a Edolo (BS) in Via Rassiche, 5 che ha offerto lo sconto percentuale dello 1,0% sull'importo a base d'asta, il quale determina un valore contrattuale pari ad euro 40.541,14 di cui euro 40.241,14 per lavori (comprensivo di euro 10.814,49 per manodopera) ed euro 300,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre Iva, corrispondente ad un ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori dello 1,00738%, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO		1	2
A	OPERE	PROGETTO	CONTRATTO
	Totale Lavori A CORPO E A MISURA (soggetti a ribasso d'asta)	€ 40.650,65	€ 40.241,14
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 300,00	€ 300,00
	TOTALE LAVORI A)	€ 40.950,65	€ 40.541,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
	IVA 22% sui lavori	€ 9.009,14	€ 8.919,05
	anac	€ 35,00	€ 35,00
	arrotondamenti	€ 5,21	€ 504,81
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 9.049,35	€ 9.458,86
	TOTALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00

VISTO E RICHIAMATI i seguenti atti:

- il verbale di consegna dei lavori in data 04.09.2024, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice;
- il verbale di inizio lavori in data 04.09.2024, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice;
- il verbale di sospensione dei lavori in data 25.10.2024, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa appaltatrice e dal Responsabile Unico di Progetto;
- il verbale di ripresa dei lavori in data 20.01.2025 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa appaltatrice e dal Responsabile Unico di Progetto;
- il certificato di ultimazione dei lavori in data 24.01.2025 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa appaltatrice e dal Responsabile Unico di Progetto;

VISTI ED ESAMINATI gli atti di contabilità finale, relativi allo Stato Finale dei lavori, a tutto il 24/01/2025, predisposti dalla Direzione Lavori e depositati agli atti del Servizio in data 21/03/2025 prot. 573, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo complessivo di Euro 40.538,28 oltre I.V.A 22% per un totale di Euro 49.456,70;

CONSIDERATO che la documentazione è stata sottoscritta dall'impresa senza riserve e si compone dei seguenti atti:

- libretto delle misure a tutto il 24.01.2025;
- registro contabilità a tutto il 24.01.2025;
- sommario registro di contabilità a tutto il 24.01.2025;

- stato finale dei lavori a tutto il 24.01.2025;
- certificato di ultimazione lavori in data 24/01/2025;
- dichiarazione sugli avvisi ad opponendum in data 15/03/2025;
- certificato di regolare esecuzione in data 15/03/2025;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal DURC della ditta CANTI COSTRUZIONI SRL n. INAIL_47127091 (Scadenza validità 17.04.2025) agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che alla data odierna il pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 – 5° comma e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **di approvare** i documenti di contabilità finale datati 24/01/2025 ed il certificato di Regolare esecuzione in data 15/03/2025, inerenti i lavori di "ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI INCUDINE" CUP B84F24001050001 di cui al progetto esecutivo specificato in premessa, eseguiti dalla ditta appaltatrice CANTI COSTRUZIONI SRL con sede a Edolo (Bs) in Via Rassiche n. 5;
2. **Di liquidare** l'importo di saldo a favore della ditta appaltatrice CANTI COSTRUZIONI SRL per un importo complessivo di Euro 49.456,70;
3. **Di dare atto** che l'impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori oggettivati è già stato assunto con precedente atto amministrativo;
4. **Di approvare** il quadro economico finale dei lavori in argomento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO		3
A	OPERE	FINALE
	Totale Lavori A CORPO E A MISURA (soggetti a ribasso d'asta)	€ 40.238,28
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 300,00
	TOTALE LAVORI A)	€ 40.538,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE:	
	IVA 22% sui lavori	€ 8.918,42
	anac	€ 35,00
	Economie	€ 508,30
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 9.461,72
	TOTALE	€ 50.000,00

5. **Di inviare** copia della presente per la pubblicazione all'albo on line sul sito internet www.comune.incudine.bs.it;

Infine, ai fini del controllo di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Carli Diego)