



**COMUNE DI PISOGNE**  
PROVINCIA DI BRESCIA  
**Ufficio Manutenzione Lavori Pubblici**  
telefono 0364/8830207 fax 0364/87446  
e-mail: giovanni.rinaldi@comune.pisogne.bs.it

## **OPERE DI SOMMA URGENZA**

L.R. 14.08.1973, n. 34 art. 10

**LAVORI DI: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ PASSABOCCHÉ – CUP: D54H14000730006 = CIG:6010760C0E**

Visto il verbale di somma urgenza redatto dall'arch. Filosi Ivo responsabile area gestione territorio, in data 12/11/2014 di immediata esecuzione, con il quale, accertata la situazione di pericolo per la pubblica sicurezza, si è disposto l'immediata esecuzione di urgenti opere di ripristino, dell'area interessata da uno scivolamento a valle di un tratto del muro di sostegno della strada comunale che collega la località Passabocche con la località Val Palot – Pisogne, causando la chiusura della strada comunale e l'evacuazione precauzionale dei residenti il fabbricato interessato dal movimento franoso;

Visto l'ordine di servizio in data 12/11/2014, con allegato la perizia giustificativa dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi, predisposta dal tecnico comunale arch. Ivo Filosi, che prevedeva una spesa complessiva di Euro **64.592,59** compreso IVA 22% e spese tecniche;

Precisato che per l'esecuzione immediata delle opere, come risulta dal medesimo ordine di servizio, è stata convocata e si è resa disponibile la ditta GEOCAM SRL con sede a Berzo Inferiore in via Alessandro Manzoni 125 = PIVA– 02403790989, la quale ha offerto uno sconto del 3,00% sulla somma di euro 50.590,80 (esclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 1.500,00);

Dato atto che pertanto l'ammontare netto dell'appalto dei lavori è stato determinato in euro 50.573,08 al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA, per un totale lordo di euro 61.699,15 con IVA 22%;

Visto il contratto di cottimo fiduciario, allegato all'ordine di servizio del 12/11/2014, rep.169 – da registrarsi in caso d'uso;

Preso atto che il comune di Pisogne ha provveduto all'impegno di spesa con proprie risorse pari complessivi **euro 62.740,97** mediante delibera Giunta Comunale n.142 del 18/11/2014, in ottemperanza a quanto previsto dalle procedure attuative, ai sensi dell'art. 176 del dpr 207/2010;

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto arch. Filosi Ivo, dipendente comunale in qualità di direttore dei lavori in oggetto;

Richiamato l'ordine di servizio in data 12/11/2014 con il quale si sono affidati i lavori di somma urgenza alla ditta GEOCAM SRL con sede a Berzo Inferiore in via Alessandro Manzoni 125 = PIVA- 02403790989;

Che i lavori occorrenti sono stati eseguiti, come da perizia di stima allegata all'ordine di servizio stesso e stimati a consuntivo per un importo lavori, compreso oneri sicurezza di euro **50.572,26**;

**Considerato:**

che, in base alle risultanze delle verifiche ed accertamenti compiuti, i lavori risultano eseguiti in conformità alle indicazioni date nell'ordine di servizio e a quelle verbali durante l'esecuzione delle opere;

che le opere sono state eseguite in conformità della perizia di spesa allegata all'ordine di servizio;

che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario aumentare la quantità dei micropali, compensati dalla riduzione degli interventi riguardanti gli altri interventi e pertanto il loro importo risulta contenuto nella somma complessiva impegnata;

**CERTIFICA**

Che i lavori sono stati ultimati, come evidenziato nella relazione sul conto finale, il giorno **17/01/2015**;

che i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dello smottamento franoso in località PASSABOCCHIE - sono stati regolarmente eseguiti in conformità a quanto previsto nell'ordine di servizio e alle indicazioni date in sede di esecuzione;

**CONFERMA**

l'importo totale netto dei lavori compreso oneri sicurezza in **euro 50.572,26** escluso IVA 22%, come da distinte dal computo consuntivo allegato;

**DICHIARA**

potersi pagare alle impresa GEOCAM SRL - a saldo di ogni suo credito derivante dai lavori di che trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto, la somma lorda complessiva compreso IVA 22% di **€ 61.698,15**;

Pisogne **02/03/2015**

Il direttore lavori  
Arch. Ivo Filosi



Il responsabile procedimento  
Rinaldi Giovanni



L'impresa  
Geocam Srl  
**GEOCAM s.r.l.**  
Via Alessandro Manzoni, 125  
Tel. 0364.306025 - Fax 0364.306335  
25040 BERZO INFERIORE (Bs)  
C. Fisc. e Partita IVA 02 403 790 989  
E-mail: geo.cam.srl@tiscali.it

VOCI ELEMENTARI	U.M.	QT	P.U.	IMPORTO VOCE
taglio bitumatura	m3	9,60	10,00	96,00
rimozione asfalto compreso smaltimento	m2	96,00	15,00	1.440,00
sistemazione terreno raggiungimento quota pali	corpo	1,00	2.000,00	2.000,00
allestimento, trasporti impianto cantiere	corpo	1,00	1.500,00	1.500,00
Nolo generatore e consumi	corpo	1,00	1.200,00	1.200,00
scavo sbancamento area frana	m3	170,40	21,50	3.663,60
calcestruzzo per fondazioni nuovo muro	m3	18,38	125,50	2.306,69
calcestruzzo per nuovo muro sostegno	m3	7,87	131,50	1.034,91
micropali di fondazione o di consolidamento	m	304,00	84,88	25.803,52
ferro tondo per cemento armato	kg	2.158,52	1,33	2.870,83
casseformi per fondazioni	m2	32,30	17,23	556,53
casseformi per muro sostegno	m2	53,46	30,00	1.603,80
Ricarica terreno dietro nuova muratura	m3	170,40	25,00	4.260,00
preparazione piano di posa pavimentazione	m2	96,00	15,00	1.440,00
formazione massicciata stradale	m3	38,40	21,20	814,08
sottofondo stabilizzato	m2	-	5,00	-
TOTALE LAVORI				50.589,96
Importo al netto del ribasso del 3 (tre) %				49.072,26
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		A corpo	1.500,00	1.500,00
Importo Totale lavori contrattuali				50.572,26
Totale lavori e IVA 22%				61.698,15
Ripartizione spese a carico regionale lavori+IVA				50.840,62
ripartizione spese a carico del Comune lavori+IVA				10.857,53
onere carico comune ANAC per richiesta CIG				30,00
spese a carico comune incentivo 2%				1.012,82
TOTALE spese a carico comune				11.900,35
TOTALE COMPLESSIVO				62.740,97

**SPESA FINALE FRANA PASSABOCCHÉ**

il tecnico  
Ivo Filosi

**GEOCAM s.r.l.**  
Via Alessandro Manzoni, 125  
Tel. 0364.306025 - Fax 0364.306335  
25040 BERGO INFRIORE (Bs)  
C. Fisc. e Partita IVA 02403790989  
E-mail: geo.cam.srl@tiscali.it