



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176 P.IVA 00574390985 Tel. 0364 929810 Fax 0364 91658

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 037 Registro Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ALLARGAMENTO DELLA VIA FAVALLINI IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS) - CODICE CUP H17H20001150001 - CIG 9291816920.

PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEI FONDI DI CUI ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E S.M.I.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE - Ditta BO.DE.Co. srl con sede legale in Via 25 aprile, n. 7/b ad Artogne (BS), CF e P.I. 02814500985

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di ottobre (04.10.2024)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Atteso che nella programmazione dei lavori pubblici del Comune di Ponte di Legno, è stata inserita la previsione per la realizzazione dell'opera pubblica "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ALLARGAMENTO DELLA VIA FAVALLINI IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO."

Accertato quindi che il progetto oggettivato, è ricompreso tra le opere del progetto generale di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato di Ponte di Legno" che ha ottenuto finanziamento sui fondi di cui all'art. 1 comma 139 e seguenti della L. 145/2018 per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Annualità 2021.

Viste e richiamate le seguenti Determinazioni:

- n° 35 del 14.12.2021 del Responsabile Servizio Lavori Pubblici di conferimento incarico professionale al Geologo Dott. Giovanni Ghirardi, con studio in Malonno (BS) -Via Bernardolo,22 - per esecuzione indagini geognostiche e redazione relazione geologica, propedeutiche alla progettazione;
- n° 4 in data 09.03.2022 del Responsabile Servizio Lavori Pubblici di conferimento incarico professionale all'Ing. Matteo Testini con Studio Tecnico in Milano - Viale Lucania 28, per la progettazione preliminare/fattibilità, definitiva/esecutiva, direzione e contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per le "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ALLARGAMENTO DELLA VIA FAVALLINI IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO."

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n° 35 in data 02.05.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica, predisposto dal tecnico incaricato e depositato al protocollo comunale n° 1600 in data 09.03.2022;

Dato atto che in data 31.05.2022 prot. 3922 il progettista Ing. Matteo Testini, ha depositato in atti il progetto definitivo/esecutivo delle opere oggettivate;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 08.06.2022 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori citati, comportante una spesa complessiva di Euro 285.000,00 di cui Euro 221.442,85 per opere a base d'asta., comprensivo degli oneri per la sicurezza ed Euro 63.557,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Viste e richiamate le seguenti Determinazioni:

- n° 013 in data 16.06.2022 del Responsabile Servizio Lavori Pubblici con la quale è stata indetta ai sensi degli artt. 95 comma 4, 97 comma 2 e art. 60 del D.lgs. 50/2016, procedura aperta, tramite piattaforma

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,
attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice
636/24	€. 14.535,87	94510	10.05-2.02.01.09.012
637/24	€. 1.453,59	7786	10.05-2.02.01.09.000

Ponte di Legno 04.10.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 - comma 4 Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Scansione del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO



d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento delle OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ALLARGAMENTO DELLA VIA FAVALLINI IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO

- n° 026 in data 15.09.2022 del Responsabile Servizio Lavori Pubblici con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico Ditta BO.DE.Co. srl con sede legale in ARTOGNE (BS) VIA 25 APRILE n° 7b P.Iva/Codice fiscale 02814500985 che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 7,82%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di **Euro 204.633,77** oltre a IVA di legge, e quindi per complessivi **Euro 225.097,15**

Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 06.10.2022, depositato al protocollo comunale n° 7597 in data 07.10.2022 sottoscritto dalla D.L. e dall'appaltatore;

Vista quindi la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 32 in data 11.10.2022 di conferimento incarico per il collaudo statico delle opere strutturali, all'Ing. Roberta Filisetti con studio in Via XI Novembre, 27 – Malonno (BS) C.F. FLS RRT 78E66 D391Y – P.IVA 0307264984. CIG. 9426230313;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 38 del 28.10.2022 con la quale è stata liquidata la somma di Euro 61.390,13 oltre IVA 10% per un totale di Euro 67.529,14 relativa all'anticipazione del 30% del prezzo di contratto per le opere oggettivate in favore della ditta BO.DE.Co. srl con sede legale in Artogne (BS) ;

Richiamato il contratto Rep. 1402 in data 25.11.2022, registrato telematicamente in data 25.11.2022 al n. 61187 Serie 1T, nel quale l'impresa, sopra identificata, indica quale impresa esecutrice dei lavori la Ditta BO.DE.Co. srl con sede legale in Via 25 aprile, n. 7/b ad Artogne (BS), CF e P.I. 02814500985.

Richiamata altresì la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 44 in data 09.12.2022 di approvazione del **Primo Stato d'Avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto il 07.12.2022 e liquidato all'impresa il certificato di pagamento N° 1 per un importo di **Euro 89.800,00** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi **Euro 98.780,00**

Richiamata inoltre la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 6 del 27.04.2023 di approvazione della perizia di variante al progetto oggettivato, redatta dalla D.L. Ing. Matteo Testini, comportante in favore dell'aggiudicataria Ditta **BO.DE.Co. srl**, – Via 25 aprile 7/b – Artogne (BS) - C.F./P.IVA 02814500985 per le lavorazioni aggiuntive, un'ulteriore spesa di complessivi **Euro 34.814,09** (€ 31.649,17 oltre IVA) e concessi all'Impresa complessivamente n° 30 giorni di proroga per l'esecuzione delle medesime;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n° 087 in data 09.11.2023 di approvazione della contabilità finale dei lavori e liquidazione del relativo credito all'impresa nella somma di complessivi **€ 93.602,09 (I.V.A. 10% inclusa)** a saldo dei lavori eseguiti, nonché approvazione della quantificazione dei maggiori importi delle opere eseguite dal 01.01.2023 al 06.07.2023 (data fine lavori), derivanti dall'applicazione del prezzario infra-annuale della Regione Lombardia, ai sensi dell'Art. 26 comma 1 del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i., per una quota pari all'80% dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara e pertanto pari ad **Euro 15.535,87** oltre IVA;

Verificato che con la medesima Deliberazione si dava atto che nel quadro economico dell'opera de quo, la spesa di cui sopra, era coperta per un importo di € 1.000,00 oltre IVA, per complessivi **€ 1.100,00** e nei quadri economici di altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, non erano disponibili risorse appositamente accantonate per imprevisti e/o ulteriori somme a disposizione utili al pagamento della quota di competenza dei maggiori importi di cui al punto precedente

Atteso pertanto che è stata inoltrata richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per il finanziamento del restante maggior importo complessivo di **Euro 14.535,87** (15.535,87 – 1.000,00);

Dato atto che l'IVA sui maggiori oneri è a carico della Stazione appaltante e pertanto l'importo necessario è impegnato solamente a seguito di comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture in merito al trasferimento dei fondi;

Richiamato quindi il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 80 del 02.04.2024 nel quale sono riportate tutte le domande ammesse, in particolare l'ID scheda n° 1705 del Comune di Ponte di Legno, in cui è indicato l'importo complessivo ammissibile relativo alle lavorazioni di cui sopra, per un totale di Euro 14.535,87 a cui va aggiunta l'IVA a carico della stazione appaltante;

Vista la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta **BO.DE.Co. srl**, – Via 25 aprile 7/b – Artogne (BS) - C.F./P.IVA 02814500985 Numero Protocollo INAIL_44396948 Data richiesta 01/07/2024 Scadenza validità 29/10/2024 agli atti dell'ufficio;

Visti e richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;

- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica associata – Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 23.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 28.02.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2024 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Vista l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA


- 1 **Di prendere atto** della quantificazione dei maggiori importi delle opere eseguite dal 01.01.2023 al 06.07.2023 (data fine lavori), derivanti dall'applicazione del prezzario infra-annuale della Regione Lombardia, ai sensi dell'Art. 26 comma 1 del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i., per una quota pari all'80% dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara e pertanto pari ad **Euro 15.535,87** oltre IVA, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 87/2023;
- 2 **Di prendere atto** del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 80 del 02.04.2024 nel quale sono riportate tutte le domande ammesse, in particolare l'ID scheda n° 1705 del Comune di Ponte di Legno, in cui è indicato l'importo complessivo ammissibile relativo alle lavorazioni di cui sopra, per un totale di **Euro 14.535,87** a cui va aggiunta l'IVA a carico della stazione appaltante;
- 3 **Di accertare ed impegnare** la somma complessiva di Euro 14.535,87 oltre IVA 10%, per un totale di **Euro 15.989,46**, mediante imputazione della spesa sui seguenti capitoli di bilancio:
 - **€ 14.535,87** mediante assunzione dell'impegno accertato al Capitolo **94510 "Messa in sicurezza Via Favallini e Pezzo"**;
 - **€ 1.453,59** mediante assunzione dell'impegno al Capitolo **7786 "manutenzione straordinaria viabilità e arredo"**;
- 4 **Di liquidare** in favore della Ditta Appaltatrice - Ditta Ditta BO.DE.Co. srl con sede legale in Via 25 aprile, n. 7/b ad Artogne (BS), CF e P.I. 02814500985 l'importo netto di Euro 14.535,87 oltre IVA 10% e pari a complessivi **Euro 15.989,46** quale saldo per il maggior importo derivante dall'applicazione del prezzario infra-annuali della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 26 comma 1 DL 50/2022 per il conto finale;
- 5 **Di pubblicare** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, scansione delle presente all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it;

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 e alla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Stefania Testini)





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Denis Faustinelli)

