



COMUNE di PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 DEL 22-09-2026

OGGETTO: **RICOSTRUZIONE MURI IN PIETRA TRATTI DELLA VECCHIA "STRADA COMUNALE DI VISO" E "STRADA COMUNALE DEI MARTINOLI" - CUP H17H25000650004 - CIG B75DF252CE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X	
PEDRETTI AURELIO	Assessore – Vice Sindaco	X	
MORESCHI FERDINANDO	Assessore	X	
		3	0

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Fabio Gregorini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Ivan Faustinelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che lungo la vecchia strada comunale di Viso e la strada comunale dei Martinoli, alcuni tratti dei muri in pietra presentano un avanzato stato di degrado naturale, manifestando evidenti segni di instabilità e compromettendone la funzione di contenimento e la sicurezza strutturale;

RILEVATO che la strada sopracitata rappresenta un percorso escursionistico di notevole importanza e frequentazione, specialmente durante il periodo estivo, per raggiungere la località Case di Viso;

DATO ATTO pertanto che si rende prioritario garantire la massima sicurezza per tutti gli utenti, provvedendo al rifacimento dei tratti di muro degradati come misura essenziale per la tutela dell'incolumità pubblica in un'area di significativo pregio paesaggistico e turistico;

RICHIAMATA quindi la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico n. 55 del 30.05.2025 di conferimento all'Ing. Manella Francesco, dei servizi di ingegneria e architettura per progettazione fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale per la realizzazione delle "LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI IN PIETRA TRATTI DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE DI VISO" E "STRADA COMUNALE DEI MARTINOLI";

VISTO il progetto dei lavori oggettivati redatto dal professionista sopracitato, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10.06.2025, comportante una spesa complessiva di 62.000,00 di cui Euro 49.566,47 per opere ed Euro 12.433,53 per somme a disposizione, depositato agli atti del Servizio Tecnologico;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico n. 68 del 02.07.2025 con la quale è stato approvato il report di aggiudicazione della procedura di affidamento diretto svolta mediante piattaforma Sintel (procedura ID 202468760) e l'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico i lavori alla ditta **F.lli Bormetti s.n.c.** con sede legale in via Don G. Ragazzi n. 14/B Ponte di Legno CAP 25056, C.F. E P. I.V.A. 03175380983 che ha presentato la propria offerta con un ribasso del 1%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di € 49.078,02, (incluso oneri per la sicurezza per € 721,80) oltre all'I.V.A. di legge come da seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto	Contratto
Importo dei lavori a base d'asta	€ 48.844,67	€ 48.356,22
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 721,80	€ 721,80
Totale a base d'asta	€ 49.566,47	€ 49.078,02
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
Spese tecniche compreso cassa e IVA	€ 5.582,72	€ 5.582,72
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 991,33	€ 991,33
Imprevisti e arrotondamenti	€ 161,82	€ 699,12
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Indennizzi occupazioni temporanea	€ 706,01	€ 706,01
IVA sui lavori 10%	€ 4.956,65	€ 4.907,80
Totale somme a disposizione	€ 12.433,53	€ 12.921,98
TOTALE GENERALE	€ 62.000,00	€ 62.000,00

RICHIAMATI i seguenti verbali:

- di consegna dei lavori in data 16.07.2025;
- di sospensione lavori in data 01.08.2025;
- di ripresa dei lavori in data 08.06.2026;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico n. 90 in data 19.08.2025 di approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori e seguenti e liquidazione del primo certificato di pagamento, per un importo netto di €. 21.000,00 oltre I.V.A.;

VISTI ED ESAMINATI i documenti dello stato finale redatti dalla Direzione Lavori, dai quali emerge che:

- i lavori sono stati ultimati in data 02.07.2026 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in pari data;
- la Ditta **F.lli Bormetti s.n.c.** con sede legale in via Don G. Ragazzi n. 14/B Ponte di Legno CAP 25056, C.F. E P. I.V.A. 03175380983 ha eseguito lavori per un importo totale netto di **Euro 41.809,91**;

VISTI:

- il Certificato di regolare esecuzione in data 02.07.2026, dal quale risulta che la Ditta F.lli Bormetti s.n.c. ha sottoscritto la contabilità finale senza riserve;
- il DURC emesso dall'ente INAIL in data 04.06.2026, protocollo INAIL_54411204, con esito regolare per la Ditta F.lli Bormetti s.n.c. e validità sino al 02.10.2026;

DATO ATTO che, nel Certificato di regolare esecuzione delle opere, si dichiara che tutte le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e che può essere liquidato il credito dell'impresa di netti **Euro 20.809,91** oltre IVA 10%, dedotto dal seguente conteggio:

Importo netto dei lavori eseguiti:	€	41.809,91
Acconti corrisposti con:		
Certificato di pagamento n. 1	€	21.000,00
Credito residuo Impresa	€	20.809,91

ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo e dell'accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., inserito tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

DATO ATTO quindi che, a termini del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., significatamene all'articolo 11, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 06.03.2025, è liquidabile tutto l'incentivo;

CONSIDERATO che i seguenti importi:

- quota relativa al fondo di cui al comma 3, art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, comprensiva di oneri riflessi del 23,80%, pari a complessivi **€. 713,76** può essere interamente liquidata, oltre alla somma di **€. 49,01** relativa all'IRAP come stabilito dalla Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 103/2026/PAR, con atto separato da parte del Responsabile di Servizio Supplente;
- quota relativa al fondo di cui al comma 5, art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, pari ad **€. 178,44** può essere accantonata;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147-bis, 1° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli, resi ai sensi di Legge;

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** la contabilità finale delle opere di "LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI IN PIETRA TRATTI DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE DI VISO" E "STRADA COMUNALE DEI MARTINOLI - CUP H17H25000650004 – CIG B75DF252CE, affidate alla Ditta F.lli Bormetti s.n.c. con sede legale in via Don G. Ragazzi n. 14/B Ponte di Legno CAP 25056, C.F. E P. I.V.A. 03175380983;
- 2) di **DARE ATTO** che il quadro economico finale dell'opera risulta essere come di seguito:

a) LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	FINALE
Importo opere	€ 48.844,67	€ 48.356,22	€ 41.088,11
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 721,80	€ 721,80	€ 721,80
Totale a base d'asta	€ 49.566,47	€ 49.078,02	€ 41.809,91
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
Spese tecniche compreso cassa e IVA	€ 5.582,72	€ 5.582,72	€ 5.582,72
Incentivo funzioni tecniche art 45 D.lgs 36/2023	€ 991,33	€ 991,33	€ 941,21
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 161,82	€ 699,12	€ -
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Indennizzi occupazione temporanea	€ 706,01	€ 706,01	€ -
IVA 10% sui lavori	€ 4.956,65	€ 4.907,80	€ 4.180,99
Totale somme a disposizione	€ 12.433,53	€ 12.921,98	€ 10.739,92
TOTALE GENERALE	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 52.549,83

- 3) di **APPROVARE** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 02.07.2026 dalla D.L.;
- 4) di **LIQUIDARE** e pagare, in favore della Ditta F.Ili Bormetti s.n.c. con sede legale in via Don G. Ragazzi n. 14/B Ponte di Legno CAP 25056, C.F. E P. I.V.A. 03175380983 la somma di complessiva di **Euro 20.089,91** oltre IVA 10%, come specificato in premessa a saldo dei lavori eseguiti mediante imputazione della spesa al capitolo 7788/0 "Manutenzione straordinaria muri strada Case di Viso" - imp. 339/2025 - sub 2;
- 5) di **LIQUIDARE** e pagare all'Ing. Francesco Manella con studio a Capo di Ponte (BS) in Via A.Moro, 22 – P.IVA 03271640173, quale saldo per le prestazioni eseguite, l'importo di netti **Euro 4.400,00** oltre contributo di cassa ed IVA e pertanto per complessivi €. 5.582,72 mediante imputazione della spesa al capitolo 7788/0 "Manutenzione straordinaria muri strada Case di Viso" - imp. 339/2025 - sub 1;
- 6) di **DEMANDARE** a successivo atto del Responsabile di Servizio Supplente, la liquidazione in favore del RUP e dei dipendenti che lo hanno coadiuvato nelle operazioni di gestione dell'appalto, la somma accantonata ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., oltre all'IRAP come stabilito dalla Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 103/2026/PAR, relativa alle opere citate, per un importo pari a complessivi **€ 762,77**, mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 7788/0 "Manutenzione straordinaria muri strada Case di Viso" - imp. 339/2025;
- 7) di **ACCANTONARE** il fondo per l'innovazione di cui all'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo di **€ 178,44** pari al 20% dei fondi complessivamente accantonati da destinarsi secondo quanto previsto all'art. 2 del Regolamento per le funzioni tecniche approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 06.03.2025, mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 7788/0 "Manutenzione straordinaria muri strada Case di Viso" - imp. 339/2025;
- 8) con **SUCCESSIVA** ed unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. N°267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Ivan Faustinelli

IL Segretario Comunale
Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.