



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 287/GP07 del 31 dicembre 2025

Oggetto: **"Realizzazione paratia in micropali, tiranti a trefoli e travi testa-palo berlinesi in cls armato"** nell'ambito degli interventi di **"realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio.**

CUP H65E24000080006.

Integrazione impegno di spesa assunto con determina nr. 159/GP07 del 15/10/2025 ed approvazione con liquidazione del 2° SAL-Finale a favore della ditta appaltatrice Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C. con sede in fraz. Nave San Felice, 4 - Laves (TN) P.I. 01813680228 - CIG B8A5C4E43C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 28/06/2024 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico al sindaco, la responsabilità dei servizi manutentivi e di gestione del patrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

Visto:

- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio comunale in data 28/02/2025, deliberazione n. 07, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi (reg. n. 125 del 28/06/2024);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

Premesso che il Comune di Vezza d'Oglio è risultato beneficiario di contributo per € 756.000,00 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a valere sui fondi PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Richiamati i seguenti atti:

- la determina nr. 215/PG07 del 20/12/2024, con la quale è stato incaricato il tecnico Arch. Fausto Federico Bianchi, nella sua qualità di legale rappresentante e socio unico della EOS Project Consulting srl - via San Giovanni Bosco n.11 - 25125 Brescia - C.F./P. IVA 03440220170, iscritto all'albo professionale degli Architetti della Provincia di Brescia al nr. 1195, per le attività tecniche di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i., per la realizzazione delle opere oggettivate;
- la determina nr. 244/PG07 del 30/12/2024, con la quale è stato incaricato il tecnico ing. Davide Marcheggiani nella sua qualità di legale rappresentante della società Edhas Studio Associato di Ingegneria con sede in Via Generale Dall'Orla n. 66/4 - Monzambano (MN) - p.i. 02222790202, per le attività tecniche di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Contabilità ed accertamento della Regolare Esecuzione delle opere in argomento;
- la Delibera della Giunta Comunale nr. 05 del 15/01/2025 con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, delle opere di **"Realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio"** CUP. H65E24000080006, che prevede una spesa complessiva di Euro 1.828.066,60, di cui Euro

- 1.365.003,81 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 36.920,71 di oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta), ed Euro 463.062,79 per somme a disposizione;
- la determina n. 026/GP07 del 26/03/2025, con la quale sono stati aggiudicati in favore della ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. con sede in Genova, Via Lago Figoi n. 31 - C.F./P.I. 02518280991, i suddetti lavori di *"Realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio"* CUP. H65E24000080006, con un ribasso offerto del 13,9870% (tredici virgola novecentootantasette per cento), corrisponde ad un'offerta di netti Euro 1.179.244,83 (compresi Euro 36.920,71 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A. nella misura di legge
 - il processo Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori a favore della ditta ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. del 28/05/2025;
 - il Verbale di Sospensione Lavori del 30/05/2025 dove la D.L. appurava che per il proseguo delle attività di cantiere (demolizione fabbricato), emergeva l'esigenza di realizzare micropali a sostegno dei fronti verticali ad avvenuta demolizione del fabbricato;
 - la determina n. 086/GP07 del 25/06/2025, con la quale è stato affidato alla ditta Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C. con sede in fraz. Nave San Felice, 4 - Laves (TN) P.I. 01813680228, l'esecuzione della progettazione geotecnica e successiva posa di paratia con micropali, per un'offerta di netti Euro 79.397,72 oltre I.V.A., oltre I.V.A. 10%, ammontante a lordi Euro 87.337,49;
 - la determina n. 159/GP07 del 15/10/2025, con la quale è stato affidato alla ditta Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C. - P.I. 01813680228, la rivisitazione della progettazione e la successiva posa in opera di tiranti a trefoli e trave berlinese, all'importo di netti Euro 26.446,22, oltre I.V.A., oltre I.V.A. 10%, ammontante a lordi Euro 29.090,84;
 - la determina n. 192/GP07 del 14/11/2025, con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. a tutto il 30/09/2025 a favore della ditta Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C., per le lavorazioni eseguite dalla medesima per l'importo netto di Euro 79.397,72 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 87.337,49;

Considerato che le opere previste dall'incarico affidato con determina nr. 159/GP07 del 15/10/2025, sono state regolarmente eseguite e sono state integrate con ulteriori placcaggi impartiti dalla D.L., come risulta dalla contabilità depositata al protocollo nr. 11621 del 24/12/2025 da parte della ditta Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C., dal quale si rileva che sono state eseguite opere per netti di Euro 29.303,11 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi **Euro 32.233,43**, ovvero con una integrazione rispetto a quanto già impegnato di netti Euro +2.856,89 oltre I.V.A. 10%, ovvero lordi Euro +3.142,58;

Considerato che l'importo dell'affidamento principale di netti Euro 79.397,72 (determina nr. 086/GP07 del 25/06/2025) oltre alle opere aggiuntive di netti Euro 26.446,22 (determina nr. 159/GP07 del 15/10/2025) e oltre alle opere integrative di netti Euro 2.856,89, per un totale di netti Euro 108.700,83, risulta inferiore a 150.000 euro e che, pertanto, l'affidamento diretto dei lavori rientra nella casistica di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto con determina nr. 159/GP07 del 15/10/2025 per l'importo di ulteriori netti Euro 2.856,89 oltre I.V.A. 10%, ovvero lordi Euro 3.142,58, aggiornando l'impegno nr. 626 sub. 7 ad un totale lordo di Euro 32.233,43;

Riscontrata pertanto, la regolarità dei documenti contabili rassegnati e ritenuto di procedere all'approvazione degli atti predetti, con liquidazione del relativo 2° S.A.L. Finale;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C., rilasciato dal sistema INAIL Prot. INAIL_51422644 con scadenza il 27/02/2026, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

Ritenuto di liquidare alla ditta appaltatrice Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C., l'importo di cui sopra, ammontante a lordi Euro 32.233,43;

Visto il D.Lgs. 31 aprile 2016 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

Ritenuto dover provvedere in merito;

Vista la disponibilità della dotazione di spesa del capitolo di cui in parte dispositiva;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di integrare l'impegno di spesa nr. 626 sub. 7 assunto con determina nr. 159/GP07 del 15/10/2025, per l'importo di ulteriori netti Euro 2.856,89 oltre I.V.A. 10%, ovvero lordi Euro 3.142,58, aggiornando il medesimo impegno ad un totale lordo di Euro 32.233,43.

2. di approvare gli atti di contabilità relativi al 2° S.A.L. Finale a tutto il 24/12/2025, depositati al protocollo comunale in pari data al nr. 11621, relativamente ai lavori di *"REALIZZAZIONE PARATIA IN*

MICROPALI, TIRANTI A TREFOLI e TRAVI TESTA-PALO BERLINESI IN CLS ARMATO" nell'ambito degli interventi di "realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio (CUP H65E24000080006), dal quale si rileva che può essere pagato alla medesima ditta l'importo netto di Euro 29.302,11 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 32.233,43.

3. di liquidare e pagare a favore della ditta appaltatrice Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C. con sede in fraz. Nave San Felice, 4 - Laves (TN) P.I. 01813680228, l'importo netto di Euro 29.302,11 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 32.233,43, quale 2° S.A.L. Finale dei lavori assunti con determine nr. 086/GP07 del 25/06/2025 e nr. 159/GP07 del 15/10/2025, eseguiti e risultanti dalla contabilità a tutto il 24/12/2025, dando atto che il DURC risulta regolare con scadenza della validità al 27/02/2026;
4. di DARE ATTO che il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell'integrazione dell'impegno di spesa assunto con determina nr. 159/GP07 del 15/10/2025, è il seguente:

| | PROGETTO | CONTRATTO |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | |
| Importo per l'esecuzione delle lavorazioni | € 1.328.083,10 | € - |
| Importo lavorazioni a seguito ribasso del 13,987% | € - | € 1.142.324,12 |
| oneri per la sicurezza di progetto (non soggetti a ribasso d'asta) | € 36.920,71 | € 36.920,71 |
| TOTALE LAVORI A) (comprensivi dell'importo oneri della sicurezza) | € 1.365.003,81 | € 1.179.244,83 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| I.V.A. 10% sui lavori a base d'appalto | € 136.500,38 | € 117.924,48 |
| Spese tecniche progettazione, DL., Sicurezza (comp. C.I. e IVA) | € 214.640,62 | € 214.640,62 |
| Contributi integr. Casse professionali | € 4.426,86 | € 4.426,86 |
| I.V.A. 22% su spese tecniche e C.I. | € 48.194,85 | € 48.194,85 |
| Spese per funzioni tecniche - incentivo RUP | € 27.300,08 | € 27.300,08 |
| Spese di gara (CUC) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Indennizzo e/o acquisto | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Comunicazione e promozione | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Impianti tecnologici (parcometri, videosorveglianza, telecontr., ecc) | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Realizzazione micropali - Delta Perforazioni Rocce s.a.s. (compr. IVA) | € - | € 87.337,49 |
| Realizzazione tiranti e travi - Delta Perforazioni Rocce s.a.s. (compr. IVA) | € - | € 32.233,43 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) | € 463.062,79 | € 504.057,81 |
| TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A) + B) | € 1.828.066,60 | € 1.743.302,64 |
| ECONOMIE da ribasso d'asta | € - | € 84.763,96 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 1.828.066,60 | € 1.828.066,60 |

5. di dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinata all'adempimento delle seguenti prescrizioni:
- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. di dare atto infine:
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di contabilità comunale, darà esecutività al presente atto determinativo;
 - che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Vezza d'Oglio, 31 dicembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gregorini Paolo Guerino)

Paolo Guerini



PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

VeZZa d'Oglio, 31 dicembre 2025

Il Segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)



Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

| n. impegno | Importo | Capitolo | Esercizio |
|------------|------------|-------------|-----------|
| 626 sub. 7 | € 3.142,58 | 20105202/12 | 2025 |

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

VeZZa d'Oglio, 31 dicembre 2025

Il Responsabile del servizio finanziario
(Gregorini dott. Fabio)



Referto di pubblicazione

N° 55
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 06 FEB. 2026 al

21 FEB. 2026.
Dalla residenza comunale, li 06 FEB. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)

