



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 159/GF05 del 28 agosto 2026

Oggetto: **"Realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio**
CUP. H65E24000080006 - CIG. B53485BECC
Approvazione e liquidazione 4° S.A.L. a favore della ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. con sede in Genova, Via Lago Figoi n. 31 – C.F./P.I. 02518280991.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

- il bilancio di previsione 2026/2028, approvato dal Consiglio comunale in data 26/02/2026, deliberazione n. 04, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il piano dettagliato di assegnazione degli obiettivi gestionali (P.D.O.) e dei criteri operativi approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 25 del 27/02/2026, esecutiva ai sensi di legge;
- Il decreto sindacale n. 129 del 6 febbraio 2026 attribuisce al Segretario Comunale la responsabilità dei seguenti servizi: Lavori Pubblici, Economico-Finanziario e Tributario, Amministrativo e Affari Generali, Servizi alla Persona, nonché Servizi Demografici e Cimiteriali. Con lo stesso decreto, al dipendente Ing. Davide Guizzardi è affidata la responsabilità del Servizio Tecnico e Urbanistico e dei Servizi Manutentivi e di Gestione del Patrimonio."
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27/02/2026 di approvazione del Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali (P.E.G.) 2026;

Premesso che il Comune di Vezza d'Oglio è risultato beneficiario di contributo per € 756.000,00 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a valere sui fondi PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Richiamati i seguenti atti:

- la determina nr. 215/PG07 del 20/12/2024, con la quale è stato incaricato il tecnico Arch. Fausto Federico Bianchi, nella sua qualità di legale rappresentante e socio unico della EOS Project Consulting srl – via San Giovanni Bosco n.11 – 25125 Brescia - C.F./P. IVA 03440220170, iscritto all'albo professionale degli Architetti della Provincia di Brescia al nr. 1195, per le attività tecniche di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i., per la realizzazione delle opere oggettivate;
- la determina nr. 244/PG07 del 30/12/2024, con la quale è stato incaricato il tecnico ing. Davide Marcheggiani nella sua qualità di legale rappresentante della società Edhas Studio Associato di Ingegneria con sede in Via Generale Dall'Ora n. 66/4 – Monzambano (MN) – p.i. 02222790202, per le attività tecniche di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Contabilità ed accertamento della Regolare Esecuzione delle opere in argomento;
- la Delibera della Giunta Comunale nr. 05 del 15/01/2025 con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, delle opere di "Realizzazione nuovi

spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio" CUP. H65E24000080006, che prevede una spesa complessiva di Euro 1.828.066,60, di cui Euro 1.365.003,81 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 36.920,71 di oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta), ed Euro 463.062,79 per somme a disposizione;

- la determina n. 026/GP07 del 26/03/2025, con la quale sono stati aggiudicati in favore della ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. con sede in Genova, Via Lago Figoi n. 31 - C.F./P.I. 02518280991, i suddetti lavori di "Realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio" CUP. H65E24000080006, con un ribasso offerto del 13,9870% (tredici virgola novecentootantasette per cento), corrisponde ad un'offerta di netti Euro 1.179.244,83 (compresi Euro 36.920,71 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A. nella misura di legge;
- il processo Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori a favore della ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. del 28/05/2025;
- il Contratto di appalto REP. 604 del 30/05/2025, sottoscritto con la ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C.;
- il Verbale di Sospensione Lavori del 30/05/2025 dove la D.L. appurava che per il proseguo delle attività di cantiere (demolizione fabbricato), emergeva l'esigenza di realizzare micropali a sostegno dei fronti verticali ad avvenuta demolizione del fabbricato;
- la determina n. 086/GP07 del 25/06/2025, con la quale è stato affidato alla ditta Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C. con sede in fraz. Nave San Felice, 4 - Laves (TN) P.I. 01813680228, l'esecuzione della progettazione geotecnica e successiva posa di paratia con micropali, per un'offerta di netti Euro 79.397,72 oltre I.V.A., oltre I.V.A. 10%, ammontante a lordi Euro 87.337,49;
- la determina n. 159/GP07 del 15/10/2025, con la quale è stato affidato alla ditta Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C. - P.I. 01813680228, la rivisitazione della progettazione e la successiva posa in opera di tiranti a trefoli e trave berlinese, all'importo di netti Euro 26.446,22, oltre I.V.A., oltre I.V.A. 10%, ammontante a lordi Euro 29.090,84;
- la determina n. 192/GP07 del 14/11/2025, con la quale è stata approvata la liquidazione a favore della ditta Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C., le lavorazioni eseguite di realizzazione della paratia in micropali all'importo netto di Euro 79.397,72 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 87.337,49;
- la determina n. 287/GP07 del 31/12/2025, con la quale è stata approvata la liquidazione a favore della ditta Delta Perforazioni Rocce s.a.s. di Bogo Gualtierio Ercole & C., le lavorazioni eseguite di realizzazione dei tiranti, travi berlinesi ed opere aggiuntive all'importo netto di Euro 29.303,11 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 32.233,43;
- la determina nr. 107/GP07 del 16/07/2025 con la quale è stata approvata e liquidata a favore della ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C., l'anticipazione del 20,00% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, pari a netti Euro 235.848,97 oltre I.V.A. 10%, ovvero lordi Euro 259.433,87;
- la determina nr. 219/GP07 del 06/12/2025 con la quale è stato approvato e liquidato a favore della ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C., il 1° S.A.L. delle lavorazioni eseguite per l'importo netto di Euro 79.525,58 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 87.478,14;
- la determina nr. 042/GF07 del 01/04/2026 con la quale è stato approvato e liquidato a favore della ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C., il 2° S.A.L. delle lavorazioni eseguite per l'importo netto di Euro 80.017,66 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 88.019,43;
- la delibera della Giunta Comunale nr. 51 del 12/06/2026, con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva e modificativa n. 1 dei lavori per un importo in aumento di netti Euro 375.228,36 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 412.751,20;
- la determina nr. 107/GF05 del 10/07/2026 con la quale è stato approvato e liquidato a favore della ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C., il 3° S.A.L. delle lavorazioni eseguite per l'importo netto di Euro 394.426,84 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 433.869,52;

Visti ed esaminati gli atti di contabilità relativi al 4° Stato Avanzamento Lavori, redatti dalla D.L. Ing. Davide Marcheggiani e depositati al protocollo comunale n. 5593 in data 27/08/2026, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 26/08/2026, dal quale si rileva che può essere pagato alla ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C., il 4° S.A.L. delle lavorazioni eseguite per l'importo netto di Euro 448.406,55 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 493.247,21, al netto del recupero di parte dell'anticipazione contrattuale e delle ritenute per infortuni dello 0,5%, che saranno liquidate all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Riscontrata la regolarità dei documenti contabili rassegnati dalla D.L., si procedere all'approvazione degli atti predetti, con liquidazione del relativo Certificato di Pagamento n. 4, per l'importo di netti

Euro 448.406,55 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 493.247,21, a favore della ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. - C.F./P.I. 02518280991;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C., rilasciato dal sistema INAIL Prot. INAIL_54056484 con scadenza il 05/09/2026, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

Ritenuto di **liquidare** alla ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. l'importo di cui sopra;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

- 1. di approvare** gli atti di contabilità relativi al 4° S.A.L. delle opere eseguite a tutto il 26/08/2026, depositati al protocollo n. 5593 in data 27/08/2026, relativamente ai lavori di *Realizzazione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica, presso la scuola primaria "Maestro Martino Occhi" di Vezza d'Oglio* (CUP. H65E24000080006 - CIG: B53485BECC), di cui al progetto specificato in premessa ed eseguiti dalla ditta appaltatrice NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. con sede in Genova, Via Lago Figoi n. 31 - C.F./P.I. 02518280991.
- 2. di precisare** che l'onere complessivo relativo al 4° S.A.L. ammonta a netti Euro 448.406,55 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 493.247,21, al netto del recupero di parte dell'anticipazione contrattuale e delle ritenute per infortuni dello 0,5% e che trova copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, come da tabella sotto riportata.
- 3. di liquidare e pagare** alla ditta NEW ALB S.a.s. di Perhati Krenar & C. - C.F./P.I. 02518280991, la somma lorda di € 493.247,21, a saldo del certificato di pagamento n° 2.
- 4. di imputare** la spesa complessiva di € 493.247,21 al capitolo 20105202/12 del bilancio di previsione 2026/2028, la quale risulta impegnata con atto di determinazione n. 026/GP07 del 26/03/2025; più precisamente, la suddetta spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, è imputata come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2026	20105202/12	€ 493.247,21
- 5. di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, darà esecutività al presente atto determinativo;
- 6. di trasmettere** copia della presente determinazione alla ditta aggiudicataria per dovuta conoscenza ed al segretario comunale;
- 7. di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
- 8. di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Fabio Gregorini)

Chieem




PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

VeZZa d'Oglio, 28 agosto 2026

Il Segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)



Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	Importo	Capitolo	Esercizio
66	€ 428.368,35	20105202/12	2026
626 sub 11	€ 64.878,86	20105202/12	2026


☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

VeZZa d'Oglio, 28 agosto 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
(Gregorini dott. Fabio)



Referto di pubblicazione

N° 459
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)


Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 25 SET. 2026 al 10 OTT. 2026.

Dalla residenza comunale, li 25 SET. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Bianchi

