



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 65/24

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' (CUP I15F24000320001 - CIG B2D8698E70)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.

L'anno duemilaventiquattro, addì **DIECI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO - Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO - Assessore		X
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 10 DICEMBRE 2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' (CUP I15F24000320001 - CIG B2D8698E70)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, a completamento degli interventi eseguiti negli anni 2020, 2021 e 2022, si intende realizzare le opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè, consistenti nel rifacimento di alcuni tratti del manto stradale ammalorato, mediante asportazione e posa di un nuovo conglomerato bituminoso, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 17 in data 26.03.2024 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) delle opere di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè (CUP I15F24000320001)" il Geom. Riva Fabrizio, istruttore tecnico dipendente full time del Comune di Vione assegnato al Servizio Tecnico e Manutentivo;

CONSIDERATO che, in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, può essere omesso il primo livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica) a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

VISTA la propria deliberazione n. 18 in data 28.03.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè (CUP I15F24000320001)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 149.000,00 come da seguente quadro economico:

> Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 118.044,44
> Oneri per la sicurezza	€ 1.511,80
> Totale appalto	€ 119.556,24
> Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 29.443,76
> Totale generale	€ 149.000,00

CONSIDERATO che, con verbale in data 28.03.2024 sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Riva Fabrizio, si è proceduto alla preventiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che, al fine di finanziare le predette opere, in data 28.03.2024 è stata presentata istanza a valere sul fondo denominato "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni" (annualità 2023) di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 104/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2023;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 57 del 02.05.2024, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa al riparto del sopracitato fondo ed è stato concesso al Comune di Vione il contributo di € 149.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2024/2026, e che la stessa viene finanziata mediante contributo ministeriale di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 104/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2023 (Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni);

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 52 in data 02.08.2024 con la quale è stato dato avvio all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma informatica di Regione Lombardia ARIA - SINTEL, certificata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 59 in data 05.09.2024 con la quale veniva disposto l'affidamento diretto delle opere in oggetto alla Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (TN), la quale ha offerto un ribasso del 4,100% corrispondente all'importo di € 113.204,62 oltre ad € 1.511,80 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 114.716,42 oltre IVA 22%;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 26.09.2024 Rep. n. 757 degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 04.10.2024 dal Direttore dei Lavori;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 25.10.2024 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale emerge che la Ditta Beton Asfalti S.r.l. ha eseguito lavori per l'importo complessivo di € 112.334,22;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Beton Asfalti S.r.l. ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 16 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023) il Direttore dei Lavori con nota in data 04.12.2024 ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, in data 04.12.2024, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 112.334,22 nei confronti dell'appaltatore;

VISTI:

- il DURC on line acquisito in data 10.12.2024 (numero protocollo INPS_43104238 valido fino al 18.02.2025), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Beton Asfalti S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;
- l'Attestazione di congruità con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile di Brescia (prot. n. 202407162BS00/3 in data 09.12.2024) di cui al D.M. n. 143 del 25.06.2021, concernente il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

RITENUTO inoltre di dover liquidare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78";
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè (CUP I15F24000320001 - CIG B2D8698E70)" eseguiti dalla Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (TN), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
- 2. DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 112.334,22 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Beton Asfalti S.r.l.;
- 3. LIQUIDARE** alla Ditta Beton Asfalti S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 112.334,22 oltre IVA 22% per un totale di € 137.047,75 (rif. CIG B2D8698E70);
- 4. LIQUIDARE** gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, determinato in complessivi € 1.418,61 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06.04.2024 e come da proposta del Responsabile Unico del Progetto, così come di seguito indicato:

IMPORTO DA LIQUIDARE:

Geom. Riva Fabrizio - Responsabile Unico del Progetto - € 1.418,61 pari al 74,16% della somma destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023 (corrispondente all'80% dell'incentivo alle funzioni tecniche - rif. artt. 2 e 10 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 1.068,23
- oneri riflessi € 350,38 (C.P.DEL. € 254,24 - IRAP € 90,80 - INAIL € 5,34);

5. **DARE ATTO** che la quota del 20% dell'incentivo alle funzioni tecniche, incrementata della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o affidate a personale esterno (rif. art. 7 del Regolamento), da destinarsi per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, non deve essere accantonata per espressa disposizione di Legge, in quanto l'opera in oggetto risulta interamente finanziata mediante contributo a destinazione vincolata;
6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 138.466,36, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2024/2026 - Gestione competenza;
7. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 138.501,36 come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 118.044,44	€ 110.822,42	- € 7.222,02
Oneri per la sicurezza	€ 1.511,80	€ 1.511,80	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 119.556,24	€ 112.334,22	- € 7.222,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 22%	€ 26.302,37	€ 24.713,53	- € 1.588,84
Incentivi alle funzioni tecniche	€ 2.391,12	€ 1.418,61	- € 972,51
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	----
Imprevisti e arrotondamenti	€ 715,27	----	- € 715,27
Totale somme a disposizione	€ 29.443,76	€ 26.167,14	- € 3.276,62
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 149.000,00	€ 138.501,36	- € 10.498,64

8. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta Beton Asfalti S.r.l. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
215	05.09.2024	€ 137.047,75	1005202	---	2024
216	05.09.2024	€ 1.418,61			

VIONE, 10.12.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 10.12.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. / , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 21 GEN. 2025



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21 GEN. 2025 al - 5 FEB. 2025 ;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 21 GEN. 2025



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 21 GEN. 2025



Il Funzionario incaricato

IL MESSAGGERO
F. to Dr. Onofrio Caforio