



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **06/25**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "REGIMAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VALLARO LOTTI N. 1-2" (CUP I15H20000250002 - CIG 9558224FF4).

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventicinque, addì **VENTI** del mese di **GENNAIO** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO - Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO - Assessore	X	
TOTALI	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 06 DEL 20 GENNAIO 2025

**OGGETTO: REGIMAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VALLARO LOTTI N. 1-2" (CUP I15H20000250002 - CIG 9558224FF4).
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONI
CONSEQUENTI.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito delle forti precipitazioni accorse nella serata del 28.08.2020 si è innescata una colata detritica lungo il torrente Vallaro la quale, dopo aver attraversato l'omonima vallata con conseguente esondazione, ha raggiunto le sottostanti aree di conoide ed il fiume Oglio, depositandovi tutto il materiale preso in carico;
- il torrente Vallaro risulta annoverato fra i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale di competenza Regionale;
- a seguito dei fenomeni sopra descritti, i tecnici dell'UTR di Brescia hanno effettuato un sopralluogo strumentale ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza;

VISTI e richiamati i seguenti atti:

- la D.G.R. n. XI/3671 del 13.10.2020 avente ad oggetto: "*Piano Regionale L.R. 9/2000 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 - 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo*", che ha approvato il programma degli interventi per un importo complessivo di € 138.090.000,00;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento U.O. Difesa del suolo, Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia n. 12881 in data 28.10.2020, avente ad oggetto: "*Approvazione delle disposizioni tecnico amministrative per l'attuazione degli interventi del Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico - Programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo - D.G.R. 3671 del 13 ottobre 2020*";
- la nota di Regione Lombardia pervenuta al prot. n. 3084 del 30.10.2020, con la quale veniva comunicata l'assegnazione di un contributo regionale pari ad € 1.400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione e regimazione idraulica del torrente Vallaro lotti n. 1 e 2" nel Comune di Vione (BS);
- le disposizioni tecnico - amministrative inoltrate con la medesima nota da Regione Lombardia, nel quale vengono riportate le linee guida per l'attuazione degli interventi finanziati;
- la comunicazione prot. n. 3244 del 12.11.2020 con la quale il Comune di Vione ha accettato il ruolo di "ente attuatore" dell'intervento summenzionato destinatario di contributo;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 12 in data 09.02.2021 con la quale è stata disposta, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e previo avviso pubblico per l'acquisizione delle relative manifestazioni di interesse, l'aggiudicazione dell'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza delle opere di "Regimazione e sistemazione idraulica torrente Vallaro lotti n. 1-2", comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, all'Ing. Forti Pietro con studio in Mazzano (BS);

VISTO il progetto definitivo relativo alle opere di "Regimazione e sistemazione idraulica del torrente Vallaro lotti 1 e 2" redatto dall'Ing. Pietro Forti e depositato agli atti in data 31.08.2021 al prot. n. 2705;

VISTI e RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio in data 01.12.2021, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.08.2022 con la quale è stata definitivamente approvata la terza variante puntuale al PGT di Vione, divenuta esecutiva in data odierna con la pubblicazione sul BURL - pubblicazione n. 49 Serie Avvisi e Concorsi - mercoledì 07 dicembre 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 10.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto DEFINITIVO relativo alle "Regimazione e sistemazione idraulica del torrente Vallaro", predisposto dall'Ing. Forti Pietro con studio in Mazzano (BS), comportante la spesa complessiva di € 1.400.000,00 di cui € 809.671,45 per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 15.000,00) ed € 590.328,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 17.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle "Regimazione e sistemazione idraulica del torrente Vallaro", predisposto dall'Ing. Forti Pietro con studio in Mazzano (BS), comportante la spesa complessiva di € 1.400.000,00 di cui € 815.549,61 per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 15.000,00) ed € 584.450,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici n. 10 del 31/01/2023 di aggiudicazione "in house" dei lavori all'operatore economico Consorzio Forestale "Due Parchi" in avvalimento con la società "Impresa Ing. Angelo Bianchi S.A.S. di Arch Bianchi Gabriella & C." con sede ad Aosta (AO), che si è dichiarato disponibile ad eseguire le opere di progetto ad un importo complessivo di **Euro 743.500,15** comprensivo dell'importo per l'attuazione degli oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso pari al 9,00% rispetto all'importo a base di gara;

VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 21.02.2023, sottoscritto dalla D.L. e dall'appaltatore;

RICHIAMATO il contratto Rep. 889 in data 16.05.2023, registrato telematicamente in data 16.05.2023 Serie: 1T Numero: 22551;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 10 del 06.06.2023 di approvazione del Primo Stato di Avanzamento dei Lavori e liquidazione del certificato di pagamento n° 1, lavori eseguiti a tutto il 24.05.2023 per un importo di netti di €. 185.395,77 oltre all'I.V.A., al Consorzio Forestale Due Parchi - Stadolina di Vione (BS);
- n. 39 del 05.12.2023 di approvazione del Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori e liquidazione del certificato di pagamento n° 2, lavori eseguiti a tutto il 23.11.2023 per un importo di netti di €. 242.803,35 oltre all'I.V.A., al Consorzio Forestale Due Parchi - Stadolina di Vione (BS);
- n° 20 del 09.08.2024 di approvazione del Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori e liquidazione del certificato di pagamento n° 3, lavori eseguiti a tutto il 07.08.2024 per un importo di netti €. 272.039,61 oltre all'I.V.A., al Consorzio Forestale Due Parchi - Stadolina di Vione (BS);

VISTA e RICHIAMATA inoltre la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 6 in data 05.04.2024 di approvazione della perizia di variante depositata al prot. n. 4226 del 11.12.2023 comportante, in favore dell'aggiudicatario, un ulteriore impegno di spesa di netti €. 69.973,09 oltre IVA, e pertanto per un totale complessivo netto per opere di **€. 813.473,24** e concessi all'impresa complessivamente n. 60 giorni di proroga per l'esecuzione delle medesime;

VERIFICATO che i lavori sono stati sospesi:

- dal 25.07.2023 al 08.10.2023,
- dal 11.12.2023 al 19.05.2024,
- dal 11.11.2024 al 01.12.2024,

come risulta dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori depositati agli atti;

ACCERTATO che le lavorazioni sono state definitivamente concluse in data 19.12.2024, come da relativo verbale di ultimazione lavori in pari data;

VISTI ed ESAMINATI i documenti della contabilità finale, depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici. in data 16.01.2025 al Prot. 183 dalla Direzione Lavori Ing. Pietro Forti dai quali emerge che:

- i lavori sono stati ultimati in data 19.12.2024 come risulta dal certificato di ultimazione lavori in pari data e pertanto in tempo utile;
- la Ditta Consorzio Forestale "Due Parchi" con sede legale in Stadolina di Vione (BS) Via Saletti n. 1 - C.F. e P.Iva 02340630983 ha eseguito lavori per un importo totale netto di **Euro 813.473,24**;
- Sono stati emessi n° 3 certificati di pagamento come di seguito:
 - > Per il SAL n° 1 in data 24.05.2023 per una somma di € 185.395,77;
 - > Per il SAL n° 2 in data 23.11.2023 per una somma di € 242.803,35;
 - > Per il SAL n° 3 in data 07.08.2024 per una somma di € 272.039,61;e pertanto per un totale di netti **€. 700.238,73**;

DATO ATTO che al conto finale depositato in data 16.01.2025 al prot. n. 183, risulta allegata la seguente documentazione:

- Verbale di ultimazione lavori;
- Stato avanzamento Lavori finale;
- Libretto delle misure finale;
- Registro di contabilità finale;
- Sommario del registro di contabilità finale;
- Relazione della DL sulla contabilità finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che dal Certificato di regolare esecuzione risulta che la ditta Consorzio Forestale "Due Parchi" con sede legale in Stadolina di Vione (BS) Via Saletti n. 1 - C.F. e P.Iva 02340630983, ha sottoscritto i documenti di contabilità senza alcuna riserva;

VERIFICATO che in data 27.12.2024 e sino al 11.01.2025, è stato pubblicato all'albo on-line del Comune di Vione, "Avviso ai creditori" e durante tale pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal DURC del Consorzio Forestale Due Parchi con sede legale in Vione (BS) in Località Saletti n. 1 - C.F. e P.Iva 02340630983 n. INAIL_46748537 Data richiesta 22/11/2024 Scadenza validità 22/03/2025 agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che, dal Certificato di regolare esecuzione delle opere si dichiara inoltre che tutte le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e pertanto può essere liquidato il credito dell'impresa di netti **€. 113.234,51** oltre I.V.A. 22%, dedotto dal seguente conteggio:

Importo finale netto opere:	€ 813.473,24
A dedurre pagamento emessi:	
Certificato di pagamento n° 1	-€ 185.395,77
Certificato di pagamento n° 2	-€ 242.803,35
Certificato di pagamento n° 3	-€ 272.039,61
Residuo credito impresa	€ 113.234,51

ACCERTATO inoltre che sono in corso di predisposizione tutti i frazionamenti delle aree interessate, così come individuate nel decreto di esproprio ed effettivamente occupate in maniera temporanea e/o permanente e che le stesse saranno acquisite al patrimonio comunale;

ATTESO inoltre che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 accantonato tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

DATO ATTO quindi che a termini del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, significativamente agli art. 3 e 5, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31/2020 è liquidabile tutto l'incentivo competente alla fase progettuale nonché relativamente alla fase esecutiva.;

DATO ATTO che la quota di fondo accantonata per le funzioni tecniche, pari a complessivi €. 17.548,86, può essere liquidata per una somma pari ad €. 9.827,36 (ovvero la percentuale spettante per le funzioni tecnico-amministrative interne/collaboratori del RUP pari al 40% + 10% (per le attività di verifica/validazione - art. 5 comma 3) della quota complessiva destinata dell'80% (Art. 3 c. 5 lettera a), nonché la percentuale pari al 20% della somma complessivamente destinata per il fondo per l'innovazione (Art. 3 c. 5 lettera b del Regolamento Comunale da accantonare);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale e disporre le relative liquidazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTE E RICHIAMATE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 28.06.2024, di individuazione degli incarichi dei responsabili di servizio e dei titolari delle posizioni organizzative;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025, con la quale è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2025;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **APPROVARE** la contabilità finale dei lavori di **"REGIMAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VALLARO LOTTI N. 1-2" (CUP I15H20000250002 - CIG 9558224FF4)** affidati alla Ditta Consorzio Forestale "Due Parchi" con sede legale in Stadolina di Vione (BS) Via Saletti n. 1 - C.F. e P.Iva 02340630983 e depositata in atti in data 16.01.2025 prot. 183;
2. **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 14.01.2025, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato;
3. **LIQUIDARE e PAGARE**, in favore della Ditta Consorzio Forestale "Due Parchi" con sede legale in Stadolina di Vione (BS) Via Saletti n. 1 - C.F. e P.Iva 02340630983 la somma di complessivi **€. 138.146,10 (I.V.A. 22% inclusa)** a saldo dei lavori eseguiti, mediante imputazione della spesa sul capitolo 0902202 impegno 238/2021 sub 33/23 e sub 154/24;
4. **LIQUIDARE e pagare**, in favore del tecnico Ing. Pietro Forti, con studio in Zone (BS) Corso Europa n. 2, la somma di lordi **Euro 4.368,99** (compreso contributo cassa ed IVA), quale saldo per le prestazioni professionali delle opere di cui all'oggetto, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 0902202- impegno 288/2021 sub. 30/2021;
5. **LIQUIDARE ed ACCANTONARE** il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella somma complessiva di **€. 9.827,36** di cui: **€. 6.317,59** (pari al 40% dei fondi complessivamente destinati per funzioni tecnico-amministrative interne/collaboratori del RUP sulla percentuale destinata dell'80% (RUP) + 10% (attività verifica e validazione del progetto) dell'incentivo concesso) ed **€. 3.509,77** (pari al 20% dei fondi complessivamente destinati quale fondo per l'innovazione) secondo le modalità di cui al vigente Regolamento del Comune di Vione, cui il RUP appartiene, per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 0902202 - impegno 333/2023 sub. 156/24 così come di seguito indicato:
IMPORTO DA LIQUIDARE: (fondo per l'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative interne - Art. 3 c. 5 lettera a del Regolamento Comunale)
 - **Geom. R.F.** - dipendente del Comune di Vione - attività di supporto al RUP nella fase autorizzativa - complessivamente lordi **€. 947,64** (rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo €. 713,58
 - oneri riflessi €. 234,06;
 - **Geom. S.M.** - funzionario tecnico dell'Unione Comuni alta Valle Camonica, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte - attività di supporto al RUP in fase esecutiva - complessivamente lordi **€. 1.579,40** (rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 1.189,31
- oneri riflessi € 390,09;
- **Geom. S.T.** - funzionario tecnico del Comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte - attività di supporto principale al RUP in fase di affidamento ed in fase esecutiva nonché nei rapporti con enti finanziatori e rendicontazioni - complessivamente lordi **€ 3.790,55** (rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo € 2.854,33
 - oneri riflessi € 936,22;

IMPORTO DA ACCANTONARE: (fondo per l'innovazione - Art. 3 c. 5 lettera b del Regolamento Comunale)

Fondo per l'innovazione - **€ 3.509,77** pari al 20% dei fondi complessivamente destinati (rif. art. 3 del Regolamento) da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini mediante imputazione della spesa sul Capitolo 0902202 - impegno 333/2023 sub. 156/24;

- 6. DEMANDARE** al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Vione, il trasferimento dei fondi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016, indicati al precedente capoverso, rispettivamente al Comune di Ponte di Legno ed all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, per il pagamento delle spettanze ai propri dipendenti, ai fini dell'inserimento nel primo cedolino utile del personale interessato;
- 7. PRENDERE ATTO** che sono in corso i frazionamenti delle aree da acquisire, come da procedura espropriativa e decreto d'esproprio e che i costi relativi alle acquisizioni sono allocati nel quadro economico generale dell'opera, tra le somme a disposizione ed il costo complessivo finale dell'opera, sarà approvato a seguito delle acquisizioni de quo;
- 8. AUTORIZZARE** lo svincolo della cauzione definitiva presentata dalla Ditta Consorzio Forestale "Due Parchi" con sede legale in Stadolina di Vione (BS) Via Saletti n. 1 di € 37.175,01 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, emessa in data 02/03/2023 dalla società Reale Mutua Assicurazioni - AG. di Lovere (BG) garanzia fideiussoria n. 2023/50/2662166 241;
- 9. DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- 10. DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Lavori pubblici ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- 11. COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
- 12. DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Importo	Capitolo
238/2021 sub. 33/23	€ 52.775,93	0902202
238/2021 sub. 154/24	€ 85.367,17	
30/2021	€ 4.368,99	
333/23 sub. 156/24	€ 6.317,50	
333/23 sub. 156/24	€ 3.509,77	
238/2021 sub. 33/23	€ 52.775,93	

VIONE, 20.01.2025



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geom. Faustinelli Denis - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 20.01.2025



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI**
F.to Geom. Faustinelli Denis

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 4, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 08 MAG. 2025



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08 MAG. 2025 al 23 MAG. 2025;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 08 MAG. 2025



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 08 MAG. 2025



Il Funzionario incaricato

IL MESSO NOTIFICATORE
- FABRIZIO RIVA -