



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 08/26

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE (CUP I17H25001070009 - CIG B83AE3E40D)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA GIUDICI S.P.A. CON SEDE IN ROGNO (BG). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.

L'anno duemilaventisei, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **GENNAIO** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO - Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO - Assessore		X
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Bruno Cassio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 08 DEL 24 GENNAIO 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE (CUP I17H25001070009 - CIG B83AE3E40D)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA GIUDICI S.P.A. CON SEDE IN ROGNO (BG). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che lungo varie vie site in frazione Stadolina, risulta necessario procedere al ripristino ed alla sistemazione del manto stradale ammalorato mediante asportazione e posa di un nuovo conglomerato bituminoso, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 68 in data 28.08.2025 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) delle opere di "Rifacimento pavimentazioni stradali sul territorio comunale (CUP I17H25001070009)" il Geom. Riva Fabrizio, istruttore tecnico dipendente full time del Comune di Vione assegnato al Servizio Tecnico e Manutentivo;

CONSIDERATO che, in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., può essere omesso il primo livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica) a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

VISTA la propria deliberazione n. 49 in data 30.08.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Rifacimento pavimentazioni stradali sul territorio comunale (CUP I17H25001070009)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 60.000,00 come da seguente quadro economico:

> Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 47.732,51
> Oneri per la sicurezza	€ 620,52
> Totale appalto	€ 48.353,03
> Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 11.646,97
> Totale generale	€ 60.000,00

CONSIDERATO che, con verbale in data 30.08.2025 sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Riva Fabrizio, si è proceduto alla preventiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2026/2028 - Gestione Residui Passivi esercizio provvisorio, e che la stessa viene finanziata per € 20.000,00 mediante contributo del Consorzio Comuni BIM di Vallecamonica quale fondo di solidarietà a favore dei piccoli Comuni (anno 2025) e per € 40.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 77 in data 19.09.2025 con la quale veniva disposto l'affidamento diretto delle opere in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), alla Ditta Giudici S.p.a. con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (BG), la quale ha offerto un ribasso del 0,880% corrispondente all'importo di € 47.312,46 oltre ad € 620,52 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 47.932,98 oltre IVA 22%;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 05.11.2025 Rep. n. 803 degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 16.10.2025 dal Direttore dei Lavori;

VERIFICATO che i lavori sono stati sospesi dal 01.11.2025 al 21.11.2025, come risulta dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa depositati agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 24.11.2025 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Geom. Riva Fabrizio, istruttore tecnico dipendente full time del Comune di Vione assegnato al Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale emerge che la Ditta Giudici S.p.a. ha eseguito lavori per l'importo complessivo di € 47.712,93;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Giudici S.p.a. ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;

- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 16 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) il Direttore dei Lavori con nota in data 04.12.2025 ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'affidatario non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Riva Fabrizio in data 23.12.2025, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 47.712,93 nei confronti dell'affidatario;

VISTI:

- il DURC on line agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo, dal quale si riscontra la regolarità contributiva della Ditta Giudici S.p.a. nei confronti degli enti previdenziali;
- l'Attestazione di congruità con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile di Brescia (prot. n. 202506552BS00/3 in data 12.12.2025) di cui al D.M. n. 143 del 25.06.2021, concernente il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

RITENUTO inoltre di dover liquidare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78";
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Rifacimento pavimentazioni stradali sul territorio comunale (CUP I17H25001070009 - CIG B83AE3E40D)" eseguiti dalla Ditta Giudici S.p.a. con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (BG), redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Riva Fabrizio, istruttore tecnico dipendente full time del Comune di Vione assegnato al Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
2. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'affidatario, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 47.712,93 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Giudici S.p.a.;
3. **LIQUIDARE** alla Ditta Giudici S.p.a., per i motivi sopra esposti, la somma di € 47.712,93 oltre IVA 22% per un totale di € 58.209,77 (rif. CIG B83AE3E40D);
4. **LIQUIDARE** gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., determinato in complessivi € 738,83 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06.04.2024 e come da proposta del Responsabile Unico del Progetto, così come di seguito indicato:

IMPORTO DA LIQUIDARE:

Geom. Riva Fabrizio - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori - € 738,83 pari al 95,5% della somma destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (corrispondente all'80% dell'incentivo alle funzioni tecniche - rif. artt. 2 e 10 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 556,35
- oneri riflessi € 182,48 (C.P.DEL. € 132,41 - IRAP € 47,29 - INAIL € 2,78);

5. **DARE ATTO** che la quota del 20% dell'incentivo alle funzioni tecniche, incrementata della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o affidate a personale esterno (rif. art. 7 del Regolamento), da destinarsi per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non deve essere accantonata per espressa disposizione di Legge, in quanto l'opera in oggetto risulta in parte finanziata mediante contributo a destinazione vincolata;
6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 58.948,60, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2026/2028 - Gestione Residui Passivi esercizio provvisorio;
7. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 58.983,60 come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 47.732,51	€ 47.092,41	- € 640,10
Oneri per la sicurezza	€ 620,52	€ 620,52	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 48.353,03	€ 47.712,93	- € 640,10
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 22%	€ 10.637,67	€ 10.496,84	- € 140,83
Incentivi alle funzioni tecniche	€ 967,06	€ 738,83	- € 228,23
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	----
Arrotondamento	€ 7,24	----	- € 7,24
Totale somme a disposizione	€ 11.646,97	€ 11.270,67	- € 376,30
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 60.000,00	€ 58.983,60	- € 1.016,40

8. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta Giudici S.p.a. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
170	19.09.2025	€ 58.209,77	1005202	---	2026
172	19.09.2025	€ 738,83			

VIONE, 24.01.2026



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 24.01.2026



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Bruno Cassio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. / , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 27 GEN. 2026



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 GEN. 2026 al 11 FEB. 2026;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 27 GEN. 2026



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Bruno Cassio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 27 GEN. 2026



Il Funzionario incaricato

- LIVA FADOLZ b -