



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 109 IN DATA 25 NOVEMBRE 2014

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del percorso e delle aree di sosta all'interno del parco regionale "Piramidi di Zone". (CUP: C43B14000040006 - CIG: Z4810662BB).
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.**

Responsabile dell'Area: Segretario Comunale

Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porteri dott.ssa Mariateresa

Esecutiva il giorno **25.11.2014** in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Porteri dott.ssa Mariateresa

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

- il decreto 08.11.2011, numero 8 (protocollo 2890) con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto Segretario Comunale la responsabilità *“di ogni ufficio e servizio previsto dalla struttura organizzativa del comune”*;
- gli articoli 109, comma 2, e 107 del decreto legislativo 18.08.2000, numero 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 12.04.2006, numero 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti), con particolare riferimento agli articoli 11, 122, comma 7, e 57;

viste:

- la deliberazione consiliare n. 6 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché il bilancio triennale 2014-2016 e s.m.i.;
- la deliberazione n. 30 del 29.04.2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidandone la gestione al Segretario comunale pro-tempore, e s.m.i.;

visto che gli stessi obiettivi di gestione sono stati altresì individuati i centri di responsabilità costituiti anche dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno stesso responsabile;

visto che in i particolare risulta attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 78/2009, convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102;

accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

considerata la necessità di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente provvedimento;

premesso che il Comune di Zone è l'ente gestore della riserva Naturale denominato *“Le Piramidi di Zone”*, parco naturale con un'estensione inferiore a 150 ha.;

dato atto che la suddetta area necessita costantemente di interventi di manutenzione straordinaria al fine di preservarne la conservazione e di garantire la sicurezza dei visitatori;

visti:

- la D.G.R. 10/1030 del 05.12.2013 di *“Approvazione del programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nei siti di rete natura 2000. Biennio 2014/2015”*.
- il relativo Decreto dirigenziale n. 417 del 24.01.2014 *“Modalità di presentazione delle istanze di contributo per gli enti gestori delle Riserve e dei Monumenti Naturali”*;

richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10.04.2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di manutenzione straordinaria del percorso e delle aree di sosta all'interno del parco regionale delle *“Piramidi di Zone”* finalizzato alla presentazione della richiesta di contributo alla Regione Lombardia;
- la nota in data 10.04.2014, prot. n. 17495, con la quale il Comune di Zone ha presentato alla Regione Lombardia una domanda di contributo, ai sensi della L.R. n. 86/1983, per i lavori di *“manutenzione straordinaria del percorso e delle aree di sosta all'interno del Parco Regionale “Piramidi di Zone”*, per un importo di € 10.912,00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22.07.2014 con la quale sono stati dettati gli indirizzi per l'affidamento dei lavori in relazione al modesto ammontare degli stessi, all'urgenza della loro

esecuzione anche al fine di non pregiudicare il finanziamento regionale, dalla quale si evince la volontà dell'organo esecutivo di avvalersi dell'operato del Consorzio Forestale Sebino Bresciano "SEBINFOR", cui partecipano, in qualità di consorziati, la Comunità Montana e nove Comuni Bresciani della sponda orientale del lago d'Iseo tra i quali Zone;

- la determinazione n. 78 del 01.08.2014 con la quale sono stati affidati al Consorzio Forestale del Sebino "SEBINFOR", con sede a Sale Marasino (BS) – Via Roma n. 41, i lavori manutenzione straordinaria del percorso e delle aree di sosta all'interno del parco regionale "Piramidi di Zone" per un importo di € 8.500,00 oltre IVA 22%%, per un totale di € 10.370,00;

visti:

- il verbale di consegna dei lavori del 04.08.2014 nel quale è stata indicata la data del 28.08.2014 per l'ultimazione degli stessi;
- il verbale di sospensione dei lavori del 12.08.2014 a causa delle avverse condizioni atmosferiche;
- il Decreto n. 8056 del 04.09.2014 con la quale la Regione Lombardia ha assegnato una proroga di 60 giorni per la conclusione dei lavori ed indicato il 28.10.2014 come termine ultimo per la conclusione degli stessi;
- il verbale del 09.10.2014 con la quale è stata comunicata la ripresa dei lavori indicati in oggetto;

esaminata la seguente documentazione presentata in data 25.11.2014, prot. n. 2842:

- il verbale pervenuto il 06.11.2014, prot. n. 2672, dal quale si desume che i lavori sono terminati in data 23.10.2014 e quindi in tempo utile;
- la relazione del direttore lavori sul conto finale redatta in data 24.10.2014 dalla quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa è di € 8.500,00;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto il 21.11.2014 a cura del progettista/direttore lavori dal quale si evince il credito finale dell'impresa come sopra quantificato in € 8.500,00 netti;

visto il conto finale, comprensivo di relazione, e il certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritti dal progettista-direttore lavori e dall'Impresa esecutrice, redatto in modo conforme all'art. 237 del D.P.R. n.207/2010;

ritenuto quindi di procedere alla liquidazione dell'importo contrattuale, pari ad € 8.500,00, a titolo di saldo;

considerato che, secondo il disposto dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;

dato atto, inoltre, che, stante la natura totalmente pubblica dei consorziati il consorzio forestale è una sorta di *longa manus* delle amministrazioni che vi aderiscono non ravvisandosi reale alterità soggettiva, ma concretizzando una mera articolazione delle stesse non è stato chiesto alla ditta di fornire la polizza fideiussoria biennale a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 141, comma 9, del D.Lgs.163/2006;

dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dell'opera in oggetto trovano copertura all'intervento 2090601 "Acquisizione di beni immobili" – PEG 3397 "Interventi Parco Piramidi", dando atto che l'opera è finanziata con contributo della Regione Lombardia e con fondi propri previsti nel bilancio 2014;

visti:

- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11/2005;

tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, in ogni sua parte lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del percorso e delle aree di sosta all'interno del parco regionale "Piramidi di Zone";
3. di dare atto che il quadro economico finale dell'opera è il seguente:
- | | | | |
|--|-----------------|----|------------------|
| A) Lavori: | | | |
| - Opere da contratto: | | €. | 8.500,00 |
| | Totale A | €. | 8.500,00 |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante: | | | |
| - IVA 22% sulle opere | | €. | 1.870,00 |
| - Quota RUP (2% sulla base asta lavori) | | €. | 172,00 |
| - Risparmi di spesa | | €. | 370,00 |
| | Totale B | €. | 2.412,00 |
| SOMMANO A+B | | €. | 10.912,00 |
4. di liquidare a favore del Consorzio Forestale del Sebino "SEBINFOR", con sede a Sale Marasino (BS) – Via Roma n. 41, C.F. 98096890177 e P.IVA: 02198450989, la somma di €. 8.500,00 oltre IVA 22%, per un totale di €. 10.370,00 a titolo di saldo;
5. di dare atto che la predetta somma trova copertura all' intervento 2090601 "Acquisizione di beni immobili" – PEG 3397 "Interventi Parco Piramidi", dando atto che l'opera è finanziata con contributo della Regione Lombardia e con fondi propri previsti nel bilancio 2014;
6. di liquidare nelle misure stabilite dal Regolamento Comunale vigente il Responsabile Unico del Procedimento e il Tecnico Comunale;
7. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso ordinario innanzi alla TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di esecutività dell'atto;
8. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Porteri dott.ssa Mariateresa

COMUNE DI ZONE

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE di ZONE

03/07/2014

002842/11-05

LAVORI:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO E DELLE AREE DI SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCO.
IMPRESA:	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO "SEBINFOR" Via Roma, 41 Sale Marasino (BS)
AFFIDAMENTO:	Determinazione n° 78 del 01 agosto 2014 CUP: C43B14000040006 - CIG: Z4810662BB

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto approvato dalla G.C. con delibera n° 40 del 22/07/2014 per l'importo complessivo di € 10.912,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

1) a corpo	€ 8.600,00
2) oneri per la sicurezza	€ 200,00
Sommano	€ 8.800,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) spese tecniche RUP	€ 176,00
2) I.V.A 22% sulle opere	€ 1.936,00
3) Imprevisti	€ 00,00
Sommano	€ 2.112,00
Totale	€ 10.912,00

Finanziamento delle opere – Contributo Regione Lombardia

Con decreto 7383 del 31/07/2014 la Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia ha assegnato un contributo per l'esecuzione dei lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria del percorso e delle aree di sosta all'interno del parco regionale *Piramidi di Zone*", di importo pari a 9820,80 euro.

Secondo lo stesso decreto la quota parte dei lavori a carico dell'Ente è pari a 1091,20 €, con inizio lavori fissato per il 04/08/2014 e la fine lavori fissata per il 28/08/2014;

Assuntore dei lavori e Contratto:

Con Determinazione n° 78 del 01 agosto 2014 ha affidato i lavori e le opere previste al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "SEBINFOR" con sede in Sale Marasino (Bs), via Roma 41, per un importo dei lavori pari a € 8.500,00, oltre IVA 22% (per un totale di € 10.370,00) con uno sconto pari al 1.163%

Perizia di variante e suppletiva:

Non sono state eseguite delle varianti al progetto originario; tuttavia, si segnala che prima dell'inizio dei lavori è stata apportata una modifica non sostanziale al progetto originario, che non comportava aumento dei costi dell'opera, né lavori aggiuntivi, piccole modifiche che non necessitavano della stesura di una perizia di variante.

Nello specifico la lunghezza della palizzata in legno, prevista inizialmente in 130 ml, è stata portata a 170 ml e, per contro, plinti in cls originariamente previsti, non sono stati realizzati e i pali sono stati infissi direttamente nel terreno. Tale variazione è stata prontamente comunicata alla Regione Lombardia (con nota del 13/08/2014 prot. 1978, trasmessa tramite posta elettronica certificata nella stessa data) al fine di ottenere un riscontro dall'ente erogante per verificare che la modifica non inficiasse l'ammissibilità al contributo.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri.

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Tecnico Comunale Arch. Sonia Bettoni

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 04 agosto 2014 come da verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Sospensione dei lavori

I lavori furono sospesi in data 12 agosto 2014 a causa delle avverse condizioni atmosferiche, come da verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Ripresa dei lavori

I lavori furono ripresi in data 09 ottobre 2014, come da verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Proroga dei termini - Ultimazione dei lavori:

Con decreto 8056 del 04/09/2014 la Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, ente erogatore del contributo di cui beneficia l'intervento, ai sensi dell'art. 27 LR 34/1978, ha assegnato una proroga di 60 giorni per la conclusione dei lavori, in funzione della quale il termine ultimo per l'esecuzione è diventato il 28 ottobre 2014.

La Direzione dei lavori, con certificato in data 23 ottobre 2014, dichiarava ultimati i lavori medesimi nella stessa data e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non sussistono ritardi nell'esecuzione dei lavori, gli stessi sono stati ultimati in tempo utile.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 24/10/2014 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 8500,00
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 0,00
- Importo variante al netto dello sconto	€ 0,00
- Per penali applicate	€ 0,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 8500,00

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 8500,00
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 8500,00

Assicurazione degli operai:

L'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di BS, matricola n. 1512740394

INAIL: sede di BS, matricola n. 13937242

Cassa Edile -----

il tutto come da dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva presentato in data 21/11/2014 prot. 2820.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Avvisi ai creditori:

Si è ritenuto di non ottemperare al prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori perché le aree di cantiere e quelle limitrofe risultano di proprietà del Comune di Zone.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 24/10/2014 oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) il Dott. Forestale Marcello Baiguera, Direttore Tecnico dell'Impresa esecutrice.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del C.C., ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione

- che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto;
- che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che nulla si da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale, compresi gli oneri della sicurezza, è di € 8.500,00
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori

certifica

che i lavori riferiti alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO E DELLE AREE DI SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCO per conto del Comune di Zone in base all'affidamento dei lavori eseguito con Determinazione n° 78 del 01 agosto 2014 alla ditta CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO "SEBINFOR" Via Roma, 41 Sale Marasino (BS) , sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:


- Ammontare del conto finale	€ 8.500,00
- A dedurre:	€ 0,00
a) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per acconti già corrisposti	€ 0,00

Sommano € 8.500,00+ IVA 22%

Resta il credito dell'Impresa in nette € 8.500,00 (diconsi euro ottomilacinquecento/00) oltre IVA 22 % corrispondente a € 1870,00; quindi comprensivo di iva, possono essere corrisposte all'Impresa € 10.370,00 (diecimilatrecentosettanta/00) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Zone li 21 novembre 2014

L'APPALTAFORE


Comune di Zone (BS)
REDAZIONE DEI LAVORI
UNICO TECNICO


Visto
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Porteri Mariateresa)

COMUNE DI ZONE
 25.10.2014
 0002842/01-05


STATO FINALE DEI LAVORI

COMUNE DI ZONE
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PIRAMIDI DI ZONE
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO ED AREE DI SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCO


PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

N.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	
1	RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALLE OPPORTUNE DISCARICHE DI 170 ML DI STACCIONATE ESISTENTI, COME INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI PROGETTO, COMPRESO TRASPORTO ED ONERI DI ACCESSO ALLE DISCARICHE.	
2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 170 ML DI PALIZZATE IN LEGNO, COMPOSTE DA DUE ELEMENTI ORIZZONTALI IN LEGNO DI ABETE PRE-TRATTATO A SEZIONE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI CM 12, ALTEZZA COMPLESSIVA 1,00 M, COMPRESI ONERI PER IL FISSAGGIO NEL TERRENO DEI PALI VERTICALI.	
TOTALE VOCE A CORPO DI CUI 100 € PER ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA E 100 € PER ONERI ORDINARI DELLA SICUREZZA, COMPRESI NELLE LAVORAZIONI		8.500,00
SOMMANDO 100%		8.500,00

l'impresa



il direttore lavori



Zone 24/10/2014

COMUNE DI ZONE
 25.10.2014
 0002842/01-05

REGISTRO DI CONTABILITA'


COMUNE DI ZONE
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PIRAMIDI DI ZONE
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO ED AREE DI SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCO


PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

N	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI		
1	RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALLE OPPORTUNE DISCARICHE DI 170 ML DI STACCONATE ESISTENTI, COME INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI PROGETTO. COMPRESO TRASPORTO ED ONERI DI ACCESSO ALLE DISCARICHE.		
2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 170 ML DI PALIZZATE IN LEGNO, COMPOSTE DA DUE ELEMENTI ORIZZONTALI IN LEGNO DI ABETE PRE-TRATTATO A SEZIONE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI CM 12, ALTEZZA COMPLESSIVA 1,00 M, COMPRESI ONERI PER IL FISSAGGIO NEL TERRENO DEI PALI VERTICALI.		
TOTALE VOCE A CORFO DI OUI 100 € PER ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA E 100 € PER ONERI ORDINARI DELLA SICUREZZA, COMPRESI NELLE LAVORAZIONI		€	8.500,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 8800,00
 IMPORTO A BASE D'ASTA € 8600,00
 SCONTO % % 1,163

IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO € 8.500,00

l'impresa 

 il direttore lavori 


Zone 24/10/2014

COMUNE DI ZONE
 25.10.15014
 0002842/VI-05

LIBRETTO DELLE MISURE

COMUNE DI ZONE
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PIRAMIDI DI ZONE
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO ED AREE DI SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCO


PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

N	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI		
1	RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALLE OPPORTUNE DISCARICHE DI 170 ML DI STACCIONATE ESISTENTI, COME INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI PROGETTO, COMPRESO TRASPORTO ED ONERI DI ACCESSO ALLE DISCARICHE.		
2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 170 ML DI PALIZZATE IN LEGNO, COMPOSTE DA DUE ELEMENTI ORIZZONTALI IN LEGNO DI ABETE PRE-TRATTATO A SEZIONE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI CM 12, ALTEZZA COMPLESSIVA 1,00 M, COMPRESI ONERI PER IL FISSAGGIO NEL TERRENO DEI PALI VERTICALI.		
TOTALE VOCE A CORPO DI OUI 100 € PER ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA E 100 € PER ONERI ORDINARI DELLA SICUREZZA, COMPRESI NELLE LAVORAZIONI		€	8.500,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 8800,00
 IMPORTO A BASE D'ASTA € 8600,00
 SCONTO % 1,168

IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO € 8.500,00

l'impresa 

il direttore lavori 

Zone 24/10/2014