



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELL' IMPERMEABILIZZAZIONE
 DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL DEPOSITO MEZZI IN LOC. CARZANO
 CUP J97H15000580004 - CIG Z2816AFBEC**

IMPRESA: Ziliani f.lli e Figli spa con sede in Iseo (Bs) via Mier trav. II n°34

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola, Loc. Siviano n° 76

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilasedici nel mese di luglio il giorno 06 IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:
 visto il progetto ESECUTIVO approvato il 21/10/2015 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85
 per l'importo complessivo di € 25.368,00 così distinto

a) Lavori

- Opere da appaltare a base d'asta € 22.000,00
 - costi ordinari per la sicurezza € 650,00

Totale importo lavori € 22.650,00 € 22.650,00#

b) Somme a disposizione dell' Amministrazione

- Iva sui lavori progettati 10% € 2.265,00

- Incentivo per la progettazione
 e innovazione
 (art.93 comma 7bis D.L.163/2006)
 2% lordo di € 22.650,00 € 453,00

Totale somme a disposizione € 2.718,00 € 2.718,00#
 =====

TOTALE COMPLESSIVO € 25.368,00#

- Vista la determinazione del 29.10.2015 n.114 con cui sono stati appaltati all' Impresa Ziliani f.lli e Figli spa, i lavori in oggetto per un importo contrattuale di netti € 21.550,00 di cui € 20.900,00 per i lavori e € 650,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la perizia suppletiva datata 14.01.2016 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 25.01.2016 dell' importo complessivo di € 30.368,00 distinto come segue:

a) Lavori

Importo lordo lavori in perizia	€ 27.940,00	
Sconto 5%	€ 1.397,00	
<hr/>		
Importo lavori	€ 26.543,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 650,00	
<hr/>		
Importo netto lavori di perizia	€ 27.193,00	€ 27.193,00#

b) Somme a disposizione dell' Amministrazione

Iva sui lavori 10% di € 27.193,00	€ 2.719,30	
Incentivo per la progettazione e innovazione (art.93 comma 7bis D.L.163/2006) 2% lordo di € 22.650,00	€ 453,00	
Arrotondamento	€ 2,70	
<hr/>		
Totale somme a disposizione	€ 3.175,00	€ 3.175,00#
		=====
Importo complessivo di perizia	€ 30.368,00#	

- Visto l'atto di sottomissione datato 14.01.2016, approvato il 25.01.2016 con deliberazione della Giunta Comunale n° 5, col quale atto l'impresa assume l'esecuzione dei lavori previsti con la perizia suppletiva agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale;

- Visto il verbale di concordamento di nuovi prezzi datato 14.01.2016, approvato il 25.01.2016 con deliberazione della Giunta Comunale n° 5;

- Visto il verbale di consegna dei lavori principali in data 29.10.2015;

- Visto il verbale di sospensione in data 06.11.2015 e il verbale di ripresa in data 15.02.2016 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 100;

Ritenuto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era di giorni 15 e con l'approvazione della perizia non sono stati richiesti giorni aggiuntivi il tempo utile è risultato

a) per contratto	giorni N. 15
b) per perizia	giorni N. 00
b) per sospensioni	giorni N. 100

Totale giorni N. 115

che pertanto la scadenza del tempo utile è risultata al 20.02.2016

- Visto il certificato di ultimazione in data 20.02.2016 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 20.02.2016

- Verificato che sono stati impiegati i giorni prescritti;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto suindicato e con la successiva perizia per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di lorde € 30.368,00 così ripartita:

Per lavori a contratto:

progetto (netti)	€ 21.550,00 +	
perizia suppletiva netti	€ 5.643,00 =	
		€ 27.193,00

A disposizione dell'Amministrazione: € 3.175,00

Totale € 30.368,00

- che l'importo netto dei lavori quale risulta dal conto finale in data 06.07.2016 ammonta € 27.193,00 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € (27.193,00 - 27.193,00) = nette € 0,00

- che l'impresa ha firmato lo stato dei lavori senza riserve;

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal verbale nuovi prezzi;
- che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. 13343524 rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni di BRESCIA - CONTINUATIVA presso Inail di Brescia n. 34097943/51 continuativa dal 01.06.1978
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;

CERTIFICA

che i lavori **MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELL' IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL DEPOSITO MEZZI IN LOC. CARZANO** sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in netti € 27.193,00.

da cui detraendo:

a) per il certificato di acconto già emesso:
- cert. pagamento n. 1 del 19.12.2015

€ 19.395,00

Totale deduzioni € 19.395,00

Residua la somma di € 7.798,00

di cui € 7.408,10 per certificato di pagamento + € 389,80 per ritenute a garanzia, che può essere pagata all'impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della contabile revisione e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Monte Isola li 06.07.2016

L'impresa
ZILIANI & C. S.p.A.
(155018)

Il Diretto Lavori

IL RESPONSABILE DELL'OPERA
Ziliani Giancarlo



Il responsabile del progetto

IL RESPONSABILE DELL'OPERA TECNICA
Ziliani Gianpaolo

