

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 1221 del 12/12/2024

OGGETTO: Approvazione SAL n.5 dei lavori di: “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine - Decreto Legge n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020: Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 - DGR n.XI/3479/2020 All.5B.

CUP C47H20001890001

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.38/2024: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2024;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, sono stati emanati da parte del Governo una serie di Decreti Legge, successivamente convertiti in Legge;
- i commi 1-2-3-4 dell'art.2 del DL n.34/2020 convertito nella Legge n.77/2020: "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", prevedevano una serie di interventi per il rafforzamento e potenziamento dei Pronto Soccorso, delle Terapie Intensive e delle semi intensive delle strutture ospedaliere italiane;
- con decreti numero: 3264/2020, 3331/2020, 3479/2020, la Giunta Regionale recepisce le indicazioni derivanti dai commi sopra richiamati e definiva un "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL 34/2020";
- con DGR XI/3479/2020, allegato 5B, venivano autorizzate le opere di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" per l'unità semi-intensiva di tipo A, Stroke Unit, dell'ospedale di Esine per un importo complessivo pari a € 1.306.700,00, di cui € 650.000,00 per lavori, € 485.000,00 per apparecchiature e € 171.700,00 per IVA di legge;
- con decreto n.722/2020 veniva preso atto degli stanziamenti a favore dell'ASST della Valcamonica nell'ambito del "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL 34/2020";
- con decreto n.767/2020 si procedeva a nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del STP Geom Francesco Minolfi e, contestualmente ad affidare, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da: Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA, la redazione della progettazione degli interventi di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" presso l'Ospedale di Esine, dei locali adibiti a Stroke Unit, autorizzati dall'Allegato 5 B alla DGR XI/3479/2020;
- nel corso della redazione del progetto definitivo si riscontrava la necessità di incrementare la quota finanziata per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" per la Stroke Unit, dell'ospedale di Esine. Rilevata la presenza di economie nell'ambito dell'approvvigionamento di attrezzature nel medesimo intervento e nell'intervento denominato "Adeguamento locale OBI requisiti di TI - Adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, videosorveglianza, assistenze) - Adeguamento tecnologico", si è provveduto a presentare formale istanza di rimodulazione dei quadri economici;
- con DGR n.XI/5850/2022 "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL n.34/2020 - DGR n.XI/3264/2020, DGR n.XI/4468/202 - Secondo riallineamento del Piano", Regione Lombardia accoglieva la proposta di rimodulazione presentata da codesta ASST, approvando nell'allegato A, per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" per la Stroke Unit, dell'ospedale di Esine, un importo complessivo pari a € 1.490.399,99, di cui € 900.000,00 per lavori, € 410.163,93 per apparecchiature e € 180.236,06 per IVA di legge;
- con decreto n.58/2022 veniva approvato il progetto definitivo per le opere in oggetto;
- con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30.3.2022,

ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n.1124 in data 22.4.2022, è stato approvato il secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020, così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.XI/5850/2022;

- con decreto n.361/2022 si prendeva atto della DGR XI/5850/2022 e del Decreto del Ministero della Salute n.MDS/DGPROGS/48 per il riallineamento dei quadri economici di cui al DL n.34/2020;

- con decreto n.842/2022 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto e veniva autorizzato il RUP Geom. Francesco Minolfi all'emissione dell'Ordine di Acquisto - ODA per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nell'ambito del sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalto integrato, nei confronti dell'impresa aggiudicataria Valori scarl Consorzio Stabile;

- in data 6.3.2023 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto con la Valori scarl Consorzio Stabile dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine, per un importo complessivo di € 754.432,57 (oneri della sicurezza compresi, IVA di legge esclusa), il quale veniva registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Breno al n.158/3 il 9.3.2023, repertorio n.5/23;

- il RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA comunicava per le vie brevi al RUP di aver individuato come Direttore Lavori l'Ing. Roberto Capra e come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Sonia Baldelli;

- in data 18.4.2023 si procedeva alla consegna dei "Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

- con decreto n.314/2023 si autorizzava l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016 e smi;

- con determina n.706/2023 veniva collocato a riposo, per raggiunto limite ordinamentale con diritto a pensione, il RUP Geom. Francesco Minolfi;

- con decreto n.564/2023, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine l'Ing. Marco Bottazzi, Dirigente del STP dell'ASST della Valcamonica;

- con decreto n.769/2023 veniva formalizzato l'impegno di spesa relativo ai servizi di progettazione, Direzione Lavori e CSE, affidato al raggruppamento di professionisti costituito da: Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA, per un importo pari ad € 36.716,50 oltre a CNPAIALP e IVA di legge;

- con decreti n.769/2023, n.791/2023 e n.168/2024 venivano approvati atti di contabilità inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n.1, n.2 e n.3 e si procedeva alla liquidazione delle relative competenze alla Valori scarl Consorzio Stabile e al RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA;

- con decreto n.322/2024 si approvava la "Perizia di Variante n.1" dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Capra e si prendeva atto del nuovo importo complessivo dell'intervento pari ad € 244.847,33 di cui € 22.258,85 per IVA al 10%;

- con determinazione n.658/2024 venivano approvati gli atti di contabilità inerenti lo SAL n.4 e si liquidava alla Valori scarl Consorzio Stabile il corrispondente importo di € 176.499,83 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre ad IVA al 10% per € 17.649,98, per complessivi € 194.149,81;

- con la medesima determinazione n.658/2024 si liquidava al RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA un importo complessivo pari a € 12.212,48 (di cui € 385,01 per CNPAIALP 4% e € 2.202,25 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.4 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione per miglio-

mento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

- con decreto n.506/2024 si approvava la “Perizia di Variante n.2” dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Capra e si prendeva atto dei maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori pari ad € 129.666,82 oltre IVA al 10% e per la redazione della perizia stessa pari ad € 20.559,13, oltre a CNPAIALP al 4% e IVA al 22%;

- con il medesimo decreto n.506/2024 si prendeva atto della sottoscrizione per accettazione dell'“Atto aggiuntivo n.2” da parte del legale rappresentante della Valori scarl Consorzio Stabile nel quale veniva indicata una ulteriore proroga del termine di esecuzione dei lavori in oggetto di n.160 giorni;

VISTI gli atti di contabilità inerenti il SAL n.5 dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine, eseguiti alla data del 21.11.2024, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Roberto Capra, composti da:

- Libretto delle misure n.5 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.5 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità n.5 (composto da n.2 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.5 a tutto il 21.11.2024 (composto da n.3 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite comprensive di oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta è pari a € 904.587,69, oltre ad IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.5 (composto da n.2 pagine) redatto in data 21.11.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 150.886,52 e dei certificati di pagamento n.1, n.2, n.3 e n.4 per un importo pari ad € 591.482,19) dell'importo complessivo di € 173.465,64, comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10% per un importo di € 15.769,60;

VISTA la normativa vigente, in particolare il D.Lgs n.50/2016 la normativa vigente in particolare il co.8 dell'art. 225 del D.Lgs n.36/2023: *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n.77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;*

EVIDENZIATO che il RUP a seguito dell'andamento dei lavori, ritiene opportuna una rimodulazione delle coperture finanziarie relativamente alle perizie approvate con i decreti n.322/2024 e n.506/2024, secondo il seguente schema:

PERIZIA 1									
Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2024	Lavori di “Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine.”Perizia di variante n.1	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 2002000705 Donazioni_COVID-19	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	Donazioni di cui al decreto 713/2020	DN_COVID	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 109.000,00	Sostituisce l'impegno di spesa assunto con decreto n.769/2020
2024	Lavori di	0208000426	3300000	Legge	DGR3479_5B	€ 74.875,50	€ 0,00	€ 74.875,50	Incrementa di

	"Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." - Perizia di variante n.1	FORN.C/ANT.- DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	Gestione emergenza da COVID - 19	n.77/2020, art. 2, comma 9 DGR XI/3479/2020 All.5B					pari importo l'impegno di spesa assunto con Decreto n.314/2023
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." - Perizia di variante n.1	0208000426 FORN.C/ANT.- DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR XI_2903_2020	DGR_2903	€ 15.847,33		€ 15.847,33	
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." Perizia di variante n.1	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 0201000300 "Fabbricati spec. per attività sanitaria"	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR n.XII/376/2023	DGR_376	€ 45.124,50	€ 0,00	€ 45.124,50	
		TOTALE				€ 244.847,33	€ 0,00	€ 244.847,33	
PERIZIA 2									
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." Perizia di variante n.2	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 0201000300 "Fabbricati spec. per attività sanitaria"	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR n.XII/376/2023	DGR_376	€ 68.036,21	€ 0,00	€ 68.036,21	
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." Perizia di variante n.2	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 0201000300 "Fabbricati spec. per attività sanitaria"	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR n.XII/ 2457/2024	DGR2457_MN	€ 74.597,29		€ 74.597,29	
2024	DL e CSE, intervento di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine.	0208000426 FORN.C/ANT.- DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR n.XII/2457/202 4	DGR2457_MN	€ 26.085,42	€ 0,00	€ 26.085,42	
		TOTALE				€168.718,92	€ 0,00	€168.718,92	

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2024, finanziati:

- per € 15.847,33 mediante finanziamento DGR XI_2903_2020;
- per € 109.000,00 mediante donazioni in denaro relative all'iniziativa denominata "AIUTIAMO L'OSPEDALE-Emergenza Coronavirus" di cui al decreto n.713/2020;
- per € 48.618,31 mediante DGR XI/3479/2020 All.5 B moduli di semi intensiva;

RITENUTO di:

- approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL n.5 dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit

presso l'Ospedale di Esine, eseguiti alla data del 21.11.2024, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Roberto Capra, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.5 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.5 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità n.5 (composto da n.2 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.5 a tutto il 21.11.2024 (composto da n.3 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite comprensive di oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta è pari a € 904.587,69, oltre ad IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.5 (composto da n.2 pagine) redatto in data 21.11.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 150.886,52 e dei certificati di pagamento n.1, n.2, n.3 e n.4 per un importo pari ad € 591.482,19) dell'importo complessivo di € 173.465,64, comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10% per un importo di € 15.769,60;

- liquidare alla Valori scarl Consorzio Stabile l'importo di € 157.696,04 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre ad IVA al 10% per € 15.769,60, per complessivi € 173.465,64 corrispondente al SAL n.5 dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2024;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di prendere atto della rimodulazione delle coperture finanziarie relativamente alle perizie approvate con i decreti n.322/2024 e n.506/2024, così come segue:

PERIZIA 1									
Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine."Perizia di variante n.1	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 2002000705 Donazioni_COVID-19	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	Donazioni di cui al decreto 713/2020	DN_COVID	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 109.000,00	Sostituisce l'impegno di spesa assunto con decreto n.769/2020
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." - Perizia di variante n.1	0208000426 FORN.C/ANT.- DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	Legge n.77/2020, art. 2, comma 9 DGR XI/3479/2020 All.5B	DGR3479_5B	€ 74.875,50	€ 0,00	€ 74.875,50	Incrementa di pari importo l'impegno di spesa assunto con Decreto n.314/2023
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." - Perizia di	0208000426 FORN.C/ANT.- DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP.	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR XI_2903_2020	DGR_2903	€ 15.847,33		€ 15.847,33	

	variante n.1	DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA						
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." Perizia di variante n.1	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 0201000300 "Fabbricati spec. per attività sanitaria"	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR n.XII/376/2023	DGR_376	€ 45.124,50	€ 0,00	€ 45.124,50
		TOTALE				€ 244.847,33	€ 0,00	€ 244.847,33
PERIZIA 2								
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." Perizia di variante n.2	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 0201000300 "Fabbricati spec. per attività sanitaria"	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR n.XII/376/2023	DGR_376	€ 68.036,21	€ 0,00	€ 68.036,21
2024	Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine." Perizia di variante n.2	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 0201000300 "Fabbricati spec. per attività sanitaria"	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR n.XII/ 2457/2024	DGR2457_MN	€ 74.597,29		€ 74.597,29
2024	DL e CSE, intervento di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine.	0208000426 FORN.C/ANT.- DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR n.XII/2457/202 4	DGR2457_MN	€ 26.085,42	€ 0,00	€ 26.085,42
		TOTALE				€168.718,92	€ 0,00	€168.718,92

2 - di approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL n.5 dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine, eseguiti alla data del 21.11.2024, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Roberto Capra che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.5 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.5 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità n.5 (composto da n.2 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.5 a tutto il 21.11.2024 (composto da n.3 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite comprensive di oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta è pari a € 904.587,69, oltre ad IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.5 (composto da n.2 pagine) redatto in data 21.11.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 150.886,52 e dei certificati di pagamento n.1, n.2, n.3 e n.4 per un importo pari ad € 591.482,19) dell'importo complessivo di € 173.465,64, comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10% per un importo di € 15.769,60;

3 - di liquidare alla Valori scarl Consorzio Stabile l'importo di € 157.696,04 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre ad IVA al 10% per € 15.769,60, per complessivi € 173.465,64 corrispondente al SAL n.5 dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento,

ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 173.465,64 (di cui € 15.769,60 per IVA al 10%);

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE FF
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

**OGGETTO: APPROVAZIONE SAL N.5 DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PER MIGLIORAMENTO, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO” DEI LOCALI ADIBITI A STROKE UNIT PRESSO L'OSPEDALE DI ESINE - DECRETO LEGGE N.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - DGR N.XI/3479/2020 ALL.5B.
CUP C47H20001890001**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 11/12/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PEDROCCHI MICHELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 173.465,64 (di cui € 15.769,60 per IVA al 10%) annotato nel Bilancio 2024, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2024	SAL n.5 Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine."	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	Legge n.77/2020, art.2, comma 9	DGR3479_5B	€ 48.618,31	€ 0,00	€ 48.618,31	
2024	Sal n.5 Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine."	0208000426 FORN.C/ANT.- DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	DGR XI_2903_2020	DGR_2903	€ 15.847,33		€ 15.847,33	
2024	SAL n.5 Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine."	0208000426 Forn.c/ant. DGR X/3479/2020 ALL.5B -Adeg.Terapia Semintensiva 2002000705 Donazioni_COVID-19	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	Donazioni di cui al decreto 713/2020	DN_COVID	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 109.000,00	
		TOTALE				€173.465,64	€ 0,00	€ 173.465,64	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 11.12.2024

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ASST VALCAMONICA

via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

LIBRETTO DELLE MISURE – LAVORI A CORPO

Corrispondente al SAL n.5

LIBRETTO DELLE MISURE

STAZIONE APPALTANTE: ASST VALCAMONICA

LAVORI: P.O. OSPEDALE DI ESINE REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT (CUP): C47H20001890001

IMPRESA: VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Data della misura	% Negativi	% Positivi
		IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI			
12	03.01	200 Conduttori	21/11/24		65,15%
13	03.02	201 Cavidotti e pozzetti	21/11/24		10,41%
14	03.03	202 Quadri elettrici	21/11/24		35,93%
15	03.04	208 Impianti di forza motrice e distribuzione secondaria	21/11/24		12,09%
16	03.05	209 Apparecchi illuminanti	21/11/24		80,00%
17	03.06	210 Impianti di terra, di equipotenzializzazione e di protezione contro scariche atmosferiche	21/11/24		1,03%
18	03.07	211 Impianto di cablaggio strutturato	21/11/24		29,71%
19	03.08	212 Impianto di rivelazione incendi	21/11/24		66,09%
20	03.09	213 Impianto di diffusione sonora	21/11/24		47,88%
21	03.10	215 Impianti di controllo accessi e videocitofonico	21/11/24		69,12%
22	03.11	216 Impianto di videosorveglianza TVCC	21/11/24		20,00%
23	03.12	218 Chiamata infermiera	21/11/24		70,00%
24	03.13	219 Impianto orologi	21/11/24		65,00%
25	03.14	221 Impianto di supervisione e controllo centralizzato	21/11/24		63,74%
26	03.15	222 Opere varie impianti elettrici e speciali	21/11/24		1,83%

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Data della misura	% Negativi	% Positivi
		IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO			
27	04.01	Impianto termofluidico	21/11/24		0,08%
28	04.02	Impianto aeraulico	21/11/24		1,45%
29	04.03	Regolazione automatica e supervisione	22/11/24		5,07%

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Data della misura	% Negativi	% Positivi
		IMPIANTO IDRICO SANITARIO			
30	05.01	Impianto idricosanitario e scarichi	21/11/24		0,32%
31	05.02	Impianto antincendio	21/11/24		0,00%
32	05.03	Impianto gas medicali	21/11/24		45,65%

Esine, 21.11.2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Capra



ASST VALCAMONICA

via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

REGISTRO DI CONTABILITA' – LAVORI A CORPO

Corrispondente al SAL n.5

REGISTRO DI CONTABILITA'

STAZIONE APPALTANTE: ASST VALCAMONICA
 LAVORI: P.O. OSPEDALE DI ESINE REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT (CUP): C47H20001890001
 IMPRESA: VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Libretto n°	Pagina n°	Data della misura	% Positivi	Importo Appalto	Importo Eseguito
		IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI						
12	03.01	200 Conduttori	5	2	21/11/24	65,15%	€ 70 702,01	€ 46 059,00
13	03.02	201 Cavidotti e pozzetti	5	2	21/11/24	10,41%	€ 13 579,46	€ 1 413,56
14	03.03	202 Quadri elettrici	5	2	21/11/24	35,93%	€ 169 523,32	€ 60 908,19
15	03.04	208 Impianti di forza motrice e distribuzione secondaria	5	2	21/11/24	12,09%	€ 28 988,13	€ 3 503,65
16	03.05	209 Apparecchi illuminanti	5	2	21/11/24	80,00%	€ 35 696,16	€ 28 556,92
17	03.06	210 Impianti di terra, di equipotenzializzazione e di protezione	5	2	21/11/24	1,03%	€ 1 820,54	€ 18,73
18	03.07	211 Impianto di cablaggio strutturato	5	2	21/11/24	29,71%	€ 27 415,99	€ 8 146,66
19	03.08	212 Impianto di rivelazione incendi	5	2	21/11/24	66,09%	€ 32 949,79	€ 21 775,58
20	03.09	213 Impianto di diffusione sonora	5	2	21/11/24	47,88%	€ 1 537,81	€ 736,30
21	03.10	215 Impianti di controllo accessi e videocitofonico	5	2	21/11/24	69,12%	€ 9 364,04	€ 6 472,78
22	03.11	216 Impianto di videosorveglianza TVCC	5	2	21/11/24	20,00%	€ 884,10	€ 176,82
23	03.12	218 Chiamata infermiera	5	2	21/11/24	70,00%	€ 11 365,97	€ 7 956,64
24	03.13	219 Impianto orologi	5	2	21/11/24	65,00%	€ 2 826,86	€ 1 837,45
25	03.14	221 Impianto di supervisione e controllo centralizzato	5	2	21/11/24	63,74%	€ 28 460,20	€ 18 140,07
26	03.15	222 Opere varie impianti elettrici e speciali	5	2	21/11/24	1,83%	€ 82 387,27	€ 1 507,97
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI						40,04%	€ 517 501,65	€ 207 210,32
Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Libretto n°	Pagina n°	Data della misura	% Positivi	Importo Appalto	Importo Eseguito
		IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO						
27	04.01	Impianto termofluidico	5	2	21/11/24	0,08%	€ 105 567,11	€ 87,00
28	04.02	Impianto aeraulico	5	2	21/11/24	1,45%	€ 231 028,84	€ 3 338,59
29	04.03	Regolazione automatica e supervisione	5	2	22/11/24	5,07%	€ 39 198,75	€ 1 988,68
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO						1,44%	€ 375 794,70	€ 5 414,27
Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Libretto n°	Pagina n°	Data della misura	% Positivi	Importo Appalto	Importo Eseguito
		IMPIANTO IDRICO SANITARIO						
30	05.01	Impianto idricosanitario e scarichi	5	2	21/11/24	0,32%	€ 24 551,48	€ 24 336,19
31	05.02	Impianto antincendio	5	2	21/11/24	0,00%	€ 1 744,71	€ 1 552,11
32	05.03	Impianto gas medicali	5	2	21/11/24	45,65%	€ 33 900,41	€ 18 425,16
TOTALE CATEGORIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO						73,61%	€ 60 196,60	€ 44 313,46
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO							€ 38 412,84	€ 26 577,77
IMPORTO TOTALE COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA								€ 283 515,82

Esine, 21.11.2024

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Roberto Capra



ASST VALCAMONICA

via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' – LAVORI A CORPO

Corrispondente al SAL n.5

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

STAZIONE APPALTANTE: ASST VALCAMONICA
LAVORI: P.O. OSPEDALE DI ESINE REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT (CUP): C47H20001890001
IMPRESA: VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO				
01	01.01	Opere in carpenteria metallica	2	100,00%	€ 11 056,15	€ 11 056,14
02	01.02	Impermeabilizzazioni	2	100,00%	€ 1 046,60	€ 1 046,60
TOTALE CATEGORIA COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO				100,00%	€ 12 102,75	€ 12 102,74

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI				
3	02.01	Demolizioni e rimozioni	1	96,15%	€ 12 440,61	€ 11 961,49
			2	0,02%		€ 2,72
			3	0,56%		€ 69,75
			4	3,27%		€ 406,65
4	02.02	Sottofondi	2	100,00%	€ 3 153,08	€ 3 153,08
5	02.03	Pareti e contropareti in cartongesso	1	41,76%	€ 60 375,31	€ 25 215,19
			2	13,92%		€ 8 405,07
			4	44,31%		€ 26 755,05
06	02.04	Pavimenti, rivestimenti e tinteggiature	2	6,69%	€ 47 282,89	€ 3 164,17
			3	51,60%		€ 24 398,09
			4	36,95%		€ 17 469,57
07	02.05	Placcaggio solai	1	100,00%	€ 15 930,00	€ 15 930,00
08	02.06	Controsoffitti e velette	2	87,61%	€ 24 552,52	€ 21 510,84
			4	12,39%		€ 3 041,68
09	02.07	Serramenti e infissi	3	48,87%	€ 83 751,13	€ 40 930,37
			4	51,13%		€ 42 820,76
10	02.09	Varie	2	18,50%	€ 4 704,73	€ 870,61
			3	17,85%		€ 839,99
			4	63,64%		€ 2 994,13
11	02.10	Assistenze murarie	1	8,20%	€ 32 389,61	€ 2 655,22
			3	81,36%		€ 26 351,97
			4	5,56%		€ 1 801,64
TOTALE CATEGORIA EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI				98,65%	€ 284 579,88	€ 280 748,04

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI				
12	03.01	200 Conduttori	3	17,37%	€ 70 702,01	€ 12 280,91
			4	4,55%		€ 3 220,33
			5	65,15%		€ 46 059,00
13	03.02	201 Cavidotti e pozzetti	3	84,51%	€ 13 579,46	€ 11 476,51
			4	0,00%		€ 0,54
			5	10,41%		€ 1 413,56
14	03.03	202 Quadri elettrici	5	35,93%	€ 169 523,32	€ 60 908,19
15	03.04	208 Impianti di forza motrice e distribuzione secondaria	3	81,48%	€ 28 988,13	€ 23 619,53
			4	0,51%		€ 146,66
			5	12,09%		€ 3 503,65
16	03.05	209 Apparecchi illuminanti	4	20,00%	€ 35 696,16	€ 7 139,24
			5	80,00%		€ 28 556,92
17	03.06	210 Impianti di terra, di equipotenzializzazione e di protezione contro scariche atmosferiche	3	89,23%	€ 1 820,54	€ 1 624,47
			4	9,74%		€ 177,34
			5	1,03%		€ 18,73
18	03.07	211 Impianto di cablaggio strutturato	3	62,23%	€ 27 415,99	€ 17 060,97
			4	0,00%		€ 0,50
			5	29,71%		€ 8 146,66
19	03.08	212 Impianto di rivelazione incendi	3	42,17%	€ 27 040,70	€ 13 893,86

19	03.09	212 Impianto di rivelazione incendi	5		52,81%	€ 32 373,13	€ 17 401,18
20	03.09	213 Impianto di diffusione sonora	3		46,29%	€ 1 537,81	€ 711,85
			5		40,50%		€ 622,83
21	03.10	215 Impianti di controllo accessi e videocitofonico	3		28,98%	€ 9 364,04	€ 2 713,70
			5		62,77%		€ 5 877,71
22	03.11	216 Impianto di videosorveglianza TVCC	3		80,00%	€ 884,10	€ 707,28
			5		20,00%		€ 176,82
23	03.12	218 Chiamata infermiera	3		48,64%	€ 11 365,97	€ 5 528,41
			5		51,36%		€ 5 837,56
24	03.13	219 Impianto orologi	3		20,00%	€ 2 826,86	€ 565,37
			4		5,00%		€ 141,35
			5		65,00%		€ 1 837,45
25	03.14	221 Impianto di supervisione e controllo centralizzato	3		32,68%	€ 28 460,20	€ 9 300,79
			5		52,08%		€ 14 823,13
26	03.15	222 Opere varie impianti elettrici e speciali	3		0,90%	€ 82 387,27	€ 741,22
			5		1,83%		€ 1 508,08
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI					59,47%	€ 517 501,65	€ 307 742,30

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito	
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO							
28	04.01	Impianto termofluidico	2	14,79%	€ 105 567,11	€ 15 615,85	
			4	84,45%		€ 89 149,80	
			5	0,08%		€ 87,00	
29	04.02	Impianto aeraulico	1	27,82%	€ 231 028,84	€ 64 283,45	
			2	62,89%		€ 145 290,27	
			5	9,29%		€ 21 455,12	
30	04.03	Regolazione automatica e supervisione	2	50,93%	€ 39 198,75	€ 19 964,79	
			4	23,52%		€ 9 217,92	
			5	5,07%		€ 1 988,68	
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO					97,67%	€ 375 794,70	€ 367 052,88

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito	
IMPIANTO IDRICO SANITARIO							
30	05.01	Impianto idricosanitario e scarichi	1	30,30%	€ 24 551,48	€ 7 439,16	
			2	39,58%		€ 9 716,77	
			4	29,25%		€ 7 180,26	
			5	0,32%		€ 78,40	
31	05.02	Impianto antincendio	2	71,50%	€ 1 744,71	€ 1 247,40	
			4	17,46%		€ 304,71	
32	05.03	Impianto gas medicali	1	48,13%	€ 33 900,41	€ 16 315,48	
			2	6,22%		€ 2 109,68	
			2	45,65%		€ 15 475,25	
TOTALE CATEGORIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO					99,45%	€ 60 196,60	€ 59 867,11

TOTALE LAVORI A CORPO						€ 1 027 513,07
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO						€ 26 577,77
IMPORTO TOTALE SAL 1 COMPENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA						€ 1 054 090,84

Esine, 21.11.2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Capra



ASST VALCAMONICA

via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI – LAVORI A CORPO

Corrispondente al SAL n.5

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

STAZIONE APPALTANTE: ASST VALCAMONICA

LAVORI: P.O. OSPEDALE DI ESINE REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT (CUP): C47H20001890001

IMPRESA: VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO			
01	01.01	Opere in carpenteria metallica	100,00%	€ 11 056,15	€ 11 056,14
02	01.02	Impermeabilizzazioni	100,00%	€ 1 046,60	€ 1 046,60
TOTALE CATEGORIA COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO			100,00%	€ 12 102,75	€ 12 102,74

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI			
03	02.01	Demolizioni e rimozioni	100,00%	€ 12 440,61	€ 12 440,61
04	02.02	Sottofondi	100,00%	€ 3 153,08	€ 3 153,08
05	02.03	Parapetti e controparapetti in cartongesso	100,00%	€ 60 375,31	€ 60 375,31
06	02.04	Pavimenti, rivestimenti e tinteggiature	95,24%	€ 47 282,89	€ 45 031,83
07	02.05	Placcaggio solai	100,00%	€ 15 930,00	€ 15 930,00
08	02.06	Controsoffitti e velette	100,00%	€ 24 552,52	€ 24 552,52
09	02.07	Serramenti e infissi	100,00%	€ 83 751,13	€ 83 751,13
10	02.09	Varie	100,00%	€ 4 704,73	€ 4 704,73
11	02.10	Assistenze Murarie	95,12%	€ 32 389,61	€ 30 808,83
TOTALE CATEGORIA EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI			98,65%	€ 284 579,88	€ 280 748,04

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI			
12	03.01	200 Conduttori	87,07%	€ 70 702,01	€ 61 560,24
13	03.02	201 Cavidotti e pozzetti	94,93%	€ 13 579,46	€ 12 890,61
14	03.03	202 Quadri elettrici	35,93%	€ 169 523,32	€ 60 908,19
15	03.04	208 Impianti di forza motrice e distribuzione secondaria	94,07%	€ 28 988,13	€ 27 269,84
16	03.05	209 Apparecchi illuminanti	100,00%	€ 35 696,16	€ 35 696,16
17	03.06	210 Impianti di terra, di equipotenzializzazione e di protezione contro scariche atmosferiche	100,00%	€ 1 820,54	€ 1 820,54
18	03.07	211 Impianto di cablaggio strutturato	91,95%	€ 27 415,99	€ 25 208,13
19	03.08	212 Impianto di rivelazione incendi	94,98%	€ 32 949,79	€ 31 295,04
20	03.09	213 Impianto di diffusione sonora	86,79%	€ 1 537,81	€ 1 334,68
21	03.10	215 Impianti di controllo accessi e videocitofonico	91,75%	€ 9 364,04	€ 8 591,41
22	03.11	216 Impianto di videosorveglianza TVCC	100,00%	€ 884,10	€ 884,10

23	03.12	218 Chiamata infermiera	100,00%	€ 11365,97	€ 11 365,97
24	03.13	219 Impianto orologi	90,00%	€ 2 826,86	€ 2 544,17
25	03.14	221 Impianto di supervisione e controllo centralizzato	84,76%	€ 28 460,20	€ 24 123,92
26	03.15	222 Opere varie impianti elettrici e speciali	2,73%	€ 82 387,27	€ 2 249,30
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI			59,47%	€ 517 501,65	€ 307 742,30

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO					
27	04.01	Impianto termofluidico	99,32%	€ 105 567,11	€ 104 852,65
28	04.02	Impianto aeraulico	100,00%	€ 231 028,84	€ 231 028,84
29	04.03	Regolazione automatica e supervisione	79,52%	€ 39 198,75	€ 31 171,39
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO			97,67%	€ 375 794,70	€ 367 052,88

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
IMPIANTO IDRICO SANITARIO					
30	05.01	Impianto idricosanitario e scarichi	99,44%	€ 24 551,48	€ 24 414,59
31	05.02	Impianto antincendio	88,96%	€ 1 744,71	€ 1 552,11
32	05.03	Impianto gas medicali	100,00%	€ 33 900,41	€ 33 900,41
TOTALE CATEGORIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO			99,45%	€ 60 196,60	€ 59 867,11

TOTALE LAVORI A CORPO		€ 1 250 175,58	€ 1 027 513,07
TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO			€ 878 009,92
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 38 412,84	€ 26 577,77
IMPORTO TOTALE SAL 5 COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 904 587,69

Esine, 21.11.2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Capra



ASST VALCAMONICA

via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.3 DI EURO € 193.371,55

Corrispondente al certificato di pagamento del SAL n.5

