

OPERE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

**INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DEL PONTE COMUNALE
SITO IN VIA SANT'ALESSANDRO E DELLA TUBAZIONE ACQUEDOTTISTICA INSTALLATA SUL
MEDESIMO****(CODICE CUP I17H22003240002 - CIG Z63387B2B7)**

<u>R.U.P.:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Direzione lavori:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Esecutore:</u>	Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS)
<u>Atto di affidamento:</u>	Ordine di servizio in data 27.10.2022
<u>Approvazione:</u>	Perizia giustificativa del 05.11.2022 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 12.11.2022 e successiva perizia giustificativa (modificata con applicazione IVA 22%) del 29.11.2022 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 30.11.2022
<u>Importo:</u>	Importo complessivo lavori € 21.850,00 oltre IVA 22%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 26.10.2022;

ORDINE DI SERVIZIO: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 27.10.2022 per l'ammontare di € 21.850,00 oltre IVA 22%;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA: redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 05.11.2022 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12.11.2022; successiva perizia giustificativa (modificata con applicazione IVA 22%) redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 29.11.2022 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30.11.2022;

IMPORTO LAVORI:

Importo lavori	€ 21.350,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
Importo netto lavori	€ 21.850,00
IVA 22%	€ 4.807,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 343,00
Totale complessivo	€ 27.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI: a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati assegnati alla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986, come risulta dall'ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

CAUZIONE: non è stata richiesta la produzione di cauzione definitiva;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 27.10.2022 e dovevano essere ultimati entro 30 giorni, quindi entro il 26.11.2022, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

VARIANTI: durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la redazione di varianti al progetto;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati completamente ultimati in data 26.11.2022 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in pari data;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori;

ASSICURAZIONE OPERAI: la Ditta Edilvione S.n.c. risulta assicurata presso l'INAIL di Breno (BS) con polizza continuativa n. 34400613/96;

AVVISI AI CREDITORI: il Direttore dei Lavori ha dichiarato in data 01.12.2022 che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 01.12.2022 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 21.850,00 per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per la Ditta in € 21.850,00 oltre IVA 22%;

CESSIONI DI CREDITO: risulta che la Ditta non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RAFFRONTO TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO: con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 12.11.2022 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 30.11.2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 27.000,00

Somma impegnata	€ 27.000,00
Somma spesa	
1) Importo stato finale dei lavori	€ 21.850,00
2) IVA 22%	€ 4.807,00
Totale somma spesa	€ 26.657,00
Differenza	- € 343,00

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016, dovrà avvenire entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: la perizia giustificativa è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ed i lavori sono stati diretti dal medesimo;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: la Ditta Edilvione S.n.c. è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line del 25/11/2022 (numero protocollo INAIL_35718695 valido fino al 25/03/2023).

Vione, lì 01.12.2022



IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

Ing. Testini Mauro