



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **61/22**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI (CUP I15F21000120001 - CIG 87623231B0)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA GIUDICI S.P.A. CON SEDE IN ROGNO (BG). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

L'anno duemilaventidue, addì **QUINDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 15 OTTOBRE 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI (CUP I15F21000120001 - CIG 87623231B0)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA GIUDICI S.P.A. CON SEDE IN ROGNO (BG). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che lungo numerose vie e strade comunali, sia nel capoluogo che nelle frazioni di Stadolina e Canè, risulta necessario procedere al ripristino ed alla sistemazione del manto stradale ammalorato mediante asportazione e posa di un nuovo conglomerato bituminoso, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi del contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2021) di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 15.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Rifacimento pavimentazioni stradali (CUP I15F21000120001)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutenzione Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 105.000,00 come da seguente quadro economico:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 93.097,90
➤ Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
➤ Totale appalto	€ 94.597,90
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 10.402,10
➤ Totale generale	€ 105.000,00

PRESO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2022/2024 - Gestione residui passivi, e che la stessa viene finanziata per € 81.300,81 mediante contributo ministeriale per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2021) a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), per € 20.000,00 mediante contributo del Consorzio Comuni BIM di Vallecamonica quale fondo di solidarietà a favore dei piccoli Comuni (anno 2021) e per € 3.699,19 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (oneri di urbanizzazione);

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione n. 40 in data 19.05.2021 con la quale è stata indetta la procedura di affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, previa richiesta di preventivi a due i più operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutenzione n. 47 in data 10.06.2021 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione delle predette opere alla Ditta Giudici S.p.a. con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (BG), la quale ha offerto un ribasso del 12,040% corrispondente all'importo di € 81.888,91 oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 83.388,91 oltre I.V.A. 10%;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 27.07.2021 Rep. n. 875, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 27.07.2021, Serie 1T Numero 41475;
- il verbale di consegna dei lavori in redatto in data 28.07.2021 dal Direttore dei Lavori;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutenzione n. 105 del 17.11.2021 con la quale è stato approvato il primo SAL e liquidato alla Ditta Giudici S.p.a. il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 79.000,00 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 86.900,00;

VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutenzione n. 31 in data 06.04.2022 con la quale è stata approvata la modifica al contratto di appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e si è provveduto all'aggiornamento del relativo quadro economico come di seguito riportato:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA DI SPESA
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA				
IMPORTO LAVORI (SOGETTI A RIBASSO)	€ 93.097,90	€ 81.888,91	€ 92.888,69	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.700,00	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 94.597,90	€ 83.388,91	€ 94.588,69	€ 11.199,78
SOMME A DISPOSIZIONE				(+ 13,43%)
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 9.459,79	€ 8.338,89	€ 9.458,87	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 862,73	€ 862,73	€ 862,73	
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
ARROTONDAMENTO	€ 49,58	€ 49,58	€ 49,58	

ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	-	€ 12.329,89	€ 10,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.402,10	€ 21.611,09	€ 10.411,31
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 29.07.2022 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Giudici S.p.a. ha eseguito lavori per un importo finale di € 92.186,52;
- è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per l'importo di € 79.000,00;
- sono state applicate le disposizioni previste dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 relativamente alle lavorazioni effettuate nell'anno 2022;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Giudici S.p.a. ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) il Direttore dei Lavori con nota in data 13.10.2022 ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, in data 13.10.2022, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 13.186,52 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 14.10.2022 (numero protocollo INPS_33027387 valido fino al 05.02.2023), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Giudici S.p.a. nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

RITENUTO inoltre di dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 862,73 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

D E L I B E R A

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Rifacimento pavimentazioni stradali (CUP I15F21000120001 - CIG 87623231B0)" eseguiti dalla Ditta Giudici S.p.a. con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (BG), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;

2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto in data 13.10.2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 92.186,52 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 79.000,00, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta Giudici S.p.a. di € 13.186,52;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Giudici S.p.a., per i motivi sopra esposti, la somma di € 13.186,52 oltre IVA 10% per un totale di € 14.505,17 (rif. cod. CIG 87623231B0);
5. **ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 862,73 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

IMPORTO DA LIQUIDARE:

Geom. Riva Fabrizio - attività di supporto al RUP - € 484,34 pari al 32% del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative interne (corrispondente all'80% dei fondi complessivamente destinati - rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 364,71
- oneri riflessi € 119,63 (C.P.DEL. € 86,80 - IRAP € 31,00 - INAIL € 1,83);

IMPORTO DA ACCANTONARE:

fondo per l'innovazione - € 378,39 pari al 20% dei fondi complessivamente destinati (rif. art. 3 del Regolamento) da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 15.367,90, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2022/2024 - Gestione residui passivi;
7. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 102.297,90, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 93.097,90	€ 90.486,52	- € 2.611,38
Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.700,00	+ € 200,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 94.597,90	€ 92.186,52	- € 2.411,38
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 9.459,79	€ 9.218,65	- € 241,14
Incentivo per funzioni tecniche	€ 862,73	€ 862,73	----
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	----
Arrotondamento	€ 49,58	----	- € 49,58
Totale somme a disposizione	€ 10.402,10	€ 10.111,38	- € 290,72
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 105.000,00	€ 102.297,90	- € 2.702,10

8. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta Giudici S.p.a. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
92	10.06.2021	€ 14.505,17	1005202	---	2022
		€ 862,73			

VIONE, 15.10.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 15.10.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 425 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. /, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 1.2 NOV. 2022



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 1.2 NOV. 2022 al 27 NOV. 2022;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 1.2 NOV. 2022



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

12 NOV. 2022

Addi, _____



Il Funzionario incaricato

" FUNZIONARIO INCARICATO
(Luigi Coatti)