



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **60/22**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE (CUP I15F22000680005 - CIG 922844628E)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN).**

L'anno duemilaventidue, addì **OTTO** del mese di **OTTOBRE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 08 OTTOBRE 2022

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE (CUP I15F22000680005 - CIG 922844628E)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN).**

\*\*\*\*\*

### LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che lungo Via Dottor Italo Tognali, sita nel capoluogo, e lungo Via Cima Bleis, sita in frazione Canè, risulta necessario procedere al ripristino ed alla sistemazione del manto stradale ammalorato mediante asportazione e posa di un nuovo conglomerato bituminoso, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi di parte del contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2022) di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 07.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Rifacimento pavimentazioni stradali sul territorio comunale (CUP I15F22000680005)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 75.000,00 come da seguente quadro economico:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 66.997,12
➤ Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
➤ Totale appalto	€ 67.997,12
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 7.002,88
➤ Totale generale	€ 75.000,00

**DATO ATTO** che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2022/2024, e che la stessa viene finanziata per € 72.568,33 mediante contributo ministeriale per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2022) a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e per € 2.431,67 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (oneri di urbanizzazione);

**VISTI** i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 35 in data 10.05.2022 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori, secondo la disciplina derogatoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, a favore della Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (TN), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 38 in data 13.05.2022 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione delle predette opere alla Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (TN), la quale ha offerto un ribasso del 6,990% corrispondente all'importo di € 62.314,02 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 63.314,02 oltre I.V.A. 10%;
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 41 in data 20.05.2022 con la quale è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione dei lavori a favore della Ditta Beton Asfalti S.r.l.;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 29.07.2022 Rep. n. 882, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 29.07.2022, Serie 1T Numero 41499;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 01.06.2022 dal Direttore dei Lavori;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 73 del 06.08.2022 con la quale è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, il primo SAL e liquidato alla Ditta Beton Asfalti S.r.l. il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 62.600,00 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 68.860,00;

**VISTA** la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 90 in data 16.09.2022 con la quale è stata approvata la modifica al contratto di appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e si è provveduto all'aggiornamento del relativo quadro economico come di seguito riportato:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA DI SPESA
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>				
IMPORTO LAVORI (SOGETTI A RIBASSO)	€ 66.997,12	€ 62.314,02	€ 67.053,40	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 67.997,12</b>	<b>€ 63.314,02</b>	<b>€ 68.153,40</b>	<b>€ 4.839,38</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>(+ 7,64%)</b>
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 6.799,71	€ 6.331,40	€ 6.815,34	
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
ARROTONDAMENTO	€ 173,17	€ 173,17	€ 1,26	
ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	-	€ 5.151,41	-	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 7.002,88</b>	<b>€ 11.685,98</b>	<b>€ 6.846,60</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 75.000,00</b>	

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 30.09.2022 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Beton Asfalti S.r.l. ha eseguito lavori per un importo finale di € 68.148,58;
- è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per l'importo di € 62.600,00;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Beton Asfalti S.r.l. ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) il Direttore dei Lavori con nota in data 04.10.2022 ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, in data 04.10.2022, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 5.548,58 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 04.10.2022 (numero protocollo INAIL\_33708772 valido fino al 28.10.2022), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Beton Asfalti S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

### DELIBERA

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Rifacimento pavimentazioni stradali sul territorio comunale (CUP I15F22000680005 - CIG 922844628E)" eseguiti dalla Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (TN), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;

2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto in data 04.10.2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 68.148,58 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 62.600,00, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta Beton Asfalti S.r.l. di € 5.548,58;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Beton Asfalti S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 5.548,58 oltre IVA 10% per un totale di € 6.103,44 (rif. cod. CIG 922844628E);
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 6.103,44, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2022/2024 - Gestione competenza;
6. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 74.993,44 come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 66.997,12	€ 67.048,58	+ 51,46
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	€ 1.100,00	+ € 100,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 67.997,12</b>	<b>€ 68.148,58</b>	<b>+ € 151,46</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 10%	€ 6.799,71	€ 6.814,86	+ € 15,15
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	----
Arrotondamento	€ 173,17	----	- € 173,17
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 7.002,88</b>	<b>€ 6.844,86</b>	<b>- € 158,02</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 74.993,44</b>	<b>- € 6,56</b>

7. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta Beton Asfalti S.r.l. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
11. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
161	13.05.2022	€ 6.103,44	1005202	---	2022

VIONE, 08.10.2022



SS05 VON 5 1  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 08.10.2022



SS05 VON 5 1  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 424 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 12 NOV. 2022



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 NOV. 2022 al 27 NOV. 2022;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 12 NOV. 2022



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi, 12 NOV. 2022



**Il Funzionario incaricato**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

*(Luigi Coatti)*