



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **84/22**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DEL PONTE COMUNALE SITO IN VIA SANT'ALESSANDRO E DELLA TUBAZIONE ACQUEDOTTISTICA INSTALLATA SUL MEDESIMO (CUP I17H22003240002 - CIG Z63387B2B7). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS).**

L'anno duemilaventidue, addì **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DEL PONTE COMUNALE SITO IN VIA SANT'ALESSANDRO E DELLA TUBAZIONE ACQUEDOTTISTICA INSTALLATA SUL MEDESIMO (CUP I17H22003240002 - CIG Z63387B2B7). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS).**

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO:**

- > che nella prima decade del mese di agosto 2022, a causa di tre casi ravvicinati di intense precipitazioni, si è verificato il cedimento di parte della struttura portante in legno del ponte comunale che attraversa la Valle dei Mulini lungo Via Sant'Alessandro; ai fini della pubblica incolumità è stata subito emessa l'ordinanza contingibile ed urgente n. 2/2022 del 10/08/2022, concernente la chiusura totale alla circolazione, a tutti gli utenti, dell'infrastruttura danneggiata;
- > che successivamente, a seguito delle intense precipitazioni accorse nei giorni 23 e 24 ottobre 2022, si è verificato un aggravamento dei danni al ponte comunale, i quali hanno interessato anche la tubazione acquedottistica installata sul medesimo con conseguente interruzione del servizio idrico ai fabbricati limitrofi;
- > che in data 27.10.2022 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo accertando i danni descritti nella Scheda A (RASDA) n. 2022.00302-A registrata in data 27.10.2022;
- > si è riscontrato che, a seguito degli eventi sopra descritti, risulta necessario provvedere all'immediato ripristino sia della viabilità che del servizio idrico in quanto alcuni fabbricati, siti in Via Sant'Alessandro, non sono attualmente accessibili né serviti da acqua potabile;

**PRESO ATTO** che tale circostanza determina grave pericolo per la pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che, sussistendo le circostanze di somma urgenza, si è resa necessaria l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino del ponte comunale sito in Via Sant'Alessandro e della tubazione acquedottistica installata sul medesimo;

**RILEVATO** che, nel caso specifico, si è ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si evidenziano tutti i caratteri della somma urgenza;

**RICHIAMATO** il verbale di accertamento somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 26.10.2022, relativo alle predette opere di ripristino;

**VISTO** il successivo ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 27.10.2022, con il quale è stato disposto di affidare alla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986, l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino del ponte comunale sito in Via Sant'Alessandro e della tubazione acquedottistica installata sul medesimo;

**PRECISATO** che, preventivamente all'emissione del predetto ordine di servizio, si è provveduto alla consensuale definizione dei corrispettivi;

**CONSIDERATO** che in data 05.11.2022 è stata redatta, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, la perizia giustificativa relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 25.000,00, nella quale è stata applicata l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) con aliquota al 10%;

**VISTA** la propria deliberazione n. 71 in data 12.11.2022 con la quale è stata approvata la sopracitata perizia giustificativa e si è provveduto, altresì, ad assumere al Capitolo 1005202 del corrente del Bilancio di Previsione 2022/2024 la spesa complessiva di € 25.000,00, la quale risulta finanziata parte mediante contributo concesso da Regione Lombardia per opere di pronto intervento e parte con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

**PRESO ATTO** che, a seguito di una verifica effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, per le opere in oggetto deve essere applicata l'aliquota IVA ordinaria del 22% anziché quella ridotta del 10% come erroneamente indicato nella perizia approvata;

**RICHIAMATA** la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30.11.2022 con la quale è stata riapprovata la perizia giustificativa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 29.11.2022 con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22%, relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 27.000,00, con il seguente quadro economico:

<b>1) LAVORI:</b>	
IMPORTO LAVORI	€ 21.350,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 500,00
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 21.850,00</b>
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
IVA SUI LAVORI (22%)	€ 4.807,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 343,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 5.150,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 27.000,00</b>

**DATO ATTO** che con la predetta deliberazione si è altresì provveduto ad assumere al Capitolo 1005202 del corrente del Bilancio di Previsione 2022/2024 la maggiore spesa di € 2.000,00, dovuta all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22%;

**PRESO ATTO** che agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo è depositata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) da parte della Ditta Edilvione S.n.c., ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati in data 27.10.2022, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 26.11.2022 entro il termine concesso (30 giorni), come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Edilvione S.n.c. ha eseguito lavori per un importo finale di € 21.850,00;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Edilvione S.n.c. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) con nota in data 01.12.2022 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono state occupate permanentemente i temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 06.12.2022, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 21.850,00 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 01.12.2022 (numero protocollo INAIL\_35718695 valido fino al 25.03.2023), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Edilvione S.n.c. nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

## D E L I B E R A

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per la messa in sicurezza ed il ripristino del ponte comunale sito in Via Sant'Alessandro e della tubazione acquedottistica installata sul medesimo (CUP I17H22003240002 - CIG Z63387B2B7) eseguiti dalla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;

2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 06.12.2022;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 21.850,00 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Edilvione S.n.c.;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Edilvione S.n.c., per i motivi sopra esposti, la somma di € 21.850,00 oltre IVA 22% per un totale di € 26.657,00;
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 26.657,00, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente del Bilancio di Previsione 2022/2024 - Gestione competenza;
6. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 26.657,00, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 21.350,00	€ 21.350,00	----
Oneri per la sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 21.850,00</b>	<b>€ 21.850,00</b>	----
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 22%	€ 4.807,00	€ 4.807,00	----
Imprevisti e arrotondamenti	€ 343,00	----	- € 343,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 5.150,00</b>	<b>€ 4.807,00</b>	<b>- € 343,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 26.657,00</b>	<b>- € 343,00</b>

7. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
264	12.11.2022	€ 24.657,00	1005202	---	2022
285	30.11.2022	€ 2.000,00			

VIONE, 17.12.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 17.12.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 486 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 21 DIC. 2022



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21 DIC. 2022 al 15 GEN. 2023;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

21 DIC. 2022

Dalla residenza comunale, \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addì, 21 DIC. 2022



**Il Funzionario incaricato**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

*(Firma)*