



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **50/20**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI STADOLINA (CUP I19G20000040005 - CIG 8287391B64)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA TECNOFER S.R.L. CON SEDE IN TEMU' (BS).

L'anno duemilaventi, addì **VENTINOVE** del mese di **AGOSTO** alle ore 10.00 in videoconferenza previa attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 73, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con Decreto Sindacale n. 116 del 25.03.2020, è convocata oggi la seduta della Giunta Comunale.

All'appello risultano collegati dal proprio domicilio:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 29 AGOSTO 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI STADOLINA (CUP I19G20000040005 - CIG 8287391B64)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA TECNO-FER S.R.L. CON SEDE IN TEMU' (BS).

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la camera mortuaria a servizio del cimitero ubicato in frazione Stadolina, già oggetto di interventi di adeguamento nell'anno 2014, necessita di urgenti opere di messa in sicurezza e ripristino della copertura, in quanto la medesima presenta numerose infiltrazioni d'acqua che rischiano di comportare, nei periodi maggiormente piovosi, un danneggiamento dei locali interni;

CONSIDERATO che, al fine di finanziare le predette opere, si ritiene di avvalersi del contributo ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (anno 2020) di cui all'art. 30, comma 14-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita);

PRESO ATTO che le opere di manutenzione da realizzarsi sono, in sintesi, le seguenti:

- rimozione dell'attuale manto di copertura degradato;
- posa del nuovo manto di copertura con lastre ondulate in rame crudo;
- realizzazione delle opere di lattoneria complementari (scossaline, canali, pluviali ecc.);

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico e Manutentivo ha provveduto a quantificare l'importo delle opere in oggetto ed in data 28.04.2020 ha redatto la documentazione tecnica di seguito elencata:

- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- quadro economico;

DATO ATTO che, come si ricava dal predetto quadro economico, le opere comportano una spesa complessiva di € 12.000,00 di cui € 10.899,40 per lavori a base d'asta ed € 1.100,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, così suddivisi:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 10.609,40
➤ Oneri per la sicurezza	€ 290,00
➤ Totale appalto	€ 10.899,40
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 1.100,60
➤ Totale generale	€ 12.000,00

DATO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1209202 del corrente Bilancio di Previsione 2020/2022, e che la stessa viene finanziata per € 11.597,90 mediante contributo statale di cui all'art. 30, comma 14-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e per € 402,10 mediante fondi propri dell'Amministrazione Comunale (oneri di urbanizzazione);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 31 in data 29.04.2020 con la quale:

- è stata approvata la documentazione tecnica delle opere di "Messa in sicurezza della camera mortuaria del cimitero di Stadolina (CUP I19G20000040005 - CIG 8287391B64)";
- è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore della Ditta Tecno-Fer S.r.l. con sede in Via Val d'Avio n. 60 a Temù (BS), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 35 in data 15.05.2020 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta Tecno-Fer S.r.l. con sede in Via Val d'Avio n. 60 a Temù (BS) per un importo contrattuale di € 10.581,12 oltre I.V.A. 10%, determinato a seguito del ribasso offerto pari al 3,000% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 10.609,40 oltre ad € 290,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la relativa lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 10.06.2020;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 07.07.2020;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 13.08.2020 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Tecno-Fer S.r.l. ha eseguito lavori per un importo finale di € 10.557,33;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Tecno-Fer S.r.l. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) con nota in data 26.08.2020 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto data 26.08.2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alla documentazione tecnica approvata, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 10.557,33 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 26.08.2020 (numero protocollo INAIL_23114058 valido fino al 10.11.2020), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Tecno-Fer S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Messa in sicurezza della camera mortuaria del cimitero di Stadolina (CUP I19G20000040005 - CIG 8287391B64)" eseguiti dalla Ditta Tecno-Fer S.r.l. con sede in Via Val d'Avio n. 60 a Temù (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto in data 26.08.2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 10.557,33 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Tecno-Fer S.r.l.;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Tecno-Fer S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 10.557,33 oltre IVA 10% per un totale di € 11.613,06 (rif. cod. CIG 8287391B64);
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 11.613,06, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1209202 del corrente Bilancio di Previsione 2020/2022 - Gestione Competenza;
6. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 11.613,06, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 10.609,40	€ 10.267,33	- € 342,07
Oneri per la sicurezza	€ 290,00	€ 290,00	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 10.899,40	€ 10.557,33	- € 342,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 1.089,94	€ 1.055,73	- € 34,21
Arrotondamento	€ 10,66	----	- € 10,66
Totale somme a disposizione	€ 1.100,60	€ 1.055,73	- € 44,87
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 12.000,00	€ 11.613,06	- € 386,94

7. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
63	15.05.2020	€ 11.613,06	1209202	---	2020

VIONE, 29.08.2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 29.08.2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 270 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, - 3 SET. 2020



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal - 3 SET. 2020 al 18 SET. 2020;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, - 3 SET. 2020



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, - 3 SET. 2020



Il Funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO INCARICATO