



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **47/20**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI VIONE (CUP I12J19007680006 – CIG 805084142A)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA IMECA S.R.L. CON SEDE IN CETO (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. BAISINI SERGIO CON STUDIO IN DARFO BOARIO TERME (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

L'anno duemilaventi, addì **SEI** del mese di **AGOSTO** alle ore 20.30 in videoconferenza previa attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 73, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con Decreto Sindacale n. 116 del 25.03.2020, è convocata oggi la seduta della Giunta Comunale.

All'appello risultano collegati dal proprio domicilio:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 06 AGOSTO 2020

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI VIONE (CUP I12J19007680006 - CIG 805084142A)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA IMECA S.R.L. CON SEDE IN CETO (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. BAISINI SERGIO CON STUDIO IN DARFO BOARIO TERME (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**DATO ATTO** che il municipio del Comune di Vione, sito nel capoluogo in Piazza Vittoria n. 1, necessita di un insieme di opere volte all'efficientamento energetico del medesimo al fine di ottenere, in particolar modo durante la stagione invernale, un risparmio in termini di spesa per il riscaldamento dell'edificio, il quale comprende altresì gli ambulatori medici, l'ufficio postale e il dispensario farmaceutico;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi del contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni di cui all'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita);

**DATO ATTO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 61 in data 18.07.2019 è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle predette opere all'Ing. Baisini Sergio con studio in Darfo Boario Terme (BS);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 28.09.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico del municipio del Comune di Vione (CUP I12J19007680006)" nella soluzione progettuale redatta dal tecnico incaricato Ing. Baisini Sergio, comportante una spesa complessiva di € 58.000,00 come da seguente quadro economico:

> Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 46.260,00
> Oneri per la sicurezza	€ 500,00
> Totale appalto	€ 46.760,00
> Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 11.240,00
> Totale generale	€ 58.000,00

**DATO ATTO** che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 0105202 del Bilancio di Previsione 2019/2021, e che la stessa viene finanziata per € 50.000,00 mediante contributo statale di cui all'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e per € 8.000,00 mediante contributo concesso dal Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica;

**VISTI** i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. n. 77 in data 03.10.2019 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa valutazione di tre o più preventivi, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 82 in data 22.10.2019 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta IMECA S.r.l. con sede in Via Alberto Tarsia n. 2/A a Ceto (BS) per un importo contrattuale di € 45.284,31 oltre I.V.A. 10%, determinato a seguito del ribasso offerto pari al 3,190% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 44.784,31 oltre ad € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 27.11.2019 Rep. n. 871, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 27.11.2019, Serie 1T Numero 26197;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 28.10.2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Baisini Sergio;

**CONSIDERATO** che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 109 del 27.12.2019 si è provveduto a prendere atto del subaffidamento, a favore della Ditta Termoelettrica Pedrotti Zefferino con sede in Via Dottor Italo Tognali n. 11/A a Vione (BS), dell'esecuzione dei lavori di fornitura e posa di riscaldamento a pavimento e tubazioni multistrato per un importo totale di € 13.420,32 (di cui € 120,00 per oneri della sicurezza), avente un'incidenza della mano d'opera inferiore al 50% e, pertanto, non assimilabile al subappalto, in quanto al di sotto dei limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 13 del 21.01.2020 la Ditta IMECA S.r.l. è stata autorizzata ad affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori edili, elettrici e di pavimentazione alla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), per l'importo complessivo di € 8.845,22 di cui € 150,00 per oneri di sicurezza;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 20 in data 20.02.2020 con la quale è stata approvata la modifica al contratto di appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e si è provveduto all'aggiornamento del relativo quadro economico come di seguito riportato:

	PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	MODIFICA	DIFFERENZA DI SPESA
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA				
IMPORTO LAVORI (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 46.260,00	€ 44.784,31	€ 46.259,31	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 46.760,00</b>	<b>€ 45.284,31</b>	<b>€ 46.759,31</b>	<b>€ 1.475,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>(+ 3,26%)</b>
IVA 10% SUI LAVORI	€ 4.676,00	€ 4.528,43	€ 4.675,93	
SPESE TECNICHE	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	
C.I. E IVA SU SPESE TECNICHE	€ 1.290,24	€ 1.290,24	€ 1.290,24	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 443,76	€ 443,76	€ 443,76	
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
RECUPERO RIBASSO D'ASTA	---	€ 1.623,26	€ 0,76	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 11.240,00</b>	<b>€ 12.715,69</b>	<b>€ 11.240,69</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	<b>€ 58.000,00</b>	<b>€ 58.000,00</b>	<b>€ 58.000,00</b>	

**VISTE** altresì le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo:

- n. 34 in data 15.05.2020 con la quale è stata concessa alla Ditta IMECA S.r.l. una proroga di giorni 28 (ventotto) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, computabili dalla data stabilita nel verbale di consegna e tenuto conto delle sospensioni accorse;
- n. 39 del 28.05.2020 con la quale è stato approvato il primo SAL e liquidato alla Ditta IMECA S.r.l. il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 23.600,00 oltre I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 25.960,00;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 06.06.2020 entro il tempo contrattuale e la successiva proroga concessa, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Baisini Sergio ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 2;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta IMECA S.r.l. ha eseguito lavori per un importo finale di € 46.758,29;
- è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per l'importo complessivo di € 23.600,00;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta IMECA S.r.l. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Baisini Sergio in data 29.07.2020, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 23.158,29 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 06.08.2020 (numero protocollo INPS\_21830217 valido fino al 01.11.2020), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta IMECA S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente";

**DATO ATTO** che con nota trasmessa in data 07.01.2020 al prot. n. 43 il subappaltatore Ditta Edilvione S.n.c. ha richiesto il pagamento diretto dei lavori da parte della stazione appaltante, ai sensi del sopracitato art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la direttiva ANAC "priorità 2017" dalla quale si evince che, per quanto riguarda i lavori pubblici, la fattispecie del "pagamento diretto" è qualificabile quale delegazione di pagamento ex lege: in virtù del contratto di subappalto non sorgerebbe un autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la stazione appaltante ma, quest'ultima, in virtù della delegazione di pagamento, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, rimanendo, i rapporti sorti in virtù dei distinti contratti, autonomi;

**RICHIAMATA** la nota trasmessa dalla Ditta IMECA S.r.l. in data 26.06.2020 prot. n. 1744, mediante la quale delega il Comune di Vione al pagamento diretto alla Ditta Edilvione S.n.c. della somma di € 8.845,22, con la stessa contrattualizzata, in ossequio alle disposizioni normative sopra richiamate;

**RICHIAMATA** la fattura elettronica n. 1/11/21 in data 16.06.2020 di € 8.845,22 che la Ditta Edilvione S.n.c. ha inviato alla Ditta IMECA S.r.l. per la liquidazione dei lavori realizzati in subappalto;

**PRECISATO**, a tal fine, che alla Ditta IMECA S.r.l., dalla somma complessiva dovuta di € 23.158,29, in applicazione della delega di pagamento, sarà decurtata la cifra di € 8.845,22 che sarà corrisposta direttamente alla Ditta Edilvione S.n.c., mentre l'importo complessivo dell'IVA, pari ad € 2.315,83, dovuto alla Ditta IMECA S.r.l., in applicazione del c.d. principio di "Split Payment", sarà versato dal Comune direttamente all'Erario;

**DATO ATTO** che in merito alla verifica della regolarità contributiva della Ditta Edilvione S.n.c. è stato acquisto in data 06.08.2020 il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (numero protocollo INAIL\_23243490 valido fino al 18.11.2020);

**PRESA VISIONE** della nota proforma presentata dal tecnico incaricato Ing. Baisini Sergio riferita alle competenze professionali per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 4.800,00 oltre contributo integrativo 4% e IVA 22%;

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite con il disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 18.07.2019;

**PRESO ATTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle competenze professionali sopra specificate secondo la nota proforma presentata dall'Ing. Baisini Sergio, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva da parte di Inarcassa;

**RITENUTO** infine dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 426,45 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

## **DELIBERA**

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Efficientamento energetico del municipio del Comune di Vione (CUP I12J19007680006 - CIG 805084142A)" eseguiti dalla Ditta IMECA S.r.l. con sede in Via Alberto Tarsia n. 2/A a Ceto (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Baisini Sergio e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Baisini Sergio in data 29.07.2020;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 46.758,29 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 23.600,00, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta IMECA S.r.l. di € 23.158,29;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta IMECA S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 23.158,29 oltre IVA 10% per un totale di € 25.474,12 (rif. cod. CIG 805084142A), con le seguenti modalità:
  - > € 14.313,07 alla Ditta IMECA S.r.l.;
  - > € 8.845,22 alla Ditta IMECA S.r.l. con delega alla riscossione a favore della Ditta Edilvione S.n.c.;
  - > € 2.315,83 (pari all'IVA sull'intero importo) direttamente all'Erario, in applicazione del c.d. "Split Payment";
5. **LIQUIDARE** a favore del tecnico incaricato Ing. Baisini Sergio le competenze professionali per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle opere inerenti il presente atto deliberativo ed ammontanti ad € 4.800,00 oltre al contributo integrativo 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 6.090,24 (CIG Z6529377BE), previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva da parte di Inarcassa;
6. **ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 426,45 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

**IMPORTO DA LIQUIDARE:**

Geom. Riva Fabrizio - attività di supporto al RUP - € 239,41 pari al 32% del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative interne (corrispondente all'80% dei fondi complessivamente destinati - rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 180,28  
 - oneri riflessi € 59,13 (C.P.DEL. € 42,91 - IRAP € 15,32 - INAIL € 0,90);

**IMPORTO DA ACCANTONARE:**

fondo per l'innovazione - € 187,04 pari al 20% dei fondi complessivamente destinati (rif. art. 3 del Regolamento) da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 31.990,81, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0105202 del corrente Bilancio di Previsione 2020/2022 - Gestione Residui Passivi;
8. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 57.980,81, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 46.260,00	€ 46.258,29	- € 1,71
Oneri per la sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 46.760,00</b>	<b>€ 46.758,29</b>	<b>- € 1,71</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 10%	€ 4.676,00	€ 4.675,83	- € 0,17
Spese tecniche	€ 4.800,00	€ 4.800,00	----
C.I. e IVA su spese tecniche	€ 1.290,24	€ 1.290,24	----
Incentivo per funzioni tecniche	€ 443,76	€ 426,45	- € 17,31
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	----
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 11.240,00</b>	<b>€ 11.222,52</b>	<b>- € 17,48</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 58.000,00</b>	<b>€ 57.980,81</b>	<b>- € 19,19</b>

9. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta IMECA S.r.l. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
12. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
13. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
204	22.10.2019	€ 25.474,12	0105202	---	2019
		€ 426,45			
169	18.07.2019	€ 6.090,24	0105202	---	2019

VIONE, 06.08.2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 ECONOMICO E FINANZIARIO**  
 F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 06.08.2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 TECNICO E MANUTENTIVO**  
 F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 278 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 16 SET. 2020



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 SET. 2020 al - 1 OTT. 2020;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 16 SET. 2020



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi, 16 SET. 2020



**Il Funzionario incaricato**

**Il Funzionario incaricato**

*(Stefano Tomasi)*