



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **50/19**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE CANE' - PREMIA (CUP I17H19001080002 - CIG Z6E285168C). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA RIVA ANDREA CON SEDE IN VIONE (BS).

L'anno duemiladiciannove, addì **SEI** del mese di **LUGLIO** alle ore 10.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 06 LUGLIO 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE CANE' - PREMIA (CUP I17H19001080002 - CIG Z6E285168C). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA RIVA ANDREA CON SEDE IN VIONE (BS).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il giorno 05.05.2019, a seguito delle persistenti precipitazioni accorse nei giorni precedenti, si è verificato un movimento franoso a valle della strada comunale Canè - Premia, avente un fronte di circa 15 ml, il quale ha comportato il parziale cedimento della soprastante carreggiata con conseguente chiusura della medesima a tutela della pubblica incolumità;
- che in data 08.05.2019 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo accertando i danni descritti nella Scheda A (RASDA) registrata in data 08.05.2019 n. 21994;
- si è riscontrato che, a seguito degli eventi sopra descritti, risulta necessario provvedere all'immediato ripristino della viabilità, anche e soprattutto in considerazione che la strada comunale Canè - Premia costituisce l'unica arteria transitabile, con mezzi d'opera e di servizio, al fine di accedere alle vasche dell'acquedotto comunale di Vione (poste circa 200 ml dopo l'area interessata dall'evento franoso) in caso di interventi urgenti sulle medesime;

PRESO ATTO che tale circostanza determina grave pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che, sussistendo le circostanze di somma urgenza, si rende necessaria l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata della strada comunale Canè - Premia;

RILEVATO che, nel caso specifico, si è ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si evidenziano tutti i caratteri della somma urgenza;

RICHIAMATO il verbale di accertamento somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 08.05.2019, relativo alle predette opere di ripristino;

VISTO il successivo ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 08.05.2019, con il quale è stato disposto di affidare alla Ditta Riva Andrea con sede in Via Mulini n. 1 a Vione (BS), C.F. RVINDR85C05D391Q e P.I. 02698210982, l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata della strada comunale Canè - Premia;

PRECISATO che, preventivamente all'emissione del predetto ordine di servizio, si è provveduto alla consensuale definizione dei corrispettivi, come da nota pervenuta via PEC in data 08.05.2019 al prot. n. 1338, con la quale la Ditta Riva Andrea ha offerto un ribasso pari al 2,00% da applicarsi all'elenco prezzi proposto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23.05.2019 con la quale è stata approvata la perizia giustificativa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 17.05.2019, relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 20.000,00, con il seguente quadro economico:

1) LAVORI:		
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€	15.840,29
ONERI PER LA SICUREZZA	€	200,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	16.040,29
2) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA SUI LAVORI (22%)	€	3.528,86
ARROTONDAMENTI E RIBASSO	€	430,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.959,71
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	20.000,00

DATO ATTO che con la predetta deliberazione si è inoltre provveduto ad assumere ai Capitoli 1005202 - 0904202 del corrente del Bilancio di Previsione 2019/2021 la spesa complessiva di € 20.000,00, la quale risulta finanziata parte mediante contributo concesso da Regione Lombardia e parte con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo è depositata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) da parte della Ditta Riva Andrea, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 08.05.2019, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 03.07.2019 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Riva Andrea ha eseguito lavori per un importo finale di € 14.916,52;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 05.07.2019, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 14.916,52 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 06.07.2019 (numero protocollo INPS_15200110), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Riva Andrea nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.06.2019 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

- APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per la messa in sicurezza ed il ripristino della carreggiata della strada comunale Canè - Premia (CUP I17H19001080002 - CIG Z6E285168C) eseguiti dalla Ditta Riva Andrea con sede in Via Mulini n. 1 a Vione (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
- CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 05.07.2019;
- DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 14.916,52 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Riva Andrea;
- LIQUIDARE** alla Ditta Riva Andrea, per i motivi sopra esposti, la somma di € 14.916,52 oltre IVA 22% per un totale di € 18.198,15;
- DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 18.198,15, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione ai Capitoli 1005202 - 0904202 del corrente del Bilancio di Previsione 2019/2021 - Gestione competenza;
- PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 18.198,15, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 15.840,29	€ 14.716,52	- € 1.123,77
Oneri per la sicurezza	€ 200,00	€ 200,00	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 16.040,29	€ 14.916,52	- € 1.123,77
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 22%	€ 3.528,86	€ 3.281,63	- € 247,23
Arrotondamenti e ribasso	€ 430,85	----	- € 430,85
Totale somme a disposizione	€ 3.959,71	€ 3.281,63	- € 678,08
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 20.000,00	€ 18.198,15	- € 1.801,85

7. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
132	23.05.2019	€ 14.569,15	1005202	---	2019
		€ 3.629,00	0904202		

VIONE, 06.07.2019



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 06.07.2019



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Rosini Paolo)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 263 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 13 LUG. 2019



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13 LUG. 2019 al 28 LUG. 2019;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 13 LUG. 2019



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 13 LUG. 2019



Il Funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Rossini Paola)
[Handwritten signature]