

# COMUNE DI CIMBERGO

PROVINCIA DI BRESCIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 4**

**data 09.02.2023**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE 1° SAL DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO MUNICIPIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - CUP B69J22002700001 - CIG 92346366B3"**

### *Il Responsabile del Servizio*

#### **Richiamati:**

- il decreto Sindacale n. 11 del 15.12.2022 di nomina del Responsabile del Servizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.05.2022 di approvazione del bilancio 2022-2024;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs 118/2015 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25.11.1995 e n. 15 del 01.03.1996;
- il regolamento per i lavori e le forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 13 del 27.11.2010 ed in particolare l'art. 11 e l'art. 13 comma 4;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale;
- la delibera di Giunta Comunale n.2 del 02.02.2023 di approvazione dello schema di bilancio 2023/2025;
- vista la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 127 del 31/12/2022 di sostituzione del RUP e di costituzione dell'ufficio di supporto al RUP dei lavori in oggetto

#### **Visti:**

- la legge finanziaria per l'anno 2020 e triennio 2020-2022 - L. n° 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019, la quale costituisce uno strumento di indirizzo per la programmazione, anche, dell'Ente Locale;
- la legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
- Il codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e smi;
- Il D.L: 16 luglio 2020, n. 76 c.d. (decreto semplificazioni) così come aggiornato dalla legge n. 120 del 11/09/2020 di sua conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14/09/2020;
- Legge n. 108/2021 del 13/07/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021

**Visto** l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

**Rilevato** altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 16 maggio 2022 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022.

**Visto** il Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022, con il quale è stato attribuito al Comune di Cimbergo un finanziamento pari ad € 84.168,33 per la realizzazione di interventi di cui in narrativa e previo rispetto delle previsioni indicate nel decreto medesimo;

**Tenuto conto che**, al superiore fine il Comune di Cimbergo ha deciso di candidare alla contribuzione predetta le seguenti opere: - messa in sicurezza del manto stradale di alcune vie comunali, mediante asfaltatura, che attualmente si trovano in stato di insicurezza tale da mettere in pericolo gli utenti transitanti su di esse, realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale in alcuni tratti di strade presenti nel territorio, manutenzioni varie presso l'edificio "Ostello" e realizzazione breve tratto di muratura nei pressi della sua ubicazione, sostituzione elementi dell'impianto di illuminazione pubblica comunale;

**Considerato che** al superiore fine, con Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 28 del 11/05/2022 sono state affidate al Geom. Tosciri Paolo, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Brescia al n. 5951, libero professionista, con studio in Cedegolo (BS), Via Nazionale n. 82, (codice fiscale TSCPLA70A26C417Q, partita IVA 03173400981), allo svolgimento delle prestazioni tecniche relative all'intervento (progettazione, direzione lavori e contabilità, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei limiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) subordinando tale affidamento formale dell'incarico professionale a seguito dell'approvazione del progetto da presentare alla Giunta Comunale. – CIG ZEB3638D6E;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 10/05/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Lavori di messa in sicurezza strade, abbattimento barriere architettoniche presso municipio ed efficientamento energetico illuminazione pubblica" CUP B69J22002700001, avente il seguente quadro economico:

A	LAVORI	Importo
A.1	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere messa in sicurezza	51.089,39 €
A.2	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere di abbattimento barriere architettoniche	16.500,00 €
B.1	Oneri della sicurezza	900,00 €
<b>LAVORI A BASE D'ASTA (compresi oneri della sicurezza)</b>		<b>68.489,39 €</b>
C	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
C.1	Spese tecniche progettazione, D.L., Liquidazione	6.400,00 €
C.1.1	Spese tecniche per CSP, CSE e Collaudo	2.000,00 €
C.1.2	Contributo integrativo 5% su C.1 (oneri previdenziali)	320,00 €
C.1.3	Contributo integrativo 5% su C.1.1 (oneri previdenziali)	100,00 €
C.1.4	IVA su C.1 per regime forfettario	Esente
C.1.5	IVA su C.1.1 per regime forfettario	Esente
C.2	Quota RUP verifiche e validazioni, contributo ANAC	1.000,00 €
C.3	IVA 10% sui Lavori (A1+B1)	5.198,94 €
C.4	IVA 4% sui Lavori (A2)	660,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>15.678,94 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>84.168,33 €</b>

**VISTA** la determinazione n. 32 del 13.05.2022 mediante la quale

- si aggiudicava in via definitiva i lavori "Lavori di messa in sicurezza strade, abbattimento barriere architettoniche presso municipio ed efficientamento energetico illuminazione pubblica" alla ditta BIOS ASFALTI SRL, Via Caselle, 15 - 25081 Bedizzole (BS) - P.IVA 00640680989, che ha offerto il prezzo di € 66.575,55 (pari ad uno sconto percentuale pari ad € 1,50%) sui lavori soggetti a ribasso di € 67.589,39, oltre ad € 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di € 67.475,55 oltre a IVA di legge (al 10% su € 50.323,05 ed al 4% su € 16.252,50) – totale complessivo € 73.247,95
- si ridefiniva il quadro economico post aggiudicazione come segue:

A	LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A.1	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere messa in sicurezza	51.089,39 €	50.323,05 €
A.2	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere di abbattimento barriere architettoniche	16.500,00 €	16.252,50 €
B.1	Oneri della sicurezza	900,00 €	900,00 €
<b>LAVORI A BASE D'ASTA (compresi oneri della sicurezza)</b>		68.489,39 €	67.475,55 €
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
C.1	Spese tecniche progettazione, D.L., Liquidazione	6.400,00 €	6.400,00 €
C.1.1	Spese tecniche per CSP, CSE e Collaudo	2.000,00 €	2.000,00 €
C.1.2	Contributo integrativo 5% su C.1 (oneri previdenziali)	320,00 €	320,00 €
C.1.3	Contributo integrativo 5% su C.1.1 (oneri previdenziali)	100,00 €	100,00 €
C.1.4	IVA su C.1 per regime forfettario	Esente	Esente
C.1.5	IVA su C.1.1 per regime forfettario	Esente	Esente
C.2	Quota RUP verifiche e validazioni, contributo ANAC	1.000,00 €	1.000,00 €
C.3	IVA 10% sui Lavori (A1+B1)	5.198,94 €	5.122,30 €
C.4	IVA 4% sui Lavori (A2)	660,00 €	650,10 €
	Ribasso d'asta (sconto 1,50%)		1.013,84 €
	Risparmio IVA 10% su ribasso		76,63 €
	Risparmio IVA 4% su ribasso		9,90 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		15.678,94 €	16.692,78 €
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>84.168,33 €</b>	<b>84.168,33</b>

**CONSIDERATO** che in fase di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni differenti e migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo quali: ricerca delle perdite d'acqua e ripristino, realizzazione di opere di asfaltature della strada di montagna, segnaletica orizzontale, canalina raccogli acque;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 124 del 31.12.2022 di approvazione della variante in corso d'opera per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario ai sensi Art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., pervenuta in data 24/12/2022 Prot. n. 4052, trasmessa dal Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, senza modifica dell'importo netto contrattuale pari a € 67.475,55 (comprensivo di euro 900,00 per oneri della sicurezza) oltre ad IVA di legge del 10% e 4%,

**CONSIDERATO** che a seguito della sopra citata variante il quadro economico dell'intervento non risulta modificato, pertanto l'esecuzione dei nuovi lavori non comporta maggiori spese:

A	LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	variante
A.1	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere messa in sicurezza	51.089,39 €	50.323,05 €	50.323,05 €
A.2	Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso d'asta – Opere di abbattimento barriere architettoniche	16.500,00 €	16.252,50 €	16.252,50 €
B.1	Oneri della sicurezza	900,00 €	900,00 €	900,00 €
<b>LAVORI A BASE D'ASTA (compresi oneri della sicurezza)</b>		<b>68.489,39 €</b>	<b>67.475,55 €</b>	<b>67.475,55 €</b>
C	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
C.1	Spese tecniche progettazione, D.L., Liquidazione	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
C.1.1	Spese tecniche per CSP, CSE e Collaudo	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
C.1.2	Contributo integrativo 5% su C.1 (oneri previdenziali)	320,00 €	320,00 €	320,00 €
C.1.3	Contributo integrativo 5% su C.1.1 (oneri previdenziali)	100,00 €	100,00 €	100,00 €
C.1.4	IVA su C.1 per regime forfettario	Esente	Esente	Esente
C.1.5	IVA su C.1.1 per regime forfettario	Esente	Esente	Esente
C.2	Quota RUP verifiche e validazioni, contributo ANAC	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
C.3	IVA 10% sui Lavori (A1+B1)	5.198,94 €	5.122,30 €	5.122,30 €
C.4	IVA 4% sui Lavori (A2)	660,00 €	650,10 €	650,10 €
	Ribasso d'asta (sconto 1,50%)		1.013,84 €	1.013,84 €
	Risparmio IVA 10% su ribasso		76,63 €	76,63 €
	Risparmio IVA 4% su ribasso		9,90 €	9,90 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>15.678,94 €</b>	<b>16.692,78 €</b>	<b>16.692,78 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>84.168,33 €</b>	<b>84.168,33</b>	<b>84.168,33</b>

**TENUTO CONTO CHE** la DL ha provveduto a depositare al prot. n. 316 del 31.01.2023 e prot. 323 del 01.02.2023, la documentazione costitutiva del primo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto, dal quale emergono lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice per un importo pari a € 38.640,94 per un totale complessivo da corrispondere alla ditta pari a € 38.382,66 (comprensivo di oneri per la sicurezza e al netto del ribasso 1,5% e delle ritenute 5%) esclusa IVA e composta dei seguenti documenti:

- sommario registro di contabilità
- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 21.01.2023
- libretto delle misure
  - stato avanzamento lavori n. 1
- certificato di pagamento

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione della suddetta contabilità;

**RICHIAMATO:**


- il codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e smi;
- il D.L: 16 luglio 2020, n. 76 c.d. (decreto semplificazioni) così come aggiornato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 di sua conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14 settembre 2020;

**RICONOSCIUTA** la competenza a proporre l'assunzione del provvedimento;

### **DETERMINA**

1. **di approvare**, per le ragioni meglio esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la contabilità registrata al protocollo n. 316 del 31.01.2023 e prot. 323 del 01.02.2023 da parte del Geom. Tosciri Paolo, incaricato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 28 del 11/05/2022 da questo ente della contabilità e Direzione dei Lavori in oggetto al presente atto;
2. **di prendere atto** che alla data del 21/01/2023 sono stati eseguiti lavori dell'impresa appaltatrice per € 38.640,94, per un totale complessivo da corrispondere alla ditta pari a € 38.382,66 (comprensivo di oneri per la sicurezza e al netto del ribasso 1,5% e delle ritenute 5%) oltre IVA 10%, per un totale complessivo di **€ 42.220,93**;
3. **di autorizzare** la ditta BIOS ASFALTI SRL, con sede in Via Caselle, 15 - 25081 Bedizzole (BS) - P.IVA 00640680989 alla presentazione della prima fattura a corrispettivo delle opere realizzate per l'importo indicato nel precedente punto e nel certificato di pagamento predisposto dalla DL;
4. **di dare atto** che:
  - la spesa secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., viene imputata all'esercizio 2022 quando ne è prevista l'esigibilità;
  - in ottemperanza all'art.9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002;
  - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
  - la spesa d'investimento complessiva a copertura del quadro economico dell'opera (pari ad € 84.168,33) è interamente finanziata con contributo Decreto Ministero dell'interno 18 gennaio 2022
5. **di trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice per la sua piena conoscenza;
6. **di esprimere** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del sito del Comune di Cimbergo;
8. **di trasmettere** la presente determinazione per opportuna conoscenza:
  - al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line del Comune di Cimbergo per 15 giorni consecutivi;
  - al Direttore Lavori delle opere affinché provveda a tenere in considerazione il presente atto nella contabilità finale delle opere e del credito residuale;
  - al Sindaco
9. **di stabilire che**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi

in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



Il responsabile del servizio  
(Bella Giacomo)

.....

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del TU approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### ATTESTA

il visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, dando inoltre attestazione del rispetto dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000.

Data 09.02.2023



Il responsabile del servizio  
(Bella Giacomo)

.....

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente verrà pubblicata all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Cimbergo li 13 FEB. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Matteo Tonsi

.....

**CIG:** 92346366B3

---

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

---